



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 425 del 13-08-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 283 DEL 13-08-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E _ REALIZZAZIONE NUOVO
LOCULI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE MATTERE del Comune di Valle
Castellana**

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di agosto, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PRESO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 34 del 26/06/2020 con la quale si è dato atto di indirizzo al RUP, geom. Fausto Chiavetta, di provvedere a dar corso ad affidamenti a tecnici competenti in materia, per la progettazione definitiva/esecutiva propedeutica alla realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri delle frazioni PIETRALTA, CAPOLUOGO, MORRICE, BASTO E CORONELLE;

PRESO ATTO della determina di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, D.L, redazione relazione e sondaggi geologici, a firma del geom. Fausto Chiavetta, reg. gen. n. 411 del 08/09/2020, con la quale sono stati incaricati i professionisti:

- Ing. Ivan Di Gialleonardo con studio in frazione Valle Vignale n. 27 – Notaresco – p.iva 01886010675 per la progettazione definitiva/esecutiva, rilievi, D.L. e sicurezza;
- Geologo Luca Di Carlantonio con studio in Martinsicuro Via Plinio il Vecchio n. 22 per la redazione della relazione geologica, modellazione sismica, relazione geotecnica;

PRESO ATTO della relazione geologica trasmessa dal geologo Luca Di Carlantonio, acquisito al ns prot. 5956 del 06/1/2020;

PRESO ATTO del progetto definitivo/esecutivo dell'opera **"REALIZZAZIONE NUOVO LOCULI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE MATTERE del Comune di Valle Castellana"**, rimesso dal professionista incaricato, Ing. Ivan Di Gialleonardo, ed acquisito agli atti in data 05/11/2021 prot. 6758, per l'importo complessivo da quadro economico di € 63.000,00

PRESO ATTO della validazione del progetto presentato con allegata verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 55 del DPR 207/2020 del 14/10/2020, prot. 838 del 03/02/2021

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 12/02/2021 è stato approvato il suddetto progetto esecutivo per la **"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE MATTERE del Comune di Valle Castellana"** con il seguente quadro economico:

A) LAVORI MATTERE

A1) LAVORI A LORDO DEI COSTI DELLA SICUREZZA	€ 40.500,00
A2) COSTI DELLA SICUREZZA	€ 4.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 44.500,00

C) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

C1) Iva su importo lordo dei lavori 10,0%	€ 4.450,00	
C2) Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,0%		€ 890,00
C3) Spese tecniche	€ 5.340,00	
C4) Spese per rilievi quotati	€ 1.335,00	
C5) Spese per indagini geologiche	€ 890,00	
C6) Spese per relazione geologica	€ 445,00	
C7) Spese per prove sui materiali	€ 667,50	
C8) Spese per collaudi e verifiche	€ 1.365,16	
C9) Cassa previdenziale su C3); C4) e C8) 4,0%	€ 321,61	
C10) Cassa previdenziale C6) 2,0%	€ 8,90	
C9) Iva su C3); C4); C6) e C8) 22,0%	€ 1.866,74	
C10) Iva su C5) e C7) 10,0%	€ 155,75	
C11) Imprevisti	€ 764,35	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 18.500,00	
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 63.000,00	

VISTA l'offerta presentata dalla ditta LOSANI CASIMIRO, con sede in Ascoli Piceno (AP) – 63100 C.F./PI. LSNMR60L28L597N – 00524650678 ha offerto un ribasso del 11,10%, acquisita tramite piattaforma telematica UNIONE DEI COMUNI MONTI DELLA LAGA – C.U.C. all'indirizzo <https://cucunionecomunilaga.tuttogare.it/> al prot. n. 1873214 (assegnato dal sistema) del 22/02/2021, e quindi un importo di Euro 36.004,50 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 4.000,00 IVA esclusa;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica, a firma del geom. Katia D'Agostino, reg. gen. 129 del 10.03.2021 con la quale ha affidato i lavori alla ditta LOSANI CASIMIRO, e il nuovo quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO RIMODULATO DOPO AFFIDAMENT O	STATO FINALE DEI LAVORI
A)	LAVORI			
A1)	LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 44.500,00	€ 44.500,00	€ 44.500,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATO		€ 40.409,50	€ 40.409,50
C)	SOMME A DISPOSIZIONE			
C1)	Iva su importo lordo dei lavori	10,0%	€ 4.450,00	€ 4.040,95
C2)	Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,0%	€ 890,00	€ 890,00
C3)	Spese tecniche		€ 5.340,00	€ 5.340,00
C4)	Spese per rilievi quotati		€ 1.335,00	€ 1.335,00
C5)	Spese per indagini geologiche		€ 890,00	€ 890,00
C6)	Spese per relazione geologica		€ 445,00	€ 445,00
C7)	Spese per prove sui materiali		€ 667,50	€ 667,50
C8)	Spese per collaudi e verifiche		€ 1.365,16	€ 1.365,16
C9)	Cassa previdenziale su C3); C4) e C8)	4,0%	€ 321,61	€ 321,61
C10)	Cassa previdenziale C6)	2,0%	€ 8,90	€ 8,90
C11)	Iva su C3); C4); C6) e C8)	22,0%	€ 1.866,74	€ 1.866,74
C12)	Iva su C5) e C7)	10,0%	€ 155,75	€ 155,75
C13)	Imprevisti		€ 764,35	€ 764,35
C14)	Ribasso d'asta offerto	10,100%		-€ 4.090,50
C15)	Economie/aggravi da variante per nuovo importo lavori			€ 4.090,50
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 18.500,00	€ 18.090,95	€ 18.090,95
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 63.000,00	€ 62.590,95	€ 62.590,95

VISTO il Conto Finale del D.L. redatto dal tecnico incaricato, Ing. Ivan Di Gialleonardo, acquisito agli atti dell'Ente in data 09/07/2021 al prot. n. 4581, riportante il seguente quadro economico FINALE:

	DESCRIZIONE		IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO RIMODULATO DOPO AFFIDAMENT O	STATO FINALE DEI LAVORI
A)	LAVORI				
A1)	LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA		€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		€ 44.500,00	€ 44.500,00	€ 44.500,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATO			€ 40.409,50	€ 40.409,50
C)	SOMME A DISPOSIZIONE				
C1)	Iva su importo lordo dei lavori	10,0%	€ 4.450,00	€ 4.040,95	€ 4.040,95
C2)	Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,0%	€ 890,00	€ 890,00	€ 890,00
C3)	Spese tecniche		€ 5.340,00	€ 5.340,00	€ 5.340,00
C4)	Spese per rilievi quotati		€ 1.335,00	€ 1.335,00	€ 1.335,00
C5)	Spese per indagini geologiche		€ 890,00	€ 890,00	€ 890,00
C6)	Spese per relazione geologica		€ 445,00	€ 445,00	€ 445,00
C7)	Spese per prove sui materiali		€ 667,50	€ 667,50	€ 667,50
C8)	Spese per collaudi e verifiche		€ 1.365,16	€ 1.365,16	€ 1.365,16
C9)	Cassa previdenziale su C3); C4) e C8)	4,0%	€ 321,61	€ 321,61	€ 321,61
C10)	Cassa previdenziale C6)	2,0%	€ 8,90	€ 8,90	€ 8,90
C11)	Iva su C3); C4); C6) e C8)	22,0%	€ 1.866,74	€ 1.866,74	€ 1.866,74
C12)	Iva su C5) e C7)	10,0%	€ 155,75	€ 155,75	€ 155,75
C13)	Imprevisti		€ 764,35	€ 764,35	€ 764,35
C14)	Ribasso d'asta offerto	10,100%		-€ 4.090,50	-€ 4.090,50
C15)	Economie/aggravi da variante per nuovo importo lavori			€ 4.090,50	€ 4.090,50
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 18.500,00	€ 18.090,95	€ 18.090,95
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 63.000,00	€ 62.590,95	€ 62.590,95

VISTO che in data 09/07/2021 al prot. 4581 il Direttore dei lavori, Ing. Ivan Di Gialleonardo, ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, il certificato

di regolare esecuzione , verbale di concordamento nuovi prezzi la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **€ 40.409,50 oltre iva al 10 % di € 4.040,95 in uno Euro 44.450,45;**

RITENUTO pertanto di procedere ad APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori di **“REALIZZAZIONE NUOVO LOCULI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE MATTERE del Comune di Valle Castellana”;**

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Visto il dlsg 50/2016 derogato con la Legge 120/2020 e ulteriormente modificata con la L. 108/2021;

Visto il D. L.VO 267/00;

D E T E R M I N A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di APPROVARE la relazione sul conto finale e il certificato di regola esecuzione dei lavori **“REALIZZAZIONE NUOVO LOCULI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE MATTERE del Comune di Valle Castellana”**, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Ivan Di Gialleonardo, per l'importo dei lavori di **€ 40.409,50 oltre iva al 10 % di € 4.040,95 in uno Euro 44.450,45;**

3) di APPROVARE le spese tecniche per la Progettazione definitiva_esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione al tecnico incaricato, Ivan Di Gialleonardo con studio tecnico in Frazione Vallevignale n. 27 – Notarsco (TE), p.iva 01886010675, per l'importo di € 6.675,00 oltre cassa e IVA;

4) di DARE ATTO che le liquidazioni avverranno con ulteriore atto

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni