

PROC. 6869 20/08/2019



## COMUNE DI VENAROTTA

Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO: Lavori MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

Appaltatore: CENNERINI LUIGI

Contratto: Repertorio n. 596 del 08 Marzo 2019

Importo contrattuale, al netto del ribasso, € 27.442,57 ed € 1.407,31 per oneri di sicurezza

### VERBALE DI RIPRESA LAVORI N. 02

(artt. 158 del DPR n. 207/2010)

#### VISTO:

- La determina n. 108 del 09 maggio 2019
- Il verbale di consegna effettuato in data 13 Maggio 2019;
- l'art. 158 del DPR 207/2010 e l'art. \_\_\_\_\_ del C.S.A.;
- Il verbale di sospensione n. 02 del 23/05/2019 ;

L'anno 2019 (Duemiladiciannove) il giorno 08 (otto) del mese di luglio

Il sottoscritto **Dott. Ing. Paolo Micucci**, in qualità di DL,

**PREMESSO** che con verbale sopra richiamato i lavori furono sospesi;

**ACCERTATO** che le ragioni di tale sospensione sono cessate in quanto:

- Sono state rimosse le macerie da parte della ditta convenzionata e ripristinate le condizioni di viabilità;

#### DISPONE

Che i lavori sopra menzionati vengano ripresi dal giorno **15 Luglio 2019.**

Pertanto, visto che i lavori dovevano avere termine in 30gg aggiunti oltre i 40gg iniziali e tenuto conto del periodo di sospensione, determina che la nuova data di fine lavori viene traslata al giorno 06 Settembre 2019.

Il Sig. **Cennerini Luigi**, quale legale rappresentante della ditta **Cennerini Luigi** - con sede in Venarotta (AP) - Frazione Olibra - Partita I.V.A. 02062970443, dichiara di non avere nulla da eccepire a quanto sopra riportato.

All'Appaltatore inoltre non verrà riconosciuto nessun compenso per oneri di fermo cantiere.

Venarotta, lì 08 Luglio 2019

L'appaltatore

**CENNERINI LUIGI**  
Frazione Olibra n. 57  
63040 VENAROTTA (Ascoli Piceno)  
C. F./C.N.N. EQU 53M17A728E  
Partita IVA: 02 06297 044 9

Il Direttore dei lavori



Il presente verbale viene emesso in due copie, una per il DL e l'altra per l'Appaltatore, dandosi atto che copia di questo verbale è inoltrato dal DL al RUP entro cinque giorni dalla presente data.

Il Direttore dei lavori



Visto  
RUP



