



## COMUNE DI VENAROTTA

Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO: Lavori MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

Appaltatore: CENNERINI LUIGI

Contratto: Repertorio n. 596 del 08 Marzo 2018

Importo contrattuale, al netto del ribasso, € 27.442,57 ed € 1.407,31 per oneri di sicurezza

### VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno 2019 (duemiladieciannove) il giorno 23 del mese di maggio, il sottoscritto **Dott. Ing. Paolo Micucci** in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:  
**Cennerini Luigi** in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori;  
**geom. Santoni Gino** in rappresentanza della Stazione appaltante;  
alla presenza continua degli intervenuti

#### CONSIDERATO

- che con verbale in data **13 maggio 2019** è stata effettuata la ripresa dei lavori di cui sopra con decorrenza dal **20 maggio 2019**;
- il verificarsi delle impreviste circostanze relative allo smaltimento delle macerie da demolizione da parte di soggetti terzi;
- che, in data odierna, risulta ancora uno stato dell'area lavori di messa in sicurezza;
- che le condizioni dei materiali presentano macerie;
- che i mezzi risultano non accessibili;

#### VISTA

- l'impossibilità di poter garantire un regolare svolgimento dei lavori ed i gravi rischi di operare la messa in sicurezza della restante porzione di edificio;

#### CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori;
- l'esecutore dei lavori non ha presentato ipotesi o soluzioni capaci di assicurare la continuazione delle opere;

#### DOPO AVER RILEVATO CHE

- lo stato di avanzamento lavori relativo alle opere interrotte è il s.a.l. n. 01;
- le opere in corso di esecuzione al momento della sospensione e da questa interrotte sono: messa in sicurezza parete edificio;
- le attrezzature, mezzi e materiali presenti in cantiere risultano essere: rimosse
- le cautele adottate dall'esecutore dei lavori per la protezione dei materiali, mezzi e attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori risultano essere: non esistono materiali e attrezzature


DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, i lavori di messa in sicurezza porzione di edificio fino al successivo ordine di ripresa;
- che l'Esecutore provveda ad attuare le seguenti cautele di carattere generale recingere l'area; garantendo, inoltre, che effettuerà dei controlli settimanali per la verifica dello stato generale del cantiere, delle attrezzature e mezzi presenti nell'area.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Venarotta, li 23 maggio 2019

L'appaltatore

  
**CENNERINI LUIGI**  
Frazione Olibra n. 57  
63040 VENAROTTA (Ascoli P.)  
C. F.: CNN LGU 53M7 L728D  
Partita IVA: 02 06297 044 3

Il Direttore dei lavori



Il responsabile del procedimento

