



VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

Regione: **Marche**

Provincia di **Ascoli Piceno**

Comune di **Venarotta**

Stazione appaltante **Comune Di Venarotta**

Lavori di: **"sisma 2016 e seguenti - lavori di messa in sicurezza - intervento di demolizione del fabbricato fg. 7 - p.lla 449 sito in fraz. monsampietro - intervento 2.d"**

Impresa: **CENNERINI LUIGI**

Contratto: **Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.115 del 21/05/2019**

Importo contrattuale: **Importo dell'Appalto € 8.990,78 di cui ed € 359,63 per O.S. assoggettato a ribassato del 2% e quindi per un importo di € 8.818,16 - di cui € 8.458,53 per Lavori ed € 359,63 per O.S. non soggetti a ribasso.**

Codice unico progetto:

Codice identificativo gara: **Z7A287BD53**

Il giorno **27** del mese di **05** dell'anno **2019** il sottoscritto **Arch. Simone CIPOLLINI**

in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:

Luigi CENNERINI in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori;

Geom Gino SANTONI in rappresentanza della Stazione appaltante;

CONSIDERATO

che con Determina **n.115** del **21/05/2019** è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;

VISTA

ad oggi la necessità di **interrompere momentaneamente** i lavori in oggetto per permettere alla ditta **COSMARI** la rimozione delle macerie prodotte in un cantiere limitrofo e quindi di non poter procedere nell'esecuzione delle opere previste;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori;

DOPO AVER RILEVATO CHE

le lavorazioni in corso di esecuzione al momento della sospensione e da questa interrotte riguardano la demolizione parziale per messa in sicurezza di un edificio collabente.



DISPONE

in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, i **lavori di messa in sicurezza - intervento di demolizione del fabbricato fg. 7 - p.lla 449 sito in fraz. monsampietro** fino al successivo ordine di ripresa;

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

VENAROTTA lì

L'Esecutore **Cennerini Luigi**

Il Direttore dei Lavori **Arch. Simone Cipollini**

il Responsabile del procedimento **Geom. Gino Santoni**

L'Impresa
CENNERINI LUIGI
Frazione Olibra n. 67
06040 VENAROTTA (Ascoli P.)
P.I. CENNERINI LUIGI 53M1717280
Tel. 0736 06297 0443

Il Direttore dei Lavori
Arch. Simone CIPOLLINI

Visto:
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Gino SANTONI