



Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE PARZIALE E CONTROLLATA DI RUDERE IN LOCALITA' MONSAMPIETRO IDENTIFICAZIONE CATASTALE FOGLIO 7 P.LLA 449

COMMITTENTE: Comune di Venarotta

IMPRESA: CENNERINI LUIGI

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. GINO SANTONI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 F01037.b 08/11/2018	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,50					10,00		
	SOMMANO m					10,00		
2 F01057b 06/11/2018	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in kg sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma autocarrata H = 20; P = 200; HL = 0,00; N = 2 Nolo cestello					16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
3 A01021b 25/10/2018	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in scaglioni di pietra locale con ricorsi a mattoni PROFILO A - DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI FABBRICATO QUASI GIÀ PARZIALMENTE CROLLATO SI PROVVEDERÀ ALLA DEMOLIZIONE DELLE PARETI PERIMETRALI DI ALTEZZA DI CIRCA 2.30 MT FINO A 1 MT DI ALTEZZA DAL TERRENO.	1,00	13,00	0,450	1,300	7,61		
	PROFILO B- DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI FABBRICATO							
	A R I P O R T A R E					7,61		

COMMITTENTE: Comune di **Frazione Olibra n. 57**
 1040 **VENAROTTA (Ascoli P.)**
 LIBRETTO DELLE MISURE
 P. CN LGV 53067SA7280
 srtts IVA: 02 06297 044-9

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					7,61		
	<p>QUASI GIA' PARZIALMENTE CROLLATO.SI PROVVEDERA' ALLA DEMOLIZIONE DELLE PARETI PERIMETRALI DI ALTEZZA TRA 1.40 E I 2.30 MT FINO A 1 MT DI ALTEZZA DAL TERRENO.</p> <p>*(lung.=1,90+3,85)*(H/peso=1,20+0,50)</p> <p>PROFILO D - DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI FABBRICATO QUASI GIA' PARZIALMENTE CROLLATO.SI PROVVEDERA' ALLA DEMOLIZIONE DELLE PARETI PERIMETRALI DI ALTEZZA DI CIRCA 5 MT FINO A 3.5 MT DI ALTEZZA DAL TERRENO</p> <p>SOMMANO mc</p>	1,00	5,75	0,450	1,700	4,40		
	<p>Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno</p> <p>PROFILO D - DEMOLIZIONE CON MEZZI PESANTI DI PARETE FABBRICATO GIA' PARZIALMENTE CROLLATO. SI PROVVEDERA' ALLA DEMOLIZIONE FINO AD 1 MT DI ALTEZZA DAL TERRENO</p> <p>SOMMANO mc</p>	1,00	32,00	0,450	1,500	21,60		
						33,61		
4 A01019.a 06/11/2018	<p>Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno</p> <p>PROFILO D - DEMOLIZIONE CON MEZZI PESANTI DI PARETE FABBRICATO GIA' PARZIALMENTE CROLLATO. SI PROVVEDERA' ALLA DEMOLIZIONE FINO AD 1 MT DI ALTEZZA DAL TERRENO</p> <p>SOMMANO mc</p>	1,00	7,63	8,460	2,500	161,37		
						161,37		
5 02.01.007* 22/10/2018	<p>TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.</p> <p>A detrarre incidenza per trasporto a discarica. Le macerie derivanti dalla demolizione resteranno entro il sedime dell'area del fabbricato.</p> <p>Vedi voce n° 4 [mc 161.37]</p> <p>SI DETRAGGONO m³</p>						161,37	
							161,37	
6 A03014a 06/11/2018	<p>Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto</p> <p>COPERTINA TESTATA MURO DEL PROFILO A - PROFILO B - PROFILO C - PROFILO D</p> <p>SOMMANO mc</p>	1,00	20,00	0,450	0,100	0,90		
						0,90		
	<p>Data, 10/10/2019</p> <p>CENNERINI LUIGI Frazione Olibra n. 57 33040 VENAROTTA (Ascoli P.) P. F.: C.A.N. LGU 53M17 L728D Partita IVA 02 06297 0443</p> <p>Il Direttore dei Lavori</p>							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI