



VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

art. 10 comma 4 DM 07/03/2018 n. 49

Regione: **Marche**

Provincia di **Ascoli Piceno**

Comune di **Venarotta**

Stazione appaltante **Comune Di Venarotta**

Lavori di: **“sisma 2016 e seguenti - lavori di messa in sicurezza - intervento di demolizione del fabbricato fg. 7 - p.IIa 449 sito in fraz. monsampietro - intervento 2.d”**

Impresa: **CENNERINI LUIGI**

Contratto: **Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.115 del 21/05/2019**

Importo contrattuale: **Importo dell'Appalto € 8.990,78 di cui ed € 359,63 per O.S assoggettato a ribassato del 2% e quindi per un importo di € 8.818,16 - di cui € 8.458,53 per Lavori ed € 359,63 per O.S. non soggetti a ribasso.**

Codice unico progetto:

Codice identificativo gara: **Z7A287BD53**

Il giorno **19** del mese di **08** dell'anno **2019** il sottoscritto **Arch. Simone CIPOLLINI**

PREMESSO

- che con verbale redatto in data **27/05/2019** veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per i seguenti motivi:
“...permettere alla ditta **COSMARI** la rimozione delle macerie prodotte in un cantiere limitrofo..”;
- che, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento, sono presenti i signori:

Luigi CENNERINI in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori;

Geom Gino SANTONI in rappresentanza della Stazione appaltante;

CONSIDERATO

- che in data odierna veniva effettuato il sopralluogo sul cantiere che consentiva di accertare lo stato dei luoghi;

CONSTATATO

- che gli impedimenti che hanno indotto la sospensione dei lavori in oggetto sono venuti a mancare;

PRESO ATTO

- che con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;
- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 72 giorni solari e consecutivi;
- che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori;



- che non è stata chiesta, alla data odierna, dall'Esecutore alcuna proroga dei tempi contrattuali;

DISPONE

la ripresa dei lavori invitando l'Esecutore **Cennerini Luigi** a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività interrotte;


Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

VENAROTTA li

L'Esecutore **Cennerini Luigi**

Il Direttore dei Lavori **Arch. Simone Cipollini**

il Responsabile del procedimento **Geom. Gino Santoni**


Impresa
CENNERINI LUIGI
Via Cenerini
63040 VENAROTTA (Ascoli P.)
P. F.: CNN LGU 53M17 L7280
IVA: 02 06297 0443


Il Direttore dei Lavori
Arch. Simone CIPOLLINI

Visto:
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Gino SANTONI