

8

Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON DEMOLIZIONE
PARZIALE DI EDIFICIO Via Colle f.23 part 7-8
intervento CT4 codice CIG Z5B25D8616

COMMITTENTE: COMUNE DI VENAROTTA

IMPRESA: GUALTIERI COSTRUZIONI SRL sede din Campobasso (CB)

Lista n. LISTA 1 da mercoledì 27 febbraio 2019 a venerdì 1 marzo
2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Dott. Ing. *PIZZINA CIOTTI*
N. 889 DELL'ALBO PROF. LE

DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

GUALTIERI
COSTRUZIONI SRL

Via Lombardia 147/A - Campobasso
P. IVA 00642850705

[Signature]

N	OPERAI Qualificati e o MEZZI	ore lavorate al giorno						TOTALL ore	PAGA oraria	TOTALE	FIRMA	
		27	28	01	02	03	04					05
RIPORTO												
Lista n. LISTA 1 da mercoledì 27 febbraio 2019 a venerdì 1 marzo 2019												
1	gru per abbattimento e spostamento alberi	6,0	---	---	---	---	---	---	6,0	60,38	362,28	
2	PIATTAFORMA per abbattimento alberi	3,0	---	---	---	---	---	---	3,0	63,99	191,97	
3	OPERAIO QUALIFICATO	6,0	12,0	8,0	---	---	---	---	26,0	25,00	650,00	
4	[F01062.F] Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di mi ... i nelle fasi specifiche; miniescavatore P = 5.500; Hp = 52	---	5,0	6,0	---	---	---	---	11,0	61,00	671,00	
TOTALE euro										1'875,25		

DESCRIZIONE	TOTALE
RIPORTO	
<u>RIEPILOGO</u>	
Lista n. LISTA 1 da mercoledì 27 febbraio 2019 a venerdì 1 marzo 2019 Lavori di demolizione paramenti murari prospetti nord ed est e demolizione paramenti murari interni. Taglio alberi interni ed esterni al fabbricato e relativo accatastamento di fianco fabbricato. Copertina di protezione murature lato nord ed est.	
LISTA degli OPERAI c/o MEZZI D'OPERA euro LISTA delle PROVVISI c/o forniture a FATTURA euro	1'875,25 159,62
Sommano euro Spese Generali 14% euro	2'034,87 284,88
Sommano euro Utili Impresa 10% euro	2'319,75 231,98
Sommano euro	2'551,73
TOTALE GENERALE euro	2'551,73
Data, 06/03/2019 L'Impresa Il Direttore dei Lavori  GUALTIERI CONSTRUZIONI s.r.l. Via Lombarda 147/A - Campobasso P. IVA 00642850705	
ORDINE DEGLI INGEGNERI Per. Ing. TIZIANA CIOTTI N. 869 DEL. C.A. 19/05/2014 DELLA PROV. DI AGRIGENTO	
A RIPORTARE	

COMUNE DI VENAROTTA (AP)
Provincia di Ascoli Piceno

**MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO
SITO IN V COLLE
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI
INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016 E SUCC.
f. 23 p. 7-8**

**intervento CT.4
CIG: Z5B25D8616**

STATO FINALE DEI LAVORI

**LISTE DEI LAVORI IN ECONOMIA
APPROVATE DALLA D.L.**

Ing T. Ciotti
Via XX Settembre 23 63100 Ascoli Piceno
Tel 0736 251087
tiziana.ciotti.ing@gmail.com


Il Responsabile del Servizio
Geom. Gino Santoni

MARZO 2019

Aggiornamenti

Ascoli Piceno li 11/03/2019

Ing. Tiziana Ciotti



[Handwritten signature]
ALTIERI
STRUTTURE
Via 147/A Capinobonino
63012 Ascoli Piceno

