

COMUNE DI VENAROTTA (AP)
Lavori di messa in sicurezza di edificio "SPALVIERI FILOMENA" in fraz. CAPODIPIANO
QUADRI ECONOMICI DI RAFFRONTO

Descrizione	Quadro di progetto		Quadro dopo l'appalto		Quadro STATO FINALE DEI LAVORI	
A) Lavori a misura	€	5.081,64	€	5.081,64	€	5.135,62
B) Oneri di sicurezza compresi in A	€	152,45	€	152,45	€	154,07
Lavori soggetti a ribasso (A-B)			€	4.929,19	€	4.981,55
Detrazione ribasso d'asta 1,09 %			€	53,73	€	54,30
C) Restano Lavori netti			€	4.875,46	€	4.927,25
D) Lavori di contratto (B+C)	€	5.081,64	€	5.027,91	€	5.081,32
E) Somme a Disposizione dell'Amm.ne						
e1) IVA 10% sui Lavori (D)	€	508,16	€	502,79	€	508,13
e2) Spese tecniche 10%	€	508,16	€	508,16	€	508,13
e3) Contributo Cassa Previd. (4% di e2)	€	20,33	€	20,33	€	20,33
IVA spese tecniche 22% (e2+e3)	€	111,81	€	111,81	€	111,81
TOTALE	€	640,29	€	640,29	€	640,29
Economie e forniture dirette dell'Amministrazione (Iva compresa)			€	59,10	€	0,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.148,45	€	1.143,08	€	1.148,42
TOTALE PROGETTO	€	6.230,09	€	6.170,99	€	6.229,75

Ascoli Piceno, li 27 settembre 2017

LA DIREZIONE DEI LAVORI

