



COMUNE DI VENAROTTA
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

STATO FINALE

~~STATO AVANZAMENTO LAVORI~~

~~N. 1 A TUTTO IL 08/05/2019~~

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST SISMA
DI MANUFATTI EDILIZI
EDIFICIO SITO IN FRAZIONE OLIBRA

COMMITTENTE: Comune di Venarotta

IMPRESA: Caioni Costruzioni s.r.l.




Contratto in data 07/05/2019 rep. n. 638 registrato a in data / / al n. di euro 0.00 23.567,17 €

Data Offerta:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	27 059.69
Data Consegna:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Importo per la Sicurezza:	1 040.76
Giorni Utili per Ultimazione:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Studio Tecnico di Ingegneria Dott.Ing. Paolo Micucci
Viale Marcello Federici n. 93 - 63100 Ascoli Piceno

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. SI DETRAGGONO m³	-514,25	4,05	-2'082,71	
2 A01019.a	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno SOMMANO m³	514,25	16,06	8'258,86	
3 A03014.a	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi ... eggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m³ di sabbia e 0,8 m³ di ghiaietto SOMMANO m³	1,18	285,40	336,77	
4 A03017.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C25/30 (Rck 30 N/mm²) SOMMANO m³	16,86	136,94	2'308,81	
5 A03042.e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm SOMMANO kg	366,30	1,26	461,54	
6 A03043.c	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... ata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., dei seguenti diametri: diametro 8 mm SOMMANO kg	370,00	1,29	477,30	
7 A05004	Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella orig ... revia pulizia, scamitura e preparazione delle pareti lesionate. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita SOMMANO m	10,30	13,60	140,08	
8 A05007.b	Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, rico ... etta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame tufaceo SOMMANO m³	2,03	607,45	1'233,12	
9 A05023.h	Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotoperussione a secco, per consolidamenti: per diametri da 26 a 36 mm in conglomerato anche se armato SOMMANO cm	2'100,00	0,91	1'911,00	
10 A05042	Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o pericolanti, eseguita a tutto spessore con im ... e del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito SOMMANO mc	0,68	476,00	323,68	
11 A07066.a	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressa ... otoccoli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 60 mm SOMMANO m²	13,50	80,95	1'092,83	
12 A07135.c	Vite per legno a testa conica, punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo veloce, sottotesta piatto, idonea al f ... io dei pannelli di irrigidimento in multistrato/obs alla struttura, utilizzabile senza preforatura: Ø 4, lunghezza 50 mm SOMMANO cad	400,00	0,03	12,00	
13 A11005.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/m² SOMMANO m²	23,69	18,35	434,71	
14 F01021	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature SOMMANO m³				
	A R I P O R T A R E				14'907,99

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			14'907,99
15 F01058.b	realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera SOMMANO m³	6,13	638,00	3'910,94
	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore telescopico fisso con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di s... atori nelle fasi specifiche: sollevatore telescopico fisso per altezze fino a m 16,00 e portata massima fino a kg 3. 500 SOMMANO ora	120,00	60,00	7'200,00
16 Sicurezza	Oneri relativi alla sicurezza SOMMANO cadauno	1,00	1'040,76	1'040,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro			27'059,69
	RIBASSO del 13,423% da considerare su euro			27'059,69
	TOTALE euro			27'059,69
 ORDINE DEGLI INGEGNERI Dr. Ing. PAOLO MICUCCI N. 511 dell'Albo Prof. DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO				
	A RIPORTARE			

