

0001158 - 05/02/2018
- C_L728 - SARCH - A

COMUNE DI VENAROTTA
(Provincia di Ascoli Piceno)

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

art. 158 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI - INTERVENTO SCHEDA GTS N. 003 DEL 19/11/2016 - PROT. 9310 - IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE OLIBRA - DESCRITTO AL FOGLIO N. 24 - PARTICELLA N. 102 (PORZIONE) - INTERVENTO 2

IMPRESA: CAIONI COSTRUZIONI S.r.L. - con sede in (63083) Appignano del Tronto (AP) - Via Giovanni Pascoli n. 2/b.

Via PEC: info@pec.caionicostruzioni.it
comune.venarotta@emarche.it

L'anno duemiladieciotto (2018) il giorno due (02) del mese di febbraio (02) in Ascoli Piceno, il sottoscritto, Ing. Micucci Paolo, in qualità di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza.

Visto l'art. 158 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Considerato che:

- dal sopralluogo effettuato in pari data si è constatato che è stato demolito il muro in comunione con il fabbricato di proprietà Ciannavei, in difformità al progetto approvato;
- la suddetta demolizione ha configurato una circostanza di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità, mettendo in serio rischio il fabbricato di proprietà Ciannavei;
- i lavori summenzionati non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte a causa del pessimo stato di conservazione della restante parete.

Per quanto sopra, ha compilato il presente verbale con il quale

ORDINA

all'Impresa Caioni Costruzioni S.r.L., che i lavori di che trattasi restino sospesi a decorrere dalla data odierna.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla cura, custodia e guardiania del cantiere e di tutto ciò che in esso è presente, nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere contrattuali già eseguite.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori invita il Responsabile del Procedimento ad emettere Ordinanza di evacuazione del fabbricato Ciannavei.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Paolo Micucci)

body

In allegato trasmetto il verbale di Sospensione dei Lavori di "Messa in sicurezza post-sisma immobile sito nella Frazione di Olibra del Comune di Venarotta" descritto al Foglio 24, Particella 102 (porzione)

Ing. Paolo Micucci