

Comune di Venarotta

Provincia di Ascoli Piceno

LAVORI: "Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza – Demolizione parziale di edificio - Frazione Castellano - Fg. 15 Part 235" - INTERVENTO S.04 - CIG: ZF722BC8AO

IMPRESA APPALTATRICE: GLOBAL SRL – 03039 SORA – P.IVA 02422070607

IMPORTO LAVORI IN APPALTO: € 18.452,51 oltre oneri della sicurezza pari ad € 768,85, per un importo complessivo di € 19.221,36 oltre I.V.A. come per Legge.

IMPORTO NUOVO PROGETTO: € 29.577,27 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 1.232,39, per un importo complessivo di € 30.809,66 oltre I.V.A. come per legge.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 27.604,17 al netto del ribasso di gara del 6,671% oltre € 1.232,39 per oneri relativi alla sicurezza e quindi per l'importo complessivo di € 28.836,56 oltre I.V.A. come per Legge.

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

PREMESSO:

CHE con Determinazione del Responsabile del Procedimento Amministrativo n. 63 del 24/04/2018, il comune di Venarotta ha aggiudicato i lavori "Sisma 2016 e seguenti – Lavori di messa in sicurezza – Demolizione parziale di edificio - Frazione Castellano - Fg. 15 Part 235" - all'impresa Global srl con sede in SORA (FR) Via Cellaro 27, per l'importo netto dei lavori di Euro 27.604,17 oltre Euro 1.232,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di Euro 28.836,56 oltre I.V.A. come per Legge (ribasso

offerto nella misura del 6,671%);

CHE con verbale in data 27/05/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori;

CHE con verbale in data 31/05/2019 a seguito riscontro lesioni gravi anche sulle porzioni originariamente da salvaguardare gli stessi sono stati sospesi

CHE è stato trasmesso ordine di servizio in data 16.09.2019 in cui invitava l'impresa a riprendere i lavori e procedere con demolizione quasi totale anche delle porzioni attualmente salvaguardate

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno diciannove (19) del mese di Settembre (09) (19.09.2019) alle ore 9.00 a Venarotta – fraz.ne Castellano, si sono riuniti:

per l'Ufficio di Direzione Lavori: Il Geom. Silvi Francesco, Direttore dei Lavori in appalto;

per l'Impresa aggiudicatrice: Daniele Tersigni – legale rappresentante dell'Impresa Global srl, con sede in Via Cellaro 27 – 03039 SORA.

Considerato che la direzione dei lavori con ordine di servizio in data 16.09.2019 ha invitato la ditta a riprendere i lavori procedendo con la demolizione di ulteriori porzioni non previste inizialmente come da schema trasmesso, si dispone la ripresa dei lavori a far data da oggi.


Del che è verbale, redatto in triplice originale, letto e confermato dagli intervenuti.

Venarotta, 19/09/2019

Per la stazione appaltante
Il DL
Geom. Silvi Francesco

Per l'impresa appaltatrice
Legale rappresentante
Daniele Tersigni

Visto il Responsabile del Procedimento
Geom. Santoni Gino





DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-11-11 08:31:28 (UTC)

File verificato: C:\Users\Davide\Desktop\Contabilit  Global\PROT.9307 contabilit  global ultimo\3_Verbale_RipresaLavori.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: Silvi Francesco
Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 11/11/2019 08:00:18

Dati del certificato del firmatario **Silvi Francesco**:

Nome, Cognome: Francesco Silvi
Titolo: Geometra Laureato
Description: Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno, -, -, Numero di iscrizione: 587, Data di iscrizione: 12/03/1980, -
Organizzazione: Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno/80002570440
Numero identificativo: 15290674
Data di scadenza: 24/02/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: SANTONI GINO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 11/11/2019 08:05:27



Dati del certificato del firmatario **SANTONI GINO:**
DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Nome, Cognome: GINO SANTONI
Titolo: Ruolo
Organizzazione: Regione Marche/80008630420
Unita organizzativa: Actalis
Numero identificativo: RegioneMarche60154_197512
Data di scadenza: 27/05/2020 11:04:42
Autorita' di certificazione: Actalis Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A./03358520967, Qualified Certification Service Provider, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualified/CPS>
Identificativo del CPS: OID 1.3.159.1.1.1
Note di utilizzo del certificato: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.

Firmatario 3: TERSIGNI DANIELE
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 11/11/2019 08:00:18

Dati del certificato del firmatario **TERSIGNI DANIELE:**

Nome, Cognome: DANIELE TERSIGNI
Titolo: Geometra
Description: Collegio dei Geometri di Frosinone, -, -, Numero di iscrizione: 2715, Data di iscrizione: 02/02/2012, -
Organizzazione: Collegio dei Geometri di Frosinone
Numero identificativo: 17713132
Data di scadenza: 18/12/2022 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006

