

Comune di Venarotta

Provincia di Ascoli Piceno

LAVORI: "Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza – Demolizione parziale di edificio - Frazione Castellano - Fg. 15 Part 235" - INTERVENTO S.04 - CIG: ZF722BC8AO

IMPRESA APPALTATRICE: GLOBAL SRL – 03039 SORA – P.IVA 02422070607

IMPORTO LAVORI IN APPALTO: € 18.452,51 oltre oneri della sicurezza pari ad € 768,85, per un importo complessivo di € 19.221,36 oltre I.V.A. come per Legge.

IMPORTO NUOVO PROGETTO: € 29.577,27 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 1.232,39, per un importo complessivo di € 30.809,66 oltre I.V.A. come per legge.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 27.604,17 al netto del ribasso di gara del 6,671% oltre € 1.232,39 per oneri relativi alla sicurezza e quindi per l'importo complessivo di € 28.836,56 oltre I.V.A. come per Legge.

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

PREMESSO:

CHE con Determinazione del Responsabile del Procedimento Amministrativo n. 63 del 24/04/2018, il comune di Venarotta ha aggiudicato i lavori "Sisma 2016 e seguenti – Lavori di messa in sicurezza – Demolizione parziale di edificio - Frazione Castellano - Fg. 15 Part 235" - all'impresa Global srl con sede in SORA (FR) Via Cellaro 27, per l'importo netto dei lavori di Euro 27.604,17 oltre Euro 1.232,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di Euro 28.836,56 oltre I.V.A. come per Legge (ribasso

offerto nella misura del 6,671%);

CHE con verbale in data 27/05/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno trentuno (31) del mese di Maggio (05) (31.05.2019) alle ore 9.00 a Venarotta – fraz.ne Castellano, si sono riuniti:

per l'Ufficio di Direzione Lavori: Il Geom. Silvi Francesco, Direttore dei Lavori in appalto;

per l'Impresa aggiudicatrice: Daniele Tersigni – legale rappresentante dell'Impresa Global srl, con sede in Via Cellaro 27 – 03039 SORA.

Considerato che a seguito delle demolizioni delle porzioni del fabbricato previste nel progetto si sono riscontrate lesioni gravi anche sulle porzioni originariamente da salvaguardare non riscontrabili in fase di progettazione, in attesa di approfondire la consistenza delle stesse per decidere in merito ad ulteriori interventi i lavori vengono sospesi a far data da oggi.


Del che è verbale, redatto in triplice originale, letto e confermato dagli intervenuti.


Venarotta, 31/05/2019

Per la stazione appaltante
Il DL
Geom. Silvi Francesco

Per l'impresa appaltatrice
Legale rappresentante
Daniele Tersigni

Visto il Responsabile del Procedimento
Geom. Santoni Gino





Verifica effettuata in data 2019-11-11 08:32:23 (UTC)

File verificato: C:\Users\Davide\Desktop\Contabilit  Global\PROT.9307 contabilit  global ultimo\4_Verbale_SospensioneLavori.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: Silvi Francesco
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
11/11/2019 08:00:18

Dati del certificato del firmatario **Silvi Francesco**:

Nome, Cognome: Francesco Silvi
Titolo: Geometra Laureato
Description: Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno, -, -, Numero di iscrizione:
587, Data di iscrizione: 12/03/1980, -
Organizzazione: Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno/80002570440
Numero identificativo: 15290674
Data di scadenza: 24/02/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: SANTONI GINO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
11/11/2019 08:05:27



Dati del certificato del firmatario **SANTONI GINO:**
DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Nome, Cognome: GINO SANTONI
Titolo: Ruolo
Organizzazione: Regione Marche/80008630420
Unita organizzativa: Actalis
Numero identificativo: RegioneMarche60154_197512
Data di scadenza: 27/05/2020 11:04:42
Autorita' di certificazione: Actalis Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A./03358520967, Qualified Certification Service Provider, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualified/CPS>
Identificativo del CPS: OID 1.3.159.1.1.1
Note di utilizzo del certificato: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.

Firmatario 3: TERSIGNI DANIELE
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 11/11/2019 08:00:18

Dati del certificato del firmatario **TERSIGNI DANIELE:**

Nome, Cognome: DANIELE TERSIGNI
Titolo: Geometra
Description: Collegio dei Geometri di Frosinone, -, -, Numero di iscrizione: 2715, Data di iscrizione: 02/02/2012, -
Organizzazione: Collegio dei Geometri di Frosinone
Numero identificativo: 17713132
Data di scadenza: 18/12/2022 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006

