



COMUNE DI VENAROTTA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

pag. 6

REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: MESSA IN PRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE DELL'INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 93 VENAROTTESE E LA FRAZIONE DI CEPPARANO

COMMITTENTE: COMUNE DI VENAROTTA

IMPRESA: INPRESA EDILIE MANCINI ALFREDO con sede a Venarotta Via E. Nardi n.96

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Gino Santoni



| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto | | Q U A N T I T A' | | PREZZO unitario | I M P O R T I | |
|--------------------------------|---|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | R I P O R T O | | | | | | | 27'617,25 |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 C04005a 26/06/2019 | Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva na ... rreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta SOMMANO mq | 1 | 2 | 40,20 | | 1,09 | 43,82 | |
| 2 C04004a 26/06/2019 | Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro: eseguito a mano SOMMANO mq | 1 | 2 | 40,20 | | 18,24 | 733,25 | |
| 3 C01023 26/06/2019 | Configurazione di scarpate, in rilevato o in trincea. Sono compresi: l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e di cespugli; il movimento di materie fino allo spessore medio di cm ... to del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito SOMMANO mq | 1 | 2 | 36,00 | | 2,59 | 93,24 | |
| 4 A01026d 26/06/2019 | Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... oporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm SOMMANO m | 1 | 2 | 8,00 | | 9,62 | 76,96 | |
| 5 C01002 26/06/2019 | Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o asfalto compresso o asfalto colato, fino ad una profondità di cm 10 eseguita ... to del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito SOMMANO mq | 1 | 2 | 18,00 | | 2,82 | 50,76 | |
| 6 C01004 26/06/2019 | Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita con mezzo meccanico. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi dis ... nza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione in opera, prima della scomposizione. SOMMANO mc | 1 | 2 | 6,30 | | 5,70 | 35,91 | |
| 7 A01002a 26/06/2019 | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SOMMANO mc | 1 | 2 | 53,65 | | 5,11 | 274,15 | |
| 8 A01021.c 26/06/2019 | Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame SOMMANO m³ | 1 | 3 | 3,60 | | 128,46 | 462,46 | |
| 9 A01021a 26/06/2019 | Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni SOMMANO mc | 1 | 3 | 8,88 | | 151,13 | 1'342,03 | |
| 10 C02092f 26/06/2019 | Tubo in polietilene ad alta densità spiralato, con pareti interne lisce ed esterne con profilo ad omega, rinforzato all'interno con un tubo corrugato in polipropilene, costruite pe ... terro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro interno da mm 1000 SOMMANO m | 1 | 3 | 12,00 | | 715,00 | 8'580,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 11'692,58 | 27'617,25 |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto | | QUANTITA' | | PREZZO unitario | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|----------|----|-----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | R I P O R T O | | | | | | 11'692,58 | 27'617,25 |
| 11 C01026 26/06/2019 | Sabbia di cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume), fornita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti i ... portunamente certificati con relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m³ | 1 | 3 | 12,75 | | 33,90 | 432,23 | |
| 12 C01013 26/06/2019 | Formazione di rilevato con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il materiale dovrà essere privo di sos ... cigli. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. SOMMANO mc | 1 | 3 | 21,74 | | 12,70 | 276,10 | |
| 13 C01011 26/06/2019 | Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4 e A2-5 provenienti da cave di prestito ubicate a qualsiasi distanza. Sono compresi: la preparazione e compattaz ... cigli. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. SOMMANO mc | 1 | 3 | 15,53 | | 17,60 | 273,33 | |
| 14 C01025 26/06/2019 | Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine fino ad ottenere il 95% della pr ... portune prove di laboratorio debitamente certificate. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO mc | 1 | 4 | 10,87 | | 24,10 | 261,97 | |
| 15 C01014 26/06/2019 | Formazione di rilevato con materiali di risulta degli scavi ritenuti idonei come indicato dalla D.L. eseguiti nell'ambito del cantiere. Sono compresi: la preparazione e la compatta ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume degli scavi i cui materiali sono stati impiegati. SOMMANO mc | 1 | 4 | 15,53 | | 4,39 | 68,18 | |
| 16 C01033c 26/06/2019 | Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature at ... opera finita. Sono escluse le casseforme: impasto con q.li 3,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a kg/cmq 250 SOMMANO mc | 1 | 4 | 15,66 | | 116,00 | 1'816,56 | |
| 17 A03016a 26/06/2019 | Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc SOMMANO mc | 1 | 4 | 2,52 | | 88,16 | 222,16 | |
| 18 A03042 26/06/2019 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. SOMMANO kg | 1 | 4 | 621,09 | | 1,28 | 795,00 | |
| 19 A03043 26/06/2019 | Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc SOMMANO kg | 1 | 4 | 240,79 | | 1,30 | 313,03 | |
| 20 A03037b 26/06/2019 | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione SOMMANO mq | 1 | 5 | 16,44 | | 22,42 | 368,58 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 16'519,72 | 27'617,25 |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto | | Q U A N T I T A' | | PREZZO unitario | I M P O R T I | |
|--------------------------------|---|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | R I P O R T O | | | | | | 16'519,72 | 27'617,25 |
| 21 C04016a 26/06/2019 | Gabbioni plastificati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8 x 10, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee ... era compresa la fornitura del ciottolame, il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale dello stesso: 2 x 1 x 1 m SOMMANO mc | 1 | 5 | 45,50 | | 116,47 | 5'299,39 | |
| 22 C01073b 26/06/2019 | Zanella stradale prefabbricata in cemento vibrato, di larghezza fino a cm 70, e spessore non inferiore a cm 10, fornita e posta in opera. È compreso il sottostante basamento di calcestruzzo di cemento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per larghezza fino a cm 50. SOMMANO m | 1 | 5 | 9,00 | | 12,20 | 109,80 | |
| 23 C01049a 26/06/2019 | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... i; la compattazione a mezzo di rullo tandem. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito; per carreggiate. SOMMANO mqxcm | 1 | 5 | 126,00 | | 1,92 | 241,92 | |
| 24 C01051 26/06/2019 | Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della II cat. prevista dalle norme C.N.R. confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di pr ... o strato di additivo per tutta la superficie viabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO mqxcm | 1 | 5 | 360,00 | | 2,10 | 756,00 | |
| 25 F01025a 26/06/2019 | Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezione per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pann ... dei lavoratori: con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50 SOMMANO mq | 1 | 6 | 48,30 | | 45,30 | 2'187,99 | |
| 26 F01028a 26/06/2019 | Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione SOMMANO mese | 1 | 6 | 1,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 27 F01038 26/06/2019 | Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cor ... gni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato SOMMANO cad | 1 | 6 | 6,00 | | 10,90 | 65,40 | |
| 28 F01042a 26/06/2019 | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di delimitazione di protezione costituita con elementi in calcestruzzo armato tipo new jersey rispondenti alle indicazioni del c ... urata a metro lineare di recinzione posta in opera, per i mesi o frazione di mesi successivi al primo: per il primo mese SOMMANO m/mese | 1 | 6 | 13,80 | | 12,30 | 169,74 | |
| 29 A01009a 26/06/2019 | Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc/km | 1 | 6 | 1'086,75 | | 0,71 | 771,59 | |
| 30 NP01 26/06/2019 | Oneri di conferimento a discarica per materiali da scavo e da demolizioni SOMMANO t | 1 | 6 | 131,96 | | 18,99 | 2'505,92 | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | 28'927,47 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 28'927,47 | 27'617,25 |

