



Comune di PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

N. 9 del Registro

Data 19-04-2017

Reg. Gen. n. 30

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILE CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA. LIQUIDAZIONE FATTURE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 15.01.2014, esecutiva nei termini di legge, con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, con decorrenza dal 22.01.2014 fino al 31.12.2014;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 261 in data del 22.01.2014, con il quale sono state attribuite al responsabile dell'Area Tecnica le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

PREMESSO CHE nei giorni 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 si sono verificati eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo provocando ingenti danneggiamenti al patrimonio immobiliare e molteplici vittime;

DATO ATTO che tali eventi hanno pesantemente coinvolto anche il territorio di codesto Comune, determinando crolli diffusi e l'inagibilità di edifici pubblici e privati;

CONSIDERATO CHE, in conseguenza del sisma del 30 ottobre 2016, la porzione di centro storico del Comune di Penna San Giovanni sita a ridosso della Chiesa di San Giovanni Battista è stata dichiarata Zona Rossa - ovvero evacuata e interdetta al transito carrabile e pedonale - con Ordinanza del Sindaco n 56/2016 del 31.10.2016 per il pericolo derivante dal possibile crollo della torre campanaria della chiesa in parola, gravemente lesionata;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n° 63 del 21.11.2016 avente per oggetto "Lavori pronto intervento campanile Chiesa di San Giovanni Battista a seguito sisma 2016. Approvazione progetto esecutivo";

VISTI gli elaborati progettuali predisposti dai tecnici Geom. Nazzareno Battaglioni - libero professionista con p. IVA 00318110434 e Ing. Piersebastiano Ferranti in qualità di legale rappresentante della Società TERRE. IT SRL, avente sede nel Comune di Sarnano (MC) in Largo Decio Filippini n. 30/A (p. IVA 01985220449), allegati alla suddetta Deliberazione n° 65 del 30.11.2016;

VISTO il Quadro Economico approvato con Deliberazione n. 63 del 21.11.2016 per l'importo complessivo di € **22.895,94** come di seguito meglio specificato:

LAVORI

Lavori di messa in sicurezza soggetti a ribasso	€	12.200,26
Oneri per la sicurezza	€	1.060,90

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

A.	Totale lavori = €	13.261,16
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. Imprevisti	€	1.326,00
2. Spese tecniche rilievi, progettazione, DL, Contabilità e CRE	€	4.000,00
3. Cassa previdenza	€	180,00
4. IVA 22% sui lavori	€	2.917,46
5. IVA 22% spese tecniche e cassa	€	919,60
6. IVA 22% su imprevisti	€	291,72
B.	Totale somme a disposizione = €	9.634,78
C.	TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B) = €	22.895,94

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 19 del 22.11.2016 avente per oggetto "Lavori di messa in sicurezza torre Chiesa San Giovanni Battista" e "predisposizione aree per stalle e modulo MAPRE Aziende Agricole Tossici e Frattari. Affidamento lavori" con la quale si sono affidati, tra l'altro, anche i lavori di cui sopra all'impresa F.LLI LUCIANI S.N.C. di LUCIANI MARCO & BRUNO, avente sede nel Comune di Monte Urano (FM) in via Incancellata n. 149 (p. IVA IT02313821007) per l'importo di € 11.935,02 oltre IVA di legge;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di cui sopra, redatto in data 20.01.2017 a firma dei Direttori dei Lavori – Geom. Nazzareno Battaglioni e Ing. Piersebastiano Ferranti – con allegati gli atti di contabilità, dal quale si evince che l'impresa F.LLI LUCIANI SNC vanta un credito di € 11.935,02 oltre IVA di legge;

DATO ATTO CHE l'importo delle spese tecniche relative all'intervento di cui trattasi è stato ricalcolato sulla base delle disposizioni emanate con D. Lgs 189/2016 e s.m.i. che prevede un contributo massimo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione sia pubblica che privata, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10% dell'importo dei lavori e quantificato pertanto in € 1326,12 oltre IVA e Cassa;

VISTE:

- o La Fattura n° 8_17 PA della Società di ingegneria "TERRE. IT SRL" di Sarnano (MC) (p. IVA 01985220449) dell'importo totale di € 841,29 IVA e Cassa comprese, relativa alle attività tecniche poste in essere per la messa in sicurezza della torre campanaria della Chiesa di San Giovanni Battista;
- o La Fattura n° 1-2017 del libero professionista Geom. Nazzareno Battaglioni di Penna San Giovanni (MC) (p. IVA 00318110434) dell'importo totale di € 696,21 Cassa compresa, relativa alle prestazioni tecniche poste in essere per la messa in sicurezza del campanile di cui sopra;
- o La fattura n° 5/2017 della Ditta F.LLI LUCIANI S.N.C. di LUCIANI MARCO & BRUNO di Monte Urano (FM) (p. IVA IT02313821007) dell'importo totale di € 14.560,72 IVA compresa, relativa ai lavori di messa in sicurezza eseguiti;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.09.2000, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il Nuovo Codice degli Appalti, approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e entrato in vigore il 19 aprile 2016;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
- il vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.03.2016;

DETERMINA

1) DI RECEPIRE ED APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) DI APPROVARE gli atti di contabilità relativi allo stato finale dei lavori di "pronto intervento per la messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista" ed il certificato di regolare esecuzione;

3) DI APPROVARE il seguente Quadro Economico finale di spesa:

LAVORI

Lavori di messa in sicurezza al netto del ribasso	€	10.822,80
Oneri per la sicurezza	€	1.112,22
A.	Totale lavori = €	11.935,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Spese tecniche rilievi, progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Certificato regolare esecuzione	€	1.326,11
2. Cassa previdenza totale	€	59,67
3. IVA 22% sui lavori	€	2625,70
4. IVA 22% porzione spese tecniche e cassa	€	151,71
B.	Totale somme a disposizione = €	4163,19
C.	TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B) = €	16.098,21

4) DI LIQUIDARE per le motivazioni sopra esposte, le seguenti fatture:

- o La Fattura n° 8_17 PA della Società di ingegneria "TERRE. IT SRL" di Sarnano (MC) (p. IVA 01985220449) dell'importo totale di € 841,29 IVA e Cassa comprese relativa alle attività tecniche poste in essere per la messa in sicurezza della torre campanaria della Chiesa di San Giovanni Battista;
- o La Fattura n° 1-2017 del libero professionista Geom. Nazzareno Battaglioni di Penna San Giovanni (MC) (p. IVA 00318110434) dell'importo totale di € 696,21 Cassa compresa, relativa alle prestazioni tecniche poste in essere per la messa in sicurezza del campanile di cui sopra;
- o La fattura n° 5/2017 della Ditta F.LLI LUCIANI S.N.C. di LUCIANI MARCO & BRUNO di Monte Urano (FM) (p. IVA IT02313821007) dell'importo totale di € 14.560,72 IVA compresa, relativa ai lavori di messa in sicurezza eseguiti;

5) DI DARE ATTO che il Codice CIG è: Z181E0AA65;

6) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di **euro 16.098,21** dello stato finale dei lavori è interamente finanziata con i fondi stanziati per l'emergenza sisma previsti dal D.Lgs. 189/2016;

7) DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 16.098,21 al capitolo n. 2018/1 del Bilancio di Previsione anno 2017.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Mazzaferro Primo

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4°, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267).

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA SONIA VITA

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la regolarità della liquidazione.

Lì, _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Ing. Mazzaferro Primo

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. _____

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal _____

Lì, _____

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI