

# COMUNE DI **CASTEL DI LAMA**

Oggetto:

*Manutenzione straordinaria  
del manto stradale  
di un tratto della strada  
Transcollinare.*

**PRIMO STRALCIO**

Elaborato:

*PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  
Libretto delle Misure*

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Fabiola Ciotti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Fabiola Ciotti

DATA:

18 giugno 2019

N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A	B	H	P.simill		Prezzo	Totale
1	15/06/2019 18.06.007*	<p>Scarifica di massicciata stradale (lungo l'asse della condotta) eseguita sia con mezzi meccanici che manuali, oltre i cm 7 di spessore, compreso l'onere del recupero del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto del rimanente, eseguita dietro espresso ordine della D.L.</p> <p>Intervento B (scarifica di 15 cm)</p> <p>SOMMANO m²x10cm</p> <p>Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70 - 100 100 15 50 - 80 70 - 100 10 30 - 70 50 - 85 5 23 - 55 35 - 65 2 15 - 40 25 - 50 0,4 8 - 25 15 - 30 0,07 2 - 15 5 - 15</p> <p>Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre</p>							
	19.13.001*		2.100,00		1,50		3.150,00 3.150,00	4,970	15.655,50

A riportare



15.655,50

Impresa  
 COSTRUZIONI VERINOLI s.r.l.  
 Via Nazionale 27  
 83056 TEORA (Av)  
 Piva 02860150644

Regolo - Namirial S.p.A.



N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A	B	H	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							15.655,50
2	15/06/2019 19.13.001*	002 Tipo 0 - 70 NON ESEGUITO SOMMANO m³	0,00		0,00		0,00 0,00	37,740	0,00
3	15/06/2019 19.13.001*	002 Tipo 0 - 70 NON ESEGUITO SOMMANO m³	0,00		0,00		0,00 0,00	37,740	0,00
	19.13.004	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con ideali impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in							15.655,50

A riportare

**VS COSTRUTTORI S.p.A.**  
 Impresa  
 (Sabotino Verinico)  
 83030 TEORA (AV)  
 Piva 02860150314

**ORDINE DEGLI INGEGNERI**  
 Ingegnere  
**FABIOLA CIOTTI**  
 N. 1982 dell'Albo Prof. Ia.  
 Direttore dei lavori  
 SETTORE CIVILE E AMBIENTALE  
 (Città di Fabriano)  
**DELLA PROV. DI CIVITAVECCHIA**



N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommarlo	
			A	B	H	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							15.655,50
4	15/06/2019 19.13.004	004 sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.  Intervento B (spessore di 7 cm)  SOMMANO m²xcm	1.456,45		7,00		10.195,15 10.195,15	2,000	20.390,30
		Totale importo lavori							36.045,80

Castel di Lama (AP),  
18/06/2019

Impresa  
(Sabatino Vermino)  
*Sabatino Vermino*  
**VS COSTRUZIONI s.r.l.**  
Via Nazionale, 27  
83056 TEORA (Av)  
P.iva 02860150644

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
SEZIONE A  
Ingegnere  
**FABIO LA CIOTTI**  
N. 1982 dell'Albo Prof.le  
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE  
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO



**VS COSTRUZIONI s.r.l.**  
Via Nazionale, 27  
83056 TEORA (Av)  
Impresa  
(Sabatino Vermino)  
*Sabatino Vermino*  
P.iva 02860150644

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
SEZIONE A  
Direttore dei lavori  
**FABIO LA CIOTTI**  
N. 1982 dell'Albo Prof.le  
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE  
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

