

Comune di Castel di Lama
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE_STRALCIO 2


COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. _____ pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP IE 02 27/08/2019	Opere Edili per rimozione pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte e le indicazioni che saranno impartite dalla direzione ... ica, la chiusura del foro con cemento e ogni onere accessorio per la realizzazione dell' opera a perfetta regola d'arte. rimozione pali_via Salaria Ovest rimozione pali_via Tronto					30,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					32,00		
2 NP 04 27/08/2019	Opere Edili per rimozione pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte e le indicazioni che saranno impartite dalla direzione ... ica, la chiusura del foro con cemento e ogni onere accessorio per la realizzazione dell' opera a perfetta regola d'arte. rimozione pali_via Salaria Est					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00		
3 02.04.002* .002 29/06/2020	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la ... cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo. nuovi plinti di fondazione_rimozione di betonelle via Salaria Ovest	23,00	1,00	1,000		23,00		
	SOMMANO m ³					23,00		
4 02.01.003* .001 29/06/2020	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. nuovi plinti di fondazione_scavo via Salaria Ovest via Tronto	29,00 2,00	0,90 0,90	0,900 0,900	0,900 0,900	21,14 1,46		
	SOMMANO m ³					22,60		
5 02.01.004* .001 30/06/2020	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00. nuovi plinti di fondazione_scavo a mano in corrispondenza dei sottoservizi via Salaria Ovest via Tronto	29,00 2,00	0,30 0,30	0,300 0,300	0,200 0,200	0,52 0,04		
	SOMMANO m ³					0,56		
6 08.02.001.01 1 30/06/2020	Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ... eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 200 x 3,2. nuovi plinti di fondazione_controtubo per palo via Salaria Ovest	29,00	0,90			26,10		
	A RIPORTARE					26,10		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					26,10		
	via Salaria Ovest	2,00	0,90			1,80		
	SOMMANO m					27,90		
7 03.04.002* 29/06/2020	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. nuovi plinti di fondazione_ armatura via Salaria Ovest via Tronto	29,00 2,00	20,00 20,00		0,617 0,617	357,86 24,68		
	SOMMANO kg					382,54		
8 03.03.002* .001 29/06/2020	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa nuovi plinti di fondazione_ calcestruzzo via Salaria Ovest via Tronto a detrarre volume controsoffitto per palo	29,00 2,00 -31,00	0,90 0,90 0,03	0,900 0,900	0,900 0,900	21,14 1,46		0,93
	Sommano positivi e negativi m ³					22,60		0,93
	SOMMANO m ³					21,67		
9 15.05.001* .004 29/06/2020	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. tubazione collegamento pozzetto con nuovo palo via Salaria Ovest via Tronto	29,00 2,00	3,00 3,00			87,00 6,00		
	SOMMANO m					93,00		
10 15.07.008* .004 29/06/2020	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400. nuovo pozzetto di derivazione via Salaria Ovest					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
11 18.06.014* .001 29/06/2020	Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allestiti su di uno strato di sab ... a escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a parte. Con cubetti di recupero nuovi plinti di fondazione_ ripristino betonelle via Salaria Ovest	23,00	1,00	1,000		23,00		
	SOMMANO m ²					23,00		
12 19.13.008*	Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie,							
	A RIPIORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
30/06/2020	sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. nuovi plinti di fondazione_ripristino asfalto via Salaria Ovest via Salaria Ovest	3,00 2,00	1,10 1,10	1,100 1,100		3,63 2,42		
	SOMMANO m ²					6,05		
13 02.01.007* 29/06/2020	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. nuovi plinti di fondazione via Salaria Ovest via Trento	29,00 2,00	0,90 0,90	0,900 0,900	0,900 0,900	21,14 1,46		
	SOMMANO m ³					22,60		
14 NP01 29/06/2020	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compreL. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R. 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione nuovi plinti di fondazione_smaltimento materiale da scavi via Salaria Ovest via Trento	29,00 2,00			1,500 1,500	43,50 3,00		
	SOMMANO t					46,50		
15 13.15.006* .004 30/06/2020	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ... m). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 25 (1") Dxs = 33,7 x 2,90 P = 2,22. nuova tubazione a vista_ultimo palo via Salaria Ovest					5,00		
	SOMMANO m					5,00		
16 15.04.002* .030 30/06/2020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm ² nuova linea_ultimo palo via Salaria Ovest					5,00		
	SOMMANO m					5,00		
17 NP IE 05.a 27/08/2019	Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da in ... ollegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Ht = 800) nuovi pali_via Salaria est (senza sbraccio)					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
18 NP IE 05.b 04/09/2019	Palo rastremato con sbraccio in acciaio zincato. Palo rastremato con sbraccio da 1,2m in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diamet ... ollegamento a							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800) nuovi pali_via Tronto nuovi pali_via Salaria					2,00 29,00		
	SOMMANO cadauno					31,00		
19 NP 03 29/06/2020	Sola fornitura di palo rastremato con sbraccio in acciaio zincato. Fornitura di palo rastremato con sbraccio da 1,2m in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a ... ollegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800) palo non istalalto in via Salaria Ovest					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
20 15.08.021* .002 27/08/2019	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. nuovi pali_via Salaria Ovest nuovi pali_via Tronto nuovi pali_via Salaria Est					29,00 2,00 8,00		
	SOMMANO cad					39,00		
21 15.08.031* .001 27/08/2019	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio nuovi pali_via Salaria Ovest nuovi pali_via Tronto nuovi pali_via Salaria Est					29,00 2,00 8,00		
	SOMMANO cad					39,00		
22 NP IE 01.a 28/08/2019	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 36,4W QUADRO 31_via della Libertà 2 QUADRO 36_via Tevere2					11,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					13,00		
23 NP IE 01.b 28/08/2019	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 45,5W QUADRO 31_via della Libertà2 QUADRO 36_via Tevere2 QUADRO 10_via Giordano Bruno					55,00 9,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					65,00		
24 NP IE 01.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
28/08/2019	di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 61,5W QUADRO Q24_via Santorre di Santarosa QUADRO 31_via della Libertà					30,00 36,00		
	SOMMANO cadauno					66,00		
25 NP IE 01.d 04/09/2019	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 78W QUADRO 22_via Stazione QUADRO 31_via della Libertà2					16,00 9,00		
	SOMMANO cadauno					25,00		
	Data, 30/09/2020 L'Impresa Il Direttore dei Lavori 							
	A RIPORTARE							