



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 56

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 20-01-20

OGGETTO: O.C.S.R. 48/2018 fondi da donazioni SMS solidali. Lavori di "Rifacimento dell'impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari della palestra in Via Adige". Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di gennaio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE:

-VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018, registrata l'11 gennaio 2018 al n. 72 e pubblicata nella stessa data, ha approvato la "Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie".

-VISTA la nota prot. n. 808590 del 12/7/2018 con cui il Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 ha comunicato l'approvazione da parte del Comitato dei Garanti delle ulteriori proposte progettuali a valere sui fondi del SMS solidali, tra le quali anche quella di questo Ente. Con la successiva O.C.S.R. n. 62 del 3/8/2018 è stata modificata ed integrata la O.C.S.R. n. 48, introducendo in particolare l'art. 3-bis che norma le modalità di attuazione degli interventi di importo inferiore a 1.000.000 di euro e inferiore a 150.000 euro, per l'affidamento dei quali prevede l'applicazione delle norme del D.Lgs n. 50/2016;

-VISTO che questo Comune ha presentato richiesta di contributo sui fondi in oggetto per un intervento di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige", ricevuto dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione al protocollo n. 75589 del 28/11/2018 (codice del fascicolo n. 150.40.20/2017/USR/13, Identificativo SISMAPP n. 4831), per un importo netto dei lavori di € 40.365,10;

-VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 09/04/2019 con la quale è stato stabilito:

-DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige", avente il quadro economico riportato nelle premesse e composto dagli elaborati ivi elencati;

-DI DARE ATTO che il costo totale dell'opera è garantito per la quota parte di euro 42.000 coi fondi concessi nell'ambito degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, dando mandato nel contempo all'Ufficio Tecnico, con proprio atto di determina, ad assumere l'impegno di spesa per la restante somma di euro 10.000 da garantire con fondi propri, sui competenti capitoli del corrente bilancio di esercizio di questo Ente;

-CONSIDERATO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche ha approvato il progetto con il seguente quadro economico di spesa, fermo

restando l'importo del contributo concesso, che resta determinato in € 42.000,00:

LAVORI	
Importo lavori	€ 40.365,10
Importo relativo alla sicurezza	€ 1.827,00
TOTALE LAVORI	€ 42.192,10
SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
Iva 22%	€ 9.282,26
Imprevisti e arrotondamenti (compresa iva relativa)	€ 525,64
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 9.807,90
TOTALE GENERALE DI PROGETTO € 52.000,00	

-VISTO il Decreto n. 237 del 14/06/2019 con il quale il Commissario Straordinario ha approvato definitivamente il progetto esecutivo e ha concesso il contributo e trasferito una quota pari al 50% del contributo riconosciuto (€ 21.000,00);

-VISTA la nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche, acquisita al protocollo comunale n. 4332 del 01/04/2019, con la quale è stato comunicato il termine di conclusione dei lavori entro la fine dell'anno corrente per i progetti di importi inferiori a € 150.000,00;

-VISTA la manifestazione d'interesse, avviata il giorno 02/10/2019 e con scadenza il giorno 09/10/2019 alle ore 08:30, per individuare 6 operatori economici da consultare per il successivo affidamento diretto dei lavori in questione;

-VISTA la Determinazione a contrarre n. 767 RG del 10/10/2019 con la quale si è avviata la procedura di affidamento dei lavori di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige" tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) ed invitando a presentare offerta economica le seguenti 6 ditte estratte il giorno 09/10/2019:

- G QUATTRO IMMOBILIARE SRL di Ascoli Piceno;
- IMPRESA PETRINI FRANCO di Sant'Omero (TE);
- LSP TECHNOLOGY SRL di Silvi (TE);
- PIGNOLONI FRANCO di Roccafluvione (AP);
- SIMO COSTRUZIONI SRLU di Camerino (MC);
- STEFANO PAOLONI di Cascia (PG);

-CONDISERATO che hanno presentato l'offerta economica solo le seguenti ditte:

- G QUATTRO IMMOBILIARE SRL di Ascoli Piceno: importo dei lavori al netto del ribasso e degli oneri per la sicurezza pari ad € 36.000,00;

- LSP TECHNOLOGY SRL di Silvi (TE) : importo dei lavori al netto del ribasso e degli oneri per la sicurezza pari ad € 28.542,16;

-VISTO che il criterio di selezione stabilito in fase di gara era quello del minor prezzo, è risultata migliore l'offerta della ditta LSP Technology srl di Silvi (TE);

-CONSIDERATO che la ditta sopracitata possiede i requisiti tecnico professionali idonei a svolgere i lavori in questione;

-VISTA la Determinazione Area Tecnica n. 795 RG del 18/10/2019 con la quale:
--sono stati affidati i lavori di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige" alla ditta LSP Technology srl di Silvi (TE), per un importo contrattuale di € 30.369,16 (comprensivo di € 1.827,00 per gli oneri della sicurezza) oltre IVA;
--è stato rimodulato il quadro, a seguito del ribasso d'asta offerto, nel seguente modo:

LAVORI	
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€ 28.542,16
Importo relativo alla sicurezza	€ 1.827,00
TOTALE LAVORI	€ 30.369,16
SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
Iva 22%	€ 6.681,22
Imprevisti e arrotondamenti (compresa iva relativa)	€ 14.949,62
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 21.630,84
TOTALE GENERALE DI PROGETTO € 52.000,00	

-VISTO che l'Ing. Tommaso Cavezzi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha nominato la sottoscritta come direttore dei lavori – nomina in allegato al presente atto-;

-CONSIDERATO che è emersa la necessità di nominare il Coordinatore per la sicurezza poichè in fase di gara la ditta LSP Technology srl ha dichiarato di avvalersi del subappalto per i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione nei limiti del 40% dell'importo contrattuale dei lavori;

-INTERPELLATO il Geom. Andrea Virgili, che ha presentato a questo Ente un preventivo (acquisito al protocollo comunale n. 15940 del 24/10/2019) per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e progettazione per i lavori in questione di € 1.897,50 oltre Cassa previdenziale al 4% e oltre IVA al 22%;

-RITENUTO di dover inserire la somma relativa alla parcella professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

all'interno delle "somme in Amministrazione" del quadro economico del progetto;

-PRESO ATTO che il quadro economico del progetto viene nuovamente rimodulato nel seguente modo:

LAVORI	
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€ 28.542,16
Importo relativo alla sicurezza	€ 1.827,00
TOTALE LAVORI	€ 30.369,16
SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
Iva 22%	€ 6.681,22
Imprevisti e arrotondamenti (compresa iva relativa)	€ 12.542,07
Incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (compresa Cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%)	€ 2.407,55
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 21.630,84
TOTALE GENERALE DI PROGETTO € 52.000,00	

-VISTA la Determinazione n. 804 RG del 23/10/2019 con la quale è stato affidato al Geom. Andrea Virgili l'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige", per un importo contrattuale di € 2.407,55 (comprese Cassa Previdenziale al 4% e IVA al 22%);

- VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 17614 del 27/11/2019 con la quale la ditta LSP Technology srl richiede l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori in oggetto (pari ad € 6.073,83 al netto dell'IVA), ai sensi dell'art. 35 comma 18 D. lgs 50/2016;

-CONSIDERATO che con Determinazione n. 926 RG del 03/12/2019 è stato autorizzato il pagamento dell'anticipo contrattuale alla ditta LSP TECHNOLOGY SRL, poi successivamente liquidato con Determinazione n. 963 del 11/12/2019;

-VISTA la nota della ditta LSP TECHNOLOGY srl, rimessa a questo Comune in data 25/11/2019 (protocollo comunale n. 17506), con la quale la medesima ditta ha chiesto l'autorizzazione al subappalto dei lavori di rimozione dello strato impermeabile e impermeabilizzazioni delle superfici in calcestruzzo, alla ditta DI FRANCESCO COSTRUZIONI srl con sede a Silvi (TE), via Abruzzo n. 123, allegando alla stessa copia del contratto di subappalto;

-VISTA la Determinazione n. 901 RG del 26/11/2019 con la quale è stata autorizzata la ditta LSP TECHNOLOGY srl di Silvi (TE) a subappaltare alla ditta DI FRANCESCO COSTRUZIONI srl di Silvi (TE), i lavori di rimozione

dello strato impermeabile e impermeabilizzazioni delle superfici in calcestruzzo quale quota parte dei lavori di di "Rifacimento dell'impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige", per un totale di € 11.131,44 oltre iva;

-CONSIDERATO che a seguito di verifiche è emerso che la ditta DI FRANCESCO SRL di Silvi (TE) non è iscritta all'Anagrafe Antimafia, requisito fondamentale per poter lavorare per appalti pubblici finanziati con i fondi stanziati per il SISMA 2016;

-CONSIDERATO inoltre, che suddetta ditta sta eseguendo tutte le lavorazioni previste dal progetto e non solo quelle autorizzate con Determinazione n. 901 RG del 26/11/2019;

-VISTO l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione a subappaltare alla ditta DI FRANCESCO SRL, protocollo comunale n. 18892 del 23/12/2019, trasmesso nella stessa data alla ditta affidataria, LSP Technology srl, nel quale si specificava che entro quattro (4) giorni si sarebbe provveduto alla revoca ufficiale dell'atto di autorizzazione al subappalto;

-VISTA la Determinazione n. 997 del 27/12/2019 con la quale è stata revocata l'autorizzazione al subappalto per le motivazioni sopra specificate;

-VISTA la Determinazione n. 927 RG del 04/12/2019 con la quale è stato affidato alla ditta "Digitgraf" di Sandro Terzaghi, con sede in San Benedetto del Tronto, Via Marsala, 96, la fornitura della targa "plexiglass satinato bianco" a testimonianza del contributo, per l'importo € 120,00 (IVA non calcolata per fatturazione forfettaria), come da preventivo acquisito al prot. comunale 18014 del 04/12/2019;

-VISTO il primo SAL, nonchè stato finale dei lavori a misura redatto dal direttore dei lavori Ing. Fabiola Ciotti ammontante a € 40.365,10 per i lavori e ad € 2.637,47 per gli oneri per la sicurezza (entrambi oltre IVA AL 22%), cui detratto il ribasso d'asta del 29,29% applicato al solo importo relativo ai lavori si ha un importo netto di € 31.179,63 (compreso gli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA al 22%);

-CONSIDERATO che in data 11/12/2019 è stato pagato l'anticipo contrattuale pari ad € 6.073,83 oltre IVA, rimane da liquidare a credito della ditta LSP TECHNOLOGY SRL l'importo netto di € 25.105,80 esclusa IVA, per un totale di € 30.629,08;

-VISTO altresì il certificato di regolare esecuzione e i documenti relativi alla contabilità, allegati al presente atto;

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area tecnica, conferita con il Decreto del Sindaco nr. 58 del 21 Maggio 2019;

-VISTO il "Codice dei contratti pubblici" approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

-CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI APPROVARE lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori a misura del progetto di "Rifacimento dell'impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari della palestra in Via Adige", realizzati dalla ditta LSP TECHNOLOGY SRL ammontante a netti € 31.179,63 oltre iva e per un importo da liquidare di € 25.105,80 oltre IVA come risulta dal certificato di regolare esecuzione;

-DI LIQUIDARE alla ditta LSP TECHNOLOGY SRL la somma di € 25.105,80 oltre iva al 22% (per un totale di € 30.629,08) previa emissione di regolare fattura nei modi di legge.

CUP: C75H18000710005 - CIG: 8060251989

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 22-01-2020 al 06-02-2020.

Li 22-01-2020

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI