

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA 2016 CON ADEGUAMENTO
SISMICO + INTERVENTO LOCALE PER PORZIONE DI EDIFICIO (AULA
MAGNA) SITO IN VIA ROMA 107

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL DI LAMA

IMPRESA: ROSSETTI SRL

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 5 pagine




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fabiola Ciotti

Fabiola Ciotti

D.L.



27/05/2020

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A01036 21/12/2020	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici SOMMANO mq	1	2	67,61		14,48	978,99	
2 A01040.a 21/12/2020	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale SOMMANO mq	1	2	4,50		14,48	65,16	
3 A01004 21/12/2020	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo SOMMANO mc	1	2	2,25		152,01	342,02	
4 A01013 21/12/2020	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m SOMMANO mc	1	2	2,25		40,54	91,22	
5 A01146 21/12/2020	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SOMMANO mc	1	2	2,25		46,14	103,82	
6 A01156.a 21/12/2020	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... a corresponsione degli oneri: C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 SOMMANO t	1	2	4,05		18,99	76,91	
7 A03042.e 21/12/2020	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... asciati dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm SOMMANO kg	1	2	73,21		1,26	92,24	
8 A05003.g 21/12/2020	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato SOMMANO cm	1	3	240,00		0,81	194,40	
9 A05069.a 21/12/2020	Cuciture di lesioni, passanti e non, consolidanti le strutture in c.a. con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate, da realizzarsi nel seguente modo: a) stuccatura del ... da 1 * 1000 N/mm ² a 2 * 1000 N/mm ² ; E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: lesioni capillari SOMMANO m	1	3	2,40		201,00	482,40	
10 A03014.a 21/12/2020	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi ... eggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto SOMMANO mc	1	3	0,85		285,40	242,59	
11 A01032.b	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, SOMMANO mc							
	A RIPIORTARE							
							2'669,75	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						2'669,75	
21/12/2020	in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione 101 + 225 cmq SOMMANO m	1	3	2,40		18,82	45,17	
12 A18002 21/12/2020	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente SOMMANO mq	1	3	4,50		15,69	70,61	
13 A14001 21/12/2020	Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ... sa da misurarsi «vuoto per pieno» sulla superficie complessiva fatta eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m ² SOMMANO m ²	1	3	100,00		39,56	3'956,00	
14 A18017.b 21/12/2020	Pavimento in pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di colore giallo, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, dei seguenti spessori: 1,3 + 2,0 cm SOMMANO mq	1	3	4,50		57,61	259,25	
15 A15005.m 21/12/2020	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... zione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi in locali soggetti a possibili urti (palestre, scuole ecc.). SOMMANO mq	1	4	42,27		15,10	638,28	
16 A15001.k 21/12/2020	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. SOMMANO mq	1	4	42,27		41,70	1'762,66	
17 A23002.a 21/12/2020	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie SOMMANO mq	1	4	228,99		4,90	1'122,05	
18 A23004 21/12/2020	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello SOMMANO mq	1	4	1'272,16		2,10	2'671,54	
19 A23012.c 21/12/2020	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: con idropittura lavabile SOMMANO mq	1	4	1'272,16		8,67	11'029,63	
20 A06032 21/12/2020	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione SOMMANO kg	1	5	5'050,00		0,09	454,50	
21 A06003 21/12/2020	Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantità limitata, fino a 3000 kg SOMMANO kg	1	5	6'250,00		0,40	2'500,00	
22 A05038 21/12/2020	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine SOMMANO kg	1	5	6'250,00		4,37	27'312,50	
23 A06047.c	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo							
	A RIPO RTARE						54'491,94	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						54'491,94	
21/12/2020	decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di lamiere e tubi pesanti maggiori di 80 kg SOMMANO kg	1	5	6'250,00		0,50	3'125,00	
24 A06024 21/12/2020	Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, in conformità alle norme vigenti, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi ... sori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti SOMMANO kg	1	5	67,50		4,46	301,05	
25 A05069.a 21/12/2020	Cuciture di lesioni, passanti e non, consolidanti le strutture in c.a. con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate, da realizzarsi nel seguente modo: a) stuccatura del ... da 1 * 1000 N/mm ² a 2 * 1000 N/mm ² . È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: lesioni capillari SOMMANO m	1	5	20,80		201,00	4'180,80	
26 A06019 21/12/2020	Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. SOMMANO kg	1	6	2'050,00		0,90	1'845,00	
27 07.02.005.00 2 21/12/2020	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... l fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m ³ 33. SOMMANO m ²	1	6	136,22		10,49	1'428,95	
28 07.02.006.00 2 21/12/2020	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m ³ 33. SOMMANO m ²	1	6	408,66		2,91	1'189,20	
29 A11004.a 21/12/2020	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolobutadiene radiale certificata da ITC-CNR con ... e testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agreement I.T.C. SOMMANO mq	1	6	183,57		19,09	3'504,35	
30 A11005.a 21/12/2020	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/m ² SOMMANO mq	1	6	183,57		18,35	3'368,51	
31 A10060.d 21/12/2020	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 SOMMANO m	1	6	77,75		18,87	1'467,14	
32 F01055.a 21/12/2020	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea verticale funzionante a batterie. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di pi ... sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma aerea verticale H = 5,70; D = 0,80 x 1,90; P = 230 SOMMANO ora	1	7	64,00		10,40	665,60	
33 F01059.a 21/12/2020	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore telescopico rotante con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di ... ori nelle fasi specifiche: sollevatore telescopico rotante per altezze fino a m 16,00 e portata massima fino a kg 3.000 SOMMANO ora	1	7	80,00		57,00	4'560,00	
34	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in							
	A RIPORTARE						80'127,54	

