

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Lavori : RIPARAZIONE DANNI E MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO
SISMICO DELL'ASILO NIDO "IL PASSEROTTO" SITO IN VIA ADIGE
N° 33

Impresa : DEL BUSSO S.r.l. - Via Sebbioni n° 82 - 86020 Spinete (CB)

REGISTRO DI CONTABILITA'

N. 1 di fogli n.

Il presente registro consta di n. () fogli numerati dal al

e firmati in bianco, e viene consegnato al Direttore dei Lavori Arch. Marco Amabili

CASTEL DI LAMA li, 21/07/2021

Il Responsabile del procedimento

Ing. Fabiola Ciotti

Num.	Data	Articolo	LAVORI O PROVVISISTE	Lib.Misure		Prodotti	Prezzo	I M P O R T I		
				Ord.	Misura			Elenco Prezzi	N°	Pagina
1	17/06/2021	A.01.1.09	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale	mq	1	1	37,42	21,38	800,04	
2	17/06/2021	A.01.1.45.A	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere	1 x 18	cad	1	20,00	8,52	170,40	
3	17/06/2021	A.01.1.07	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di	mq	1	1	21,29	15,27	325,10	
4	17/06/2021	A.01.1.15.C	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento in cantiere: vaso igienico (W.C.)	cad	1	1	1,00	67,94	67,94	
5	17/06/2021	A.01.1.15.G	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento in cantiere: cassetta alta di scarico	cad	1	1	1,00	19,92	19,92	
6	17/06/2021	A.01.1.15.D	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento in cantiere: lavabo singolo su mensola	cad	1	1	1,00	40,63	40,63	
7	17/06/2021	A.01.1.15.H	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento in cantiere: bidet	cad	1	1/2	1,00	61,83	61,83	
8	17/06/2021	A.01.1.15.F	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento in cantiere: scaldabagno elettrico	cad	1	2	1,00	57,27	57,27	
9	17/06/2021	A.01.1.22.C	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa	cad	1	2	20,00	18,90	378,00	
10	17/06/2021	A.01.1.16.A	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico	m	1	2	50,00	3,21	160,50	
11	17/06/2021	A.01.021.A	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni	mc	1	2	25,53	151,13	3.858,35	
12	18/06/2021	A.01.022.B	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura i	mq	1	2/3	88,70	8,11	719,36	
								6.659,34		



A RIPORTARE

Il Direttore dei Lavori

Arch. Marco Amabili

L'Impresa

DEL BUSSO S.r.l.



Num.	Data	Articolo	LAVORI O PROVVISI	Lib.Misure		Prodotti	Prezzo	I M P O R T I		Pag.2
				N°	Pagina			Posit. e negat.	Unitario	
									6.659,34	
13	18/06/2021	A.01.048	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo mq	1	3	204,51	4,05	828,27		
14	18/06/2021	A.01.042	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla mq	1	3/4	163,63	8,69	1.421,94		
15	18/06/2021	A.01.056	Demolizione di rivestimento in ceramica mq	1	4	4,80	7,01	33,65		
16	18/06/2021	A.01.062	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica m	1	4	40,00	2,75	110,00		In Conto Provv.
17	18/06/2021	A.01.053	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico mc	1	4	4,50	159,26	716,67		
18	18/06/2021	A.01.002.A	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc i	1	4	20,00	5,11	102,20		In Conto Provv.
19	18/06/2021	A.01.004	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del mc	1	4	3,00	152,01	456,03		In Conto Provv.
20	18/06/2021	A.01.010.B	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con mater mc	1	4	8,00	18,65	149,20		In Conto Provv.
21	18/06/2021	A.01.009.A	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e per traspo mc/km	1	4/5	655,57	0,71	465,45		
22	18/06/2021	A.01.156.M	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli t	1	5	85,63	18,99	1.626,11		
23	18/06/2021	ART.01	Pali speciali di piccolo diametro (micropali) e di elevata capacità portante, per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercolazione, verticali o inclinati fino a 10° m	1	5	846,00	115,00	97.290,00		
24	18/06/2021	A.05.179	Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo mq	1	5	2,00	147,00	294,00		
			A RIPORTARE					110.152,86		

Il Responsabile



Ing. Paola

Il Direttore dei Lavori

Arch. Marco Amabili

L'Impresa

DEL BUSSO S.r.l.



Num.	Data	Articolo	LAVORI O PROVVISI	Lib.Misure		Prodotti	Prezzo	I M P O R T I		Pag.3
				Ord.	Misura			Elenco Prezzi	N°	
			RIPORTO						110.152,86	
25	18/06/2021	A.05.182	Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la successiva	mq	1	5	2,00	45,10	90,20	
26	18/06/2021	A.03.037.B	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio	mq	1	5	96,90	22,42	2.172,50	
27	18/06/2021	A.03.037.C	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio	mq	1	5/6	38,91	26,43	1.028,39	
28	18/06/2021	A.05.181	Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls	mc	1	6	2,64	1.068,00	2.819,52	
29	18/06/2021	A.03.017.B	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C	mc	1	6	44,47	143,26	6.370,77	
30	18/06/2021	A.03.033.B	Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo LC33 (Rc	mc	1	6	4,64	221,49	1.027,71	
31	18/06/2021	A.03.042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri	kg	1	6	2.500,00	1,28	3.200,00	In Conto Provv.
32	18/06/2021	A.03.034.A	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m	cad	1	6	1,00	345,96	345,96	
33	18/06/2021	A.03.034.C	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato	mc	1	6/7	49,11	12,21	599,63	
34	18/06/2021	A.05.003.G	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato	cm	1	7	6.300,00	0,81	5.103,00	
35	18/06/2021	A.05.021.B	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza fissotropica o colabile, conforme ai requisiti per fori	m	1	7	63,00	44,61	2.810,43	
36	18/06/2021	ART.06	Preparazione pilastri da consolidare e successivo ripristino mediante esecuzione delle seguenti							
			A RIPORTARE						135.720,97	

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa



Fabiana Edit

Arch. Marco Ainabili



DEL BUSSO S.p.A.
Del Bussò

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISI		Lib. Misure N° Pagina	Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I		Pag.4
								Liquidato	Pagato	
			RIPORTO					135.720,97		
	21/07/2021		lavorazioni:- taglio a sezione obbligata di murature di qualsiasi tipo per la formazione di asole della cad		1	7	6,00	150,00	900,00	
	21/07/2021		Quota parte costi sicurezza 1° SAL EMESSO 1° SAL						6.250,63	
	21/07/2021		Emesso 1° certificato pagamento lavori per euro settantatremilanovantauno/32						142.871,60	73.091,32
			S O M M A N O						€ 142.871,60	€ 73.091,32
								142.871,60	73.091,32	



Il Responsabile del Procedimento

Ing. F. Fabiani

Fabiani F.

Il Direttore dei Lavori

Arch. Marco Amabili



L'Impresa

DEL BUSSO S.r.l.

DEL BUSSO S.r.l.