



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 680

DETERMINAZIONE N. 319 DEL 27-07-21

OGGETTO: D.L. 24 ottobre 2019 n.123 art. 9 undetricies -Lavori di "Riparazione danni e messa in sicurezza dal rischio sismico dell'Aslio Nido il Passerotto, sito in Via Adige n.33". APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.)

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-VISTO l'art. 9 undetricies del Decreto Legge 24 ottobre 2019 n. 123 in merito alla "Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello stato" stabilisce che:

"1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro e' destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o piu' interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.";

-VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/05/2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 unitamente al Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022, nel quale è stato inserito il progetto di "Riparazione danni e messa in sicurezza dal rischio sismico dell'Asilo Nido Il Passerotto, sito in via Adige n. 33" finanziato con l'art. 9 undetricies del D.L. 24 ottobre 2019 n. 123;

-VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 293 RG del 28/04/2020 con la quale si è proceduto ad affidare all'Arch. Marco Amabilli l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di "Riparazione danni e messa in sicurezza dal rischio sismico dell'Asilo Nido il Passerotto, sito in Via Adige n. 33" finalizzato all'ottenimento del finanziamento in questione;

-VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in questione (acquisito al protocollo comunale n. 5945 del 30/04/2020) predisposto a tale fine dal tecnico incaricato, Arch. Marco Amabilli, che risolve le problematiche evidenziate in fondazione con il contestuale aumento dell'indice di vulnerabilità sismica ad un valore superiore a 0,6 per un costo complessivo di € 450.000,00, di cui € 320.000,00 per lavori a base d'asta (di cui € 14.000,00 non soggetti a ribasso in quanto relativi alla sicurezza) ed € 130.000,00 per somme a disposizione della amministrazione:

- Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori	€ 39.840,00
- Spese tecniche per collaudi, prove d'officina, indagini e relazione geologica	€ 12.000,00
- contributi integrativi (4,00%)	€ 2.073,60
- IVA 10% su lavori	€ 32.000,00
- IVA 22% su spese generali-geologiche	€ 11.860,99

Compenso spettante al Responsabile del Procedimento (2,00% Importo lavori)	€ 6.400,00
- Imprevisti (IVA compresa)	€ 16.000,00
- lavori per sistemazione e in economia (IVA compresa)	€ 9.825,41
TOTALE	€ 130.000,00

-VISTO il VERBALE DI VERIFICA redatto in data 08/07/2020 dall' Ing. Fabiola Ciotti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con il quale *“..sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza si esprime un giudizio di validazione positiva del progetto in oggetto, ai sensi dell'art.26 de D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”*;

-VISTA la Delibera di G.C. n. 63 del 09/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto in questione;

-VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 104 del 29/06/2020, acquisita al protocollo comunale n. 8946 del 03/07/2020, con la quale è stato assegnato al nostro Ente il contributo di € 200.000,00 per i lavori in questione;

-CONSIDERATO che l'Amministrazione finanzia la spesa per la restante somma di € 250.000,00 con il mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6200853;

-VISTA la Determinazione a contrarre n. 728 RG del 23/10/2020 con la quale si è provveduto ad attribuire alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto lo svolgimento di tutte le attività di selezione del contraente per i lavori di “Riparazione danni e messa in sicurezza dal rischio sismico dell'Asilo Nido il Passerotto, sito in Via Adige n. 33”, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

-CONSIDERATO che nel bilancio corrente di questo Ente sono stati predisposti per il progetto in questione i capitoli n. 802/1 e n. 802/2, rispettivamente il primo per il finanziamento di € 200.000,00 stanziato dal Decreto sopracitato e il secondo per la quota di € 250.000,00 finanziata con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti;

-VISTA la comunicazione della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto, protocollo comunale n. 574 del 13/01/2021, con la quale è stato trasmesso al nostro Ente la Determinazione del Direttore Tecnico della C.U.C., Ing. Antonella D'Angelo, n. 13 del 12/01/2021 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'affidamento dei lavori di “Riparazione danni e messa in sicurezza dal rischio sismico dell'Asilo Nido il Passerotto, sito in Via Adige n.33” (CUP: C74I20000190005, CIG: 8523817C4C) alla ditta Del Busso s.r.l., con sede in Via Sebbioni 82, 86020 Spinete (CB), p.iva 01482740709 alle seguenti condizioni:

Importo dell'Appalto (di cui € 14.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso)	€ 320.000,00
Importo a base d'asta	€ 306.000,00
Ribasso Offerto del 27,35% su € 306.000,00	- € 83.691,00
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 14.000,00
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 236.309,00

-CONSIDERATO che le parcelle relative alle spese tecniche per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e alle spese tecniche per collaudi, prove d'officina, indagini e relazione geologica (importo complessivo di € 65.774,59 compresa cassa previdenziale ed IVA) sono state già impegnate sul capitolo di spesa n. 802/1 finanziato con il contributo stanziato dall'art. 9 undetricies del Decreto Legge 24 ottobre 2019 n. 123 con la Determinazione n. 63 RG del 27/01/2021 (Impegno di spesa per il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza) e con la Determinazione n. 64 RG del 27/01/2021 (Impegno di spesa per il servizio di collaudi, prove d'officina, indagini e relazione geologica);

-VISTA la Determinazione n. 70 R.G. del 29/01/2021 con la quale è stato stabilito:

--DI PRENDERE ATTO dell'aggiudicazione definitiva effettuata dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto per i lavori di "Riparazione danni e messa in sicurezza dal rischio sismico dell'Asilo Nido il Passerotto, sito in Via Adige n.33" (CUP: C74I20000190005, CIG: 8523817C4C) a favore della ditta Del Busso s.r.l., con sede in Via Sebbioni 82, 86020 Spinete (CB), p.iva 01482740709, per un importo contrattuale di € 236.309,00 oltre IVA, a seguito del ribasso del 27,35% offerto in fase di gara;

--DI AFFIDARE alla ditta Del Busso s.r.l., con sede in Via Sebbioni 82, 86020 Spinete (CB), p.iva 01482740709, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Riparazione danni e messa in sicurezza dal rischio sismico dell'Asilo Nido il Passerotto, sito in Via Adige n.33" (CUP: C74I20000190005, CIG: 8523817C4C), per un importo contrattuale di € 236.309,00 oltre IVA;

--DI RIMODULARE il quadro economico a seguito del ribasso offerto, come segue:

Lavori a misura al netto del ribasso (di cui € 14.000,00 oneri per la sicurezza)	€ 236.309,00
IVA al 10% sui lavori	€ 23.630,90
- Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori	€ 39.840,00
- Spese tecniche per collaudi, prove d'officina, indagini e relazione geologica	€ 12.000,00
- contributi integrativi (4,00%)	€ 2.073,60
- IVA 22% su spese generali-geologiche	€ 11.860,99
- Incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (comprensivo del collaudo)	€ 6.400,00
- Imprevisti (IVA compresa)	€ 16.000,00
- lavori per sistemazione e in economia (IVA compresa)	€ 9.825,41
-Economie derivanti dal ribasso offerto (27,35%)	€ 92.060,10
TOTALE	€ 450.000,00

--DI IMPEGNARE la somma di € 292.165,31 relativa all'importo dei lavori comprensivo dell'IVA, degli imprevisti, dei lavori per sistemazione e in economia, e degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, sui seguenti capitoli:

- capitolo n. 802/1 finanziato dal contributo sopracitato (per una quota pari ad € 134.225,41);

- capitolo n. 802/2 finanziato con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti (per la restante parte di € 157.938,90);
- DI PRENOTARE l'impegno di spesa della cifra di € 92.061,10 derivante dalle economie del ribasso, la quale verrà impegnata successivamente in caso di necessità con ulteriore atto sul capitolo n. 802/2 finanziato con il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
- VISTA** la richiesta di anticipazione dell'importo di €70.892,70 corrispondente al 30% dell'importo contrattuale dei lavori avanzata dalla ditta Del Busso s.r.l. ed acquisita al prot. comunale n. 6466 del 05/05/2021;
- VISTA** la Determinazione n.440 R.G. del 13/05/2021 con la quale è stata autorizzata alla ditta Del Busso srl la richiesta di anticipazione contrattuale del 30% sull'importo dei lavori;
- VISTA** la fattura n.10 PA del 17/05/2021 emessa dalla ditta Del Busso s.r.l. per l'anticipazione contrattuale del 30% sull'importo dei lavori, per un importo pari a € 77.891,97 – compresa IVA al 10%;
- VISTA** la Determinazione n. 504 RG del 08/06/2021 con cui si è provveduto al pagamento di un primo acconto della fattura sopra citata, per un importo pari ad €34.974,93 oltre IVA al 10%, per un totale di € 38.472,42, derivanti dalla quota non ancora spesa dell'anticipo del 20% del contributo stanziato con il Decreto Legge sopra citato già erogato a favore di questo Ente e disponibili al capitolo di spesa n. 802/1;
- **VISTA** la Determinazione n. 551 RG del 23/06/2021 con cui si è proceduto al pagamento alla ditta Del Busso s.r.l. di un importo pari ad € 39.509,55 – compresa iva al 10%, relativo al saldo della fattura n.10 PA del 17/05/2021, emessa per l'anticipazione contrattuale del 30% sull'importo dei lavori di “Riparazione danni e messa in sicurezza dal rischio sismico dell'Asilo Nido il Passerotto, sito in Via Adige n.33” (CUP: C74I20000190005, CIG: 8523817C4C);
- Visto** il Primo Stato di Avanzamento costituito da libretto delle misure, registro di contabilità, certificato di pagamento n.1, stato d'avanzamento lavori n.1 e dichiarazione cessione dei crediti relativo ai lavori eseguiti fino alla data del 18/06/2021 a firma del direttore dei lavori Arch. Marco Amabilli, dal quale si evince che i lavori eseguiti fino al 18/06/2021 ammontano a € 105.505,76 (oltre IVA al 10%) da cui vengono detratti la ritenuta per infortuni pari allo 0,5% (€ 527,53) e quota parte dell'anticipazione contrattuale del 30% (€ 31.886,91) e quindi risulta un importo netto del 1° certificato di pagamento di € 73.091,32 oltre IVA al 10%;
- Visto** che lavori di “Riparazione danni e messa in sicurezza dal rischio sismico dell'Asilo Nido il Passerotto, sito in Via Adige n.33”, trovano copertura sui seguenti capitoli:
 - capitolo n. 802/1 finanziato dal contributo sopracitato (per una quota pari ad € 134.225,41);
 - capitolo n. 802/2 finanziato con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti (per la restante parte di € 157.938,90);
- Ritenuto** quindi di dover procedere ad approvare il primo stato di avanzamento dei lavori;

-DATO ATTO che il presente atto viene da me emesso in qualità di titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, come da Decreto Sindacale n. 4 del 25/01/2021, e in qualità di R.U.P., come da nomina avvenuta con Delibera di G.C. n. 63 del 09/07/2020;

-VISTO il "Codice dei Contratti" approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

-VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

-CHE la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-di APPROVARE il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori di “Riparazione danni e messa in sicurezza dal rischio sismico dell’Asilo Nido il Passerotto, sito in Via Adige n.33”, realizzati dalla ditta Del Busso s.r.l., con sede in Via Sebbioni 82, 86020 Spinete (CB), p.iva 01482740709, ammontante ad 73.091,32 oltre IVA al 10%;

CUP: C74I20000190005 CIG: 8523817C4C

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 03-08-2021 al 18-08-2021.

Lì 03-08-2021

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI