

Mitt. Tommaso Cavezzi

26 ago - 2019

Sede

Al Sindaco (in risposta alla nota del 7/8/2019 sulla contabilità lavori presentata dalla ditta M. Galosi).

Faccio una premessa: la lettera è stata indirizzata al sottoscritto e all'arch. Ficcadenti, ma sia ben chiaro che le cose fatte da Mimmo Galosi erano tutte ben note alle amministrazioni comunali precedenti - per quelle che temporalmente le riguarda - e a quella in corso per quelle di sua competenza. Lo stesso vale per il Commissario Prefettizio dott. Dinardo (che peraltro incontrò Mimmo Galosi proprio su questo argomento, venendo informato sul debito pre-formatosi).

Gli amministratori hanno sovente disposto loro stessi gli interventi, comunque sempre oggettivamente necessari per casi urgenti di riparazione di danni (allagamenti, neve, rotture o simili) o per qualche evento calamitoso. L'ordinarietà è limitata a modestissimi interventi che si ripetono più volte, tipo lo scavo delle fosse per le tumulazioni cimiteriali, il trasporto della cucina mobile della Pro Loco in occasione della Fiera e delle altre manifestazioni estive.

I presupposti sono stati sempre quelli di fare impegni di spesa non appena fosse stato possibile, su qualche residuo disponibile nel bilancio in modo da saldare nell'arco di qualche tempo il (modesto) debito.

Fin al 12 sett. 2017 la contabilità dei lavori aveva un importo di € 27.385,42 oltre l'iva. A quel punto furono assunti tre impegni di spesa (determ. 247 rg e 249 rg del 7/9/2017, 263 del 16/9/2017) per pagarne una parte - per un totale di € 7.308,35-, dopo di che restarono da pagare 20.077,07 euro. Il 29/12/2017 venne adottata la determina n. 772 rg, con l'ulteriore impegno di spesa di 5.735 € oltre iva, col che il debito scese ad € 14.342,07 oltre iva 22% = € 17.497,32 (tutta questa contabilità è conservata presso l'Ufficio Tecnico).

La contabilità degli interventi successivi a quelli fin qui illustrati e presentata nella lettera di Mimmo Galosi del 2 agosto, riguarda l'intero anno 2018 e i mesi del 2019 fin qui trascorsi.

Questa contabilità contiene delle inesattezze, in quanto una parte dei lavori elencati ha già l'impegno di spesa necessario, ed altri sono stati già pagati.

I vari interventi che elenca sono da distinguere tra:

- 1) quelli che hanno già l'impegno di spesa necessario (ma che non sono stati ancora fatturati dalla ditta).
- 2) quelli che hanno l'impegno di spesa e che sono stati già fatturati (alcuni totalmente pagati, altri in attesa di pagamento completo);
- 3) quelli che non hanno impegno di spesa - e che ovviamente non sono stati fatturati -. (Su questi si fa notare che trattasi per la quasi totalità di piccoli interventi di massima urgenza, che possono essere correttamente disposti dagli uffici preposti, talora direttamente dalla amministrazione comunale medesima: ad esempio lo scavo e il rinterro delle buche per le inumazioni/esumazioni al Cimitero, oppure qualche lavoro di scavo in occasione di dissesti improvvisi e apertura di qualche voragine stradale, che abbisognano di risanamento immediato per motivi di sicurezza, oppure per la pulizia da qualche nevicata). Il

Comune di Castel di Lama (AP)

Arrivo

Prot. N. 0012458 del 28-08-2019

Nome CAVEZZI TOMMASO

Categoria 6 Classe 5 Fascicolo



Codice dei Contratti prevede che della loro esecuzione venga informata l'amm. comun. che poi provvede a disporre il necessario impegno di spesa, riconoscendone esplicitamente la necessità).

4) quelli che sono stati disposti direttamente dalla amministrazione comunale, senza informarne il responsabile dell'ufficio tecnico, se non a lavori già in corso o eseguiti - ma non sempre-.

Tabella 1: Interventi tipo 1 (hanno già l'impegno di spesa, ma non sono stati ancora fatturati)

Lavori	Data	Noleggio Macchine operatrici (con relativa manodopera)	ore	Prezzo unitario €	Importo €
Rimozione frana sulla S.P. Mezzina (pulizia del canale di guardia a fianco dei marciapiedi realizzati in c.da Valentino)	30/5/2018	Nolo Escavatore + n. 2 autocarri	8	130,00	1.040,00
Come sopra	31/5/2018	Come sopra	8	130,00	1.040,00
Come sopra	01/06/2019	Come sopra	3	130,00	390,00
Totale					2.470,00
Nota: l'impegno di spesa assunto con la determinazione UTC n. 298 R.G. del 16/5/2018 è pari ad € 1.450,00 oltre iva 22%. Quindi c'è stato un aggravio di spesa di € 1.020 oltre iva 22% - totale € 1.244,40					

Tabella 2: Interventi tipo 2 (impegno spesa effettuato e già fatturato e pagato)

Lavori	Data	Noleggio Macchine operatrici (con relativa manodopera) o Forniture	Ore/nr.	Prezzo unitario €	Importo €
Sistemazione strada S. Francesco (sistemazione strada Prato Grande)	9/3/2018	Nolo escavatore	5	60	300,00
Come sopra	Come sopra	Nolo Rullo compressore	2	50	100,00
Come sopra	Come sopra	Fornitura di calcinacci: viaggi n.	2	70	140,00
Come sopra	10/3/2018	Nolo escavatore	9	60	540,00
Come sopra	Come sopra	Nolo Rullo compressore	3	50	150,00
Come sopra	Come sopra	Fornitura di calcinacci: viaggi n.	5	70	350,00
Totale					1.580,00
Nota: l'impegno di spesa e l'affidamento dei lavori sono stati disposti con Determ. UTC n. 108 di R.G. del 21/02/2018 (fondi regionali assegnati per la riparazione dei danni arrecati alla viabilità dalle piogge del nov/dic. 2013. L'importo dei lavori affidati - e poi pagati sulla fattura n. 2 - 2018 - PA del 20/3/2018 è di € 3.954,67 + iva 22% - totale € 4.824,70. Quindi c'è stata una economia - destinata di fatto ad altri lavori - di € 2.374,67 (€ 3.954,67 - 1580) oltre iva 22% .					

Tabella 3: Interventi tipo 3 (senza impegno di spesa e senza fattura)

Lavori	Data	Noleggio Macchine operatrici (con relativa manodopera) o Forniture	Ore/nr.	Prezzo unitario €	Importo €
Pulitura e sagomatura scarpata nel piazzale del capannone - deposito comunale	22/1/2018	Nolo mini - escavatore	7	45	315,00
Come sopra	13/3/2018	Come sopra	3	45	135,00
Come sopra	18/5/2018	Come sopra	4	45	180,00
Scavo/rinterro fossa per inumazione cimiteriale	08/02/2018	Nolo mini-escavatore			150,00

Come sopra	17/4/2018	Nolo mini-escavatore				150,00
Pulizia neve	26/2/2018	Nolo autocarro con lama	4	60		240,00
Come sopra	01/3/2018	Nolo autocarro con lama	3	60		180,00
Trasporto e posa dei basamenti in pietra per le sagome installate sulla rotatoria davanti alla cantina Seghetti.	30/03/2018	Noleggio di camion e di pala gommata		150		150,00
Risistemazione strada che conduce alla Azienda Sgattoni	14 / 05/2018	Nolo pala	2	50		100,00
Come sopra	17/5/2018	Come sopra	2	50		100,00
Totale						1.700,00

Tabella 4: Interventi di tipo 4 (senza impegno e senza fattura – disposti direttamente dalla amministrazione Comunale senza darne alcuna preventiva informazione al Responsabile dell'Ufficio).

Lavori	Data	Noleggio Macchine operatrici (con relativa manodopera) o Forniture	Ore/nr.	Prezzo unitario €	Importo €
Lavori di approntamento degli spazi per la Fiera edizione 2018	21/8/2018	Nolo escavatore 50 q.li con trivella	8	50	400,00
Sistemazione – compresa la reinghiaatura – della strada che collega Sambuco con Villa Valentino (via Genova).	06/09/2018	Escavatore 50 q.li + autocarro	8	90	720,00
Come sopra	07/09/2018	Come sopra + rullo compress.	4	90	360,00
Come sopra	Come sopra	Nolo Bobcat + rullo compress.	4	90	360,00
Come sopra	Come sopra	Fornitura di calcinacci: viaggi	3	70	210,00
Come sopra	Come sopra	Fornitura materiale inerte tipo "macinato" mc.	40	13	520,00
Totale					2.570,00

RIEPILOGO:

-per quanto riguarda le contabilizzazioni antecedenti al 2018, il resoconto computa una somma da pagare di € **14.342,07 oltre iva 22%** - totale € **17.497,32**

-per il 2018-2019, la situazione è invece questa:

1) per i lavori indicati alla tabella 1: si deve assumere un impegno di spesa aggiuntivo di € 1.020,44 + iva 22% - Totale € **1.244,94**
(dopo di che si deve fatturare la somma complessiva di € 2.470,00 + iva 22%)

2) per i lavori indicati alla tabella 2: è stato assunto un impegno di spesa – anche fatturato per intero - di € 4.824,70. Il costo effettivo dei lavori contabilizzati da Galosi è invece di € 1.580,00 + iva 22% = € 1.927,60.

Quindi risulta una somma disponibile in contabilità di € 2.897,10

(comprensiva di iva) per lo scorporo di altre spese: a detrarre € **2.897,10 –**

3) per i lavori indicati alla tabella 3 si deve assumere un impegno di spesa per un totale di € 1.700,00 + iva 22% = € 2.074,00

4) per i lavori indicati alla tabella 4 si deve assumere un impegno di spesa per un totale di € 2.570,00 + iva 22% = € 3.135,40

Totale degli impegni di spesa da assumere (comprensivi di Iva al 22%):
€ (17.497,32 + 1.244,94 - 2.897,10 + 2.074,00 + 3.135,40) = € 21.054,56

Questa è la somma complessiva dovuta a Galosi (compresa l'iva al 22%),

Le fatture che dovrà emettere a quel punto sono le seguenti:

-per gli interventi indicati al punto 1: € 2.470,00 + iva 22%

-per gli interventi indicati al punto 2: 0,00

-per gli interventi indicati al punto 3: 1.700 + iva 22%

-per gli interventi indicati al punto 4: 2.570 + iva 22%

Tanto si doveva riferire in merito.

Ing. Tommaso Cavezzi

