



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 744

DETERMINAZIONE N. 350 DEL 04-10-19

OGGETTO: Contributi piccoli investimenti Legge di Bilancio 2019-lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale di un tratto della strada Transcollinare: liquidazione lavori in economia alla ditta ASFALTRONTO (affidati con determina nr.582 R.G. del 13/08/2019).

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di ottobre

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE:

-VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, concernente la "Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di bilancio 2019";

-CONSIDERATO che il suddetto decreto assegna al Comune di Castel di Lama un contributo di € 70.000,00;

-PRESO ATTO che il comma 2 dell'art.1 del predetto Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno assegna ai comuni beneficiari del contributo il termine del 15 maggio 2019 per l'inizio dell'esecuzione dei lavori;

-VISTA la delibera di Giunta Comunale nr 38 del 09/04/2019 con la quale:

-- è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo generale dei lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale di un tratto della strada Trascollinare" predisposto a tale fine dall'Ufficio Tecnico Comunale ed a firma dell'arch. Giovanna Ficcadenti, del costo preventivato di € 150.000,00 di cui € 119.049,90 per lavori a base d'asta (di cui € 3.206,90 non soggetti a ribasso in quanto relativi alla sicurezza) ed € 30.950,10 per somme a disposizione della amministrazione ed avente il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 119.049,90

(di cui € 3.206,90 non soggetti a ribasso in quanto relativi alla sicurezza)

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

--I.V.A 22% sui Lavori € 26.191,00

-Spese tecniche rilievo e restituzione grafica € 630,00

-Incentivi alla progettazione € 2.381,00

-Imprevisti e arrotondamenti € 1.748,10

Totale € 30.950,10

TOTALE (A+B) € 150.000,00

-- è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di primo stralcio dei lavori suddetti, sempre predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed a firma dell'Arch.Giovanna Ficcadenti, dell'importo complessivo di € 70.000,00 ed avente il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 54.562,26

(di cui € 1.502,91 non soggetti a ribasso in quanto relativi alla sicurezza)

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-IVA 22% sui Lavori € 12.003,70

-Spese tecniche rilievo e restituzione grafica € 630,00

-Incentivi alla progettazione € 1.091,24

-Imprevisti e arrotondamenti € 1.712,80

Totale € 15.437,74
TOTALE (A+B) € 70.000,00

-DATO ATTO che la somma necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto generale trova copertura quanto ad € 70.000,00 con contributo di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 e quanto ad € 80.000,00 con mutuo che questo Ente intende contrarre con la Cassa DD.PP.;

-RITENUTO, in esecuzione agli atti avanti richiamati di dover procedere all'affidamento dei lavori relativi al primo stralcio con la riserva nel bando di gara di affidamento alla stessa ditta aggiudicataria anche del secondo stralcio dei lavori, qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse prima della conclusione dei lavori del primo stralcio, perciò il valore stimato dell'appalto è pari € 119.049,90, di cui € 3.206,90 relativi alla sicurezza (ai sensi dell'art. 35, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i);

-VISTA la propria determinazione nr.295 R.G. del 10/05/2019 con la quale sono stati affidati i lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale di un tratto della Transcollinare -primo stralcio-" alla ditta VS COSTRUZIONI SRL P. Iva 02860150644 al ribasso del 17,246% sull'elenco prezzi a base di gara e pertanto secondo il seguente quadro economico:
Importo a base d'asta € 53.059,35 Ribasso del 17,246% = -€ 9.150,62 Oneri sicurezza= € 1.502,91 Totale contratto € 45.411,64

-CONSIDERATO che a seguito del ribasso effettuato dalla ditta aggiudicataria l'Ufficio Tecnico comunale ha provveduto a modificare il quadro economico nel seguente modo:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 43.908,73
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.502,91
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ 24.588,36
Iva 22% sui lavori a misura	€ 9.990,56
Spese tecniche rilievo e restituzione grafica	€ 630,00
Incentivi Ufficio Tecnico	€ 1.091,24
Imprevisti e altri lavori di completamento	€ 12.876,56
Totale	€ 70.000,00

-PRESO ATTO:

--che per la procedura in argomento non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 10 lettera b) del medesimo articolo, per cui si può procedere alla stipula del contratto;

--che essendo stata eseguita la procedura di migrazione del codice CIG da parte della CUC (centrale unica di committenza) dell'Unione dei Comuni Vallata del

Tronto, e che tramite il sistema "SIMOG" dell'ANAC è stata consentita la presa in carico del seguente codice CIG: 78872382B3 da parte di questo Ente;

-VISTA la propria determinazione nr.403 del 18/06/2019 con la quale è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale di un tratto della Transcollinare -primo stralcio" eseguiti dalla ditta VS COSTRUZIONI SRL, ammontante a netti € 30.000,00 come risulta del certificato di pagamento nr.1 a firma del direttore dei lavori ing. Fabiola Ciotti;

-VISTA altresì la propria determinazione nr. 230 del 17/7/2019 con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori a misura ammontante a netti 38.789,73 ed il relativo certificato di regolare esecuzione;

-CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione per mero refuso dattilografico sono stati inseriti valori errati relativamente:

- all'importo dei lavori dello stato finale del primo stralcio ammontanti per la precisione ad € 8.789,71 oltre IVA al 22% (importo totale di € 10.723,45) invece di € 8.789,73 (quindi il conto finale dei lavori complessivamente eseguiti è di € 38.789,71 oltre IVA invece di € 38.789,73 oltre IVA);

- all'importo della minor spesa che per la precisione è pari ad € 6.621,93 invece di € 6.621,91;

Quindi il quadro economico corretto risulta essere il seguente:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 37.528,60
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.261,11
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ 31.210,29
Iva 22% sui lavori a misura	€ 8.533,74
Spese tecniche rilievo e restituzione grafica compreso iva e cassa	€ 768,60
Incentivi Ufficio Tecnico	€ 1.091,24
Forniture cartellonistica iva compresa lavori in economia	€ 1.148,74
iva sui lavori in economia	€ 16.145,88
iva sui lavori in economia	€ 3.552,09
Totale	€ 70.000,00

-VISTA inoltre la LISTA DEI LAVORI IN ECONOMIA per la stesura di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso sulle strade collegate alla Transcollinare, ammontante a complessivi € 16.145,88 oltre iva al 22%;

-VISTA la propria determinazione nr. 582 R.G. del 13/08/2019 con la quale i suddetti lavori in economia sono stati affidati alla ditta ASFALTRONTO per l'importo di € 16.145,88 oltre iva;

-PRESO ATTO che i lavori in economia sono stati regolarmente effettuati dalla ditta affidataria ASFALTRONTO e visto la relativa **fattura a saldo nr.3/91 del 19/09/2019**, qui allegata, emessa dalla ditta stessa dell'importo di complessivi €

19.697,97;

-VERIFICATO che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/02 convertito in legge n. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

- VISTI:

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 263/2016;

-VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

-VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 58 del 21 Maggio 2019;

-VISTI lo Statuto Comunale,
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

-CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI LIQUIDARE alla ditta ASFALTRONTO in regime di scissione dei pagamenti, la fattura nr.3/91 del 19/09/2019 dell'importo di € 19.697,97,

relativa ai lavori in economia per la stesura di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso sulle strade collegate alla Transcollinare;

-DI DARE ATTO che la somma totale di € 19.697,97 è stata impegnata al capitolo 854 del corrente bilancio di esercizio;

CUP: C71B19000000004 - CIG:78872382B3

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 09-10-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 04-11-2019 al 19-11-2019.

Li 04-11-2019

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI