

COMUNE DI **CASTEL DI LAMA**

Oggetto:

*Manutenzione straordinaria
del manto stradale
di un tratto della strada
Transcollinare.*

PRIMO STRALCIO

Elaborato:

**SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
Registro di contabilità**

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Fabiola Ciotti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Fabiola Ciotti

DATA:

17 luglio 2019

N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Libretto		U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	
			N.	Pg.				Debito	Pagamenti
1	01/07/2019 18.06.007*	Lavori a misura Scarifica di massciata stradale (lungo l'asse della condotta) eseguita sia con mezzi meccanici che manuali, oltre i cm 7 di spessore, compreso l'onere del recupero del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto del rimanente, eseguita dietro espresso ordine della D.L.	1		m ² x10c m	0,00	4,970	0,00	
	18.09.006*	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
2	01/07/2019 18.09.006*	001 Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70	1		cad	0,00	108,520	0,00	
	19.13.001*	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70 - 100 100 15 50 - 80 70 - 100 10 30 - 70 50 - 85 5 23 - 55 35 - 65 2 15 - 40 25 - 50 0,4 8 - 25 15 - 30 0,07 2 - 15 5 - 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della							
								0,00	0,00



Impresa
(Sabatino Vernino)

N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Libretto		U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	
			N.	Pg.				Debito	Pagamenti
		Riporto						0,00	0,00
3	01/07/2019 19.13.001* 19.13.004	002 Tipo 0 - 70 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m ² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	1		m ³	0,00	37,740	0,00	
4	01/07/2019 19.13.004	004 Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m ² xcm dopo la stesa.	1		m ² xcm	4.523,25	2,000	9.046,50	
5	01/07/2019 NP 1- 19.18.033.001	Cordolo prefabbricato con rifrangenti. Cordolo prefabbricato						9.046,50	0,00



COORDINATORE GENERALE
 Ingegnere
 Responsabile del procedimento
FABIOLA CIOTTI
 N. 1982 del 1/10/1992 Prof. Ing.
 SETTORE CIVILE
 DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

Impresa
 (Sabatino Vernino)

