



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 458

DETERMINAZIONE N. 285 DEL 13-07-18

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Baldassarri Massimo della fattura nr. 2 del 26/6/2018 per il saldo dei lavori di pavimentazione con elementi di calcestruzzo vibrato, compreso il rialzo dei pozzetti e la demolizione dei tratti di massetto esistenti, sui marciapiedi lungo la S.P. Mezzina, località C.da Valentino.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di luglio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-VISTA la propria determinazione nr. 298 di R.G. del 16/05/2018 con cui si è provveduto:

-ad APPROVARE il preventivo di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale per la esecuzione dei lavori di completamento dei marciapiedi lungo la strada provinciale Mezzina, nel tratto compreso tra gli imbocchi per Villa Valentino, consistente nella loro pavimentazione con elementi autobloccanti tipo "Betonelle", e nella pulizia del fosso di guardia che raccoglie l'acqua piovana e il fango proveniente dalla scarpata di monte nel tratto compreso tra il ponte e, direzione Offida, l'imbocco Nord per Villa Valentino, per l'importo complessivo di € 20.040,00 oltre iva 10%, e quindi per un totale di € 22.044,00;

-ad AFFIDARE - per i motivi esposti nella determina stessa - le diverse categorie dei lavori che compongono l'intervento in esame, alle seguenti ditte:

PULIZIA CANALE ditta Galosi Mimmo di Castel di Lama: importo lavori € 1.450,00; FORNITURA PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCC. ditta Edilizia

Piergallini di Martinsicuro (TE): importo fornitura € 6.970,00; POSA IN

OPERA PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE ditta Baldassarri

Massimo di Appignano del Tronto: importo lavori € 11.620,00;

-ad IMPEGNARE le somme necessarie al pagamento dei lavori/forniture in questione nella maniera che segue:

--in quanto ad € 20.000,00 sul capitolo nr. 866 gestione competenze del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, approvato con delibera del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) nr. 11 del 28/03/2018;

--in quanto ad € 2.044,00 al medesimo cap. nr. 866, gestione residui, a tale fine già prenotato con le proprie determinazioni nr. 777 di R.G. del 30/12/2017 e nr. 89 R.G. del 09/02/2018.

cig: **ZC8239945A**

-DATO ATTO che, per chiarimenti intercorsi con l'Ufficio Provinciale dell'IVA, è risultato che l'aliquota 10% applicata alle diverse categorie di lavoro che comprendono l'intervento nel suo complesso può essere applicata solo nel caso di lavorazioni che comprendono l'affidamento alla medesima ditta della fornitura più posa in opera (dei materiali), mentre nel caso in questione le lavorazioni/forniture sono separate (fornitura alla ditta Edilizia Piergallini - posa in opera alla ditta Baldassarri Massimo), per cui deve applicarsi l'aliquota del 22%;

-RITENUTO pertanto dover correggere l'applicazione di questa aliquota, rimodulando adeguatamente il quadro di spesa e tenendo conto che l'impegno di spesa collegato al CIG sopra riportato esauriva le disponibilità del capitolo nr. 866, per cui occorre fare ricorso - per gli importi mancanti - ad altro capitolo di bilancio, coerente con le finalità dell'intervento in oggetto;

-RILEVATO, in base a quanto sopra espresso, che il quadro economico di spesa va corretto come riportato nel quadro economico generale di progetto, anche

aggiornando le quantità e le categorie dei lavori, sulla base delle piccole variazioni che è stato necessario apportare in corso d'opera, e che si possono riassumere nello schema che segue:

--Fornitura e trasporto delle "Betonelle" (ditta Edilizia Piergallini):	€ 6.818,91
--Posa in opera delle Betonelle", rialzo dei chiusini e demolizione dei tratti di massetto pre-esistenti (ditta Baldassarri Massimo):	€ 12.069,21
--Lavori di pulizia del fosso di guardia sul lato esterno del marciapiede (ditta Galosi Mimmo):	€ 1.450,00
TOTALE DEI LAVORI	€ 20.338,12
IVA 22%	€ 4.474,42
TOTALE DI PROGETTO	€ 24.812,54

-CONSIDERATO che l'impegno di spesa assunto con la citata determinazione nr. 298 di R.G. del 16/05/2018 di € 22.044,00 è stato imputato sul capitolo nr. 866, di cui € 20.000,00 in competenza ed € 2.044,00 a residuo, collegato al CIG: ZC8239945A, per cui è necessario procedere all'ulteriore impegno di spesa di € 2.768,54 (differenza tra € 24.812,54 ed € 22.044,00);

-RITENUTO poter utilizzare, per tale ulteriore impegno, il capitolo nr. 868, gestione corrente del bilancio dell'Ente;

-RITENUTO opportuno salvaguardare gli impegni di spesa già assunti, preservando il CIG prenotato;

VISTA la propria determinazione nr. 340 di R.G. del 4/6/2018 con cui si è provveduto:

-ad APPROVARE il nuovo quadro di spesa - di seguito riportato - relativo ai lavori di pavimentazione dei marciapiedi in località Villa Valentino - Strada Provinciale Mezzina, per l'importo complessivo di € 24.812,54 (imponibile € 20.338,15 - IVA 22% € 4.474,39), che modifica quello di complessivi € 22.044,00 approvato con propria determinazione nr. 298 di R.G./2018 per un incremento di spesa di € 2.780,54, dovuto al ricalcolo dell'IVA al 22%, rispetto a quella erroneamente applicata del 10%;

A) Quadro di spesa - corretto - collegato al CIG: ZC8239945A - capitolo di spesa nr. 866

1) Fornitura "Betonelle" ditta Edilizia Piergallini: Imponibile € 6.818,91 + IVA 22% € 1.500,16 =	€ 8.319,07
2) Posa in opera "Betonelle" ditta Baldassarri Massimo (quantità parziale) Imponibile € 9.790,11 + IVA 22% € 2.153,82 =	€ 11.943,93
3) Pulizia canale di guardia ditta Galosi Mimmo Imponibile € 1.450,00 + IVA 22% € 319,00=	€ 1.769,00
	Totale € 22.032,00

B) Nuovo quadro di spesa da imputare al capitolo nr. 868 (cig Z5D23DE1FE)

1) Posa in opera di "Betonelle" (quantità aggiuntiva a quella conteggiata al p.to n. 2 del quadro A (qui sopra riportato), rialzo dei pozzetti e demolizione dei tratti di massetto pre-esistenti - ditta Baldassarri Massimo

Imponibile € 2.269,29 + IVA 22% € 499,25 = € 2.768,54;
--ad **IMPEGNARE** la somma di € 2.768,54 al capitolo nr. 868 del corrente bilancio di questo Ente per la copertura di questa spesa aggiuntiva, dando atto che tale impegno è collegato al nuovo CIG **Z5D23DE1FE** che sarà utilizzato per la fattura (di pari importo) che verrà emessa dalla ditta Baldassarri Massimo a saldo delle intere competenze ad essa spettanti;
-a **CONFERMARE** inoltre il quadro dei nuovi importi affidati alle altre due imprese esecutrici delle rispettive categorie di lavoro, ricalcolati in base alla applicazione dell'IVA nella giusta aliquota del 22%:
-Impresa "Edilizia Piergallini" per fornitura, trasporto e scarico dei materiali
€ 6.818,91 + IVA 22% - Totale € 8.319,07
-Impresa Galosi Mimmo per la pulizia canale di guardia
€ 1.450,00 + IVA 22% - Totale € 1.769,00
(per entrambi il CIG prenotato è ZC8239945A);

-**DATO ATTO** che i lavori affidati alla ditta Baldassari Massimo di pavimentazione dei marciapiedi in oggetto sono stati regolarmente eseguiti, e che i lavori (completamento della pavimentazione, oltre rialzo dei chiusini e demolizione dei tratti di massetto preesistenti) sono stati al termine contabilizzati per netti euro 2.269,29 oltre l'iva al 22%;

-**VISTA** ora la fattura emessa dalla ditta Baldassari Massimo - nr. 2 del 26/6/2018 - di € 2.269,29 oltre iva 22% - totale € 2.768,54, e ritenuto necessario procedere alla liquidazione di tale spesa;

-**ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-**ATTESTATO**, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto sindacale nr. 58 del 9 lug.2018;

-**VISTO** il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

-di **DARE ATTO** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto:

-di LIQUIDARE - in regime di scissione dei pagamenti - alla ditta BALDASSARRI MASSIMO di Appignano del Tronto la fattura nr. 2 del 26/6/2018 di complessivi euro 2.768,54 (iva al 22% compresa) - qui allegata-, emessa per il pagamento dei lavori di completamento della pavimentazione dei marciapiedi in località Villa Valentino - Strada Provinciale Mezzina, ivi compreso il rialzo dei chiusini dei pozzetti e la demolizione dei massetti in calcestruzzo preesistenti, ad essa affidati con propria determinazione nr. 340 di R.G. del 4/6/2018;

-di DARE ATTO che la somma di cui sopra è stata impegnata al capitolo nr. 868 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente.

cig: Z5D23DE1FE

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 06-08-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07-08-2018 al 22-08-2018.

Li 07-08-2018

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott. Ing TOMMASO CAVEZZI