



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.107 del Reg. Data 09-04-2019	Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE DI SPESA
---	---

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione della G.C. n. 68 del 14/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione nuovi loculi su area cimiteriale” per l’importo complessivo di € 41.000,00 di cui €.33.529,59 per lavori ed €.7.470,41 per somme a disposizione
- con Determina del Responsabile dell’Area tecnica n 89 (R.G. n.384) del 04/10/2018 sono stati affidati alla ditta Lasef di M.B.S. i lavori in oggetto per l’importo contrattuale pari ad €.28.575,34 oltre Iva
- in data 15/10/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori con decorrenza al 25/10/2018;
- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.136 (518 R.G) del 20/12/2018 è stata approvata la proroga di giorni 20 sul termine di ultimazione dei lavori che viene fissato al 13/01/2019
- con verbale del 09/01/2019 sono stati sospesi i lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche
- con verbale del 18/01/2019 e decorrenza dal 23/01/2019 è stata ordinata la ripresa dei lavori con termine ultimo di ultimazione dei lavori alla data del 27/01/2019

VISTO che alla data del 25/01/2019 il Direttore dei Lavori Arch.Antonella Stuzzica ha redatto lo Stato di avanzamento n.1 dell’importo complessivo di € 27.503,04 al netto del ribasso d’asta del 15,60%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario registro contabilità
- stato avanzamento dei lavori
- Certificato di pagamento

da cui risulta un credito finale dell’impresa di € 27.503,04, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge;

DATO ATTO CHE:

- l’appaltatore ha firmato lo stato di avanzamento senza riserve (art. 201 del D.P.R. 207/2010);
- le suddette somme da liquidare rientrano nelle previsioni di spesa previste dal quadro economico ultimo approvato(DGC n.23 del 01/03/2018);

RICHIAMATO l’art. 48 del CSA che permette il pagamento del SAL con il raggiungimento del limite di € 20.000,00 di lavori eseguiti

VISTO:

- Il DURC prot. INAIL con validità fino al 30/07/2019 dal quale si evince al regolarità contributiva della ditta LASEF

VISTO inoltre che, per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente, giusta la nota agli atti di questo ufficio, rimessa dalla ditta Lasef

DATO ATTO che il Cig. Assegnato alla seguente procedura è: **Z80249C018**

DATO ATTO che il Cup assegnato al presente progetto è: **F58C18000050004**

VISTE

- La fattura n. 4/PA del 21/02/2019 emessa dalla ditta LASEF di M.B.S. e acquisita al prot. 1546 del 22/02/2019 relativa al SAL n.1

RITENUTO di dover procedere all'approvazione di quanto riportato in premessa e alla liquidazione della relativa fattura

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 26/2000;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:

- gli atti relativi allo Stato di avanzamento dei lavori n.1 in oggetto nelle risultanze indicate in premessa per un importo complessivo di € 27.503,04 al netto del ribasso d'asta del 15,60%,
- il Certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 27.503,04, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute di legge, oltre l'IVA di legge, per complessivi € 30.253,34 ;

DI LIQUIDARE n. 4/PA del 21/02/2019 emessa dalla ditta LASEF relativa all'importo dei lavori a misura eseguiti imputando la somma al cap 2732 imp.213/2018 sub.1

DI DARE ATTO, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

➤ la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati

➤ NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DELL'AREA TECNICA
(Arch. Antonella Stuzzica)**

**SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n 89 (R.G. n.384) del 04/10/2018 e con la presente;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta LASEF M.B.S. dell'importo di €. 30.253,34 con imputazione al Cap. 2732 imp.213/2018 sub.1, con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio, codice C.I.G. N. **Z80249C018**

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Simona Simona)

N. 350 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 02-05-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio