

Committente

Comune di Motegiorgio

Lavori di

Recupero e restauro conservativo chiesa di San Vincenzo presso località Tre Camini

Esecutore

CRONOPROGRAMMA LAVORI

computo san vincenzo3

Descrizione	Injzjo	Fine	Giorni		2019				2020			Totale [€]
2001,110.10	,_,-	.,	Gionni	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	
Cronoprogra mma	08/10/2019	30/05/2020	203/236									56.751,00
Lavori a misura	08/10/2019	30/05/2020	203/236									56.751,00
DEMOLIZIONI	08/10/2019	20/01/2020	90/105									10.116,00
Disfacimento di «cameraccanne», compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in leg	08/10/2019	09/10/2019	2/2	I								232,00
Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse,	20/01/2020	20/01/2020	1/1				I					316,00
Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse,	15/01/2020	18/01/2020	4/4									205,00
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scaric	15/01/2020	20/01/2020	5/6									2.748,00
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione	25/11/2019	30/11/2019	6/6									1.594,00
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impi	20/01/2020	20/01/2020	1/1				l					2.910,00
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso	09/10/2019	20/01/2020	89/104	_			I					386,00
Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianell	16/10/2019	21/10/2019	5/6									1.221,00
Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3	10/10/2019	14/01/2020	83/97				I					446,00
Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie	15/10/2019	15/10/2019	1/1									58,00
RICOSTRUZIONI	21/10/2019	30/05/2020	192/223									46.635,00
Impianto Elettrico	11/05/2020	30/05/2020	18/20									2.905,00
Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di	11/05/2020	16/05/2020	6/6									57,00
Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili, custodia in tecnopolimero autoestinguente, r	18/05/2020	18/05/2020	1/1								I	133,00

Descrizione	Inizio	Fine	Gjornj		2019				2020			Totale [€]
Descriptions	1111210	1,110	Giorni	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	rotale [c]
Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: per cornici e pare	11/05/2020	16/05/2020	6/6									374,00
Accessori per canaline e minicanali: scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina batti	11/05/2020	16/05/2020	6/6									47,00
Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere	18/05/2020	18/05/2020	1/1								I	85,00
Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, te	20/05/2020	20/05/2020	1/1								I	195,00
Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico, tensio	19/05/2020	19/05/2020	1/1								1	65,00
Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 30	20/05/2020	20/05/2020	1/1								I	56,00
Accessori per canaline e minicanali: scatola portapparecchi per canalina a cornice	11/05/2020	16/05/2020	6/6									33,00
Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambien	21/05/2020	21/05/2020	1/1									153,00
Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in am	22/05/2020	22/05/2020	1/1								I	158,00
Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in am	22/05/2020	25/05/2020	3/4									87,00
Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in piant	25/05/2020	25/05/2020	1/1									90,00
Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete completa di passacavi, grado di protezione	19/05/2020	19/05/2020	1/1									35,00
Accessori per scatole: placca in alluminio anodizzato bronzo 1 ÷ 3 posti	25/05/2020	25/05/2020	1/1									20,00
Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 30	23/05/2020	28/05/2020	5/6									10,00
Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, installato a soffitto e/	27/05/2020	28/05/2020	2/2									642,00
Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, installato a soffitto e/	29/05/2020	30/05/2020	2/2									529,00
Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile,	26/05/2020	26/05/2020	1/1									25,00

Descrizione	Inizio	Fine	Gjorni		2019				2020			Totale [€]
B cost (2) of the	,2,0	1,110	Gleriii	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	Totale [c]
Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e lis	28/05/2020	28/05/2020	1/1								I	17,00
Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandi	28/05/2020	28/05/2020	1/1								I	94,00
Edilizia	21/10/2019	18/05/2020	181/211									43.730,00
Grossa orditura di tetti in travi squadrate di qualunque lunghezza e sezione di abete o castagno uso Trieste f	27/01/2020	01/02/2020	6/6									4.673,00
Piccola orditura di tetti alla romana o alla marsigliese con morali di abete o castagno di prima scelta da 8x8	03/02/2020	08/02/2020	6/6									1.887,00
Spalmatura di idoneo prodotto impregnante avente proprietà antitarlo ed antimuffa, a due passate per la	10/02/2020	15/02/2020	6/6									622,00
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastome	01/03/2020	03/03/2020	2/3									873,00
Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di co	04/03/2020	14/03/2020	10/11									1.941,00
Consolidamento di fondazioni in muratura di mattoni o di pietrame effettuata attraverso la formazione di sot	07/11/2019	03/12/2019	23/27									4.992,00
Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di le	30/12/2019	16/01/2020	16/18									2.327,00
Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di	15/03/2020	28/03/2020	12/14									2.842,00
Pianellato o tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con orditura di legno, fornito e pos	17/02/2020	29/02/2020	12/13									2.122,00
Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e	16/04/2020	18/04/2020	3/3									1.302,00
Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finit	28/04/2020	30/04/2020	3/3									186,00
Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del mater	04/12/2019	25/01/2020	46/53									6.419,00
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque	21/10/2019	31/10/2019	10/11									74,00
Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con s	16/03/2020	18/03/2020	3/3									392,00

Descrizione	Inizio	Fine	Gjornj		2019				2020			Totale [€]
Descriptione	1111210	rine	Glorin	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	rotale [e]
Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, pre	14/04/2020	15/04/2020	2/2							I		937,00
Vetrata termo-isolante realizzata con profilo distanziatore in alluminio, saldato con una doppia ba	14/04/2020	15/04/2020	2/2							I		149,00
Rinterro compreso l'awicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al	03/12/2019	03/12/2019	1/1									49,00
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratt	06/04/2020	11/04/2020	6/6									2.497,00
Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 3	30/03/2020	04/04/2020	6/6									1.056,00
Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, p	04/05/2020	16/05/2020	12/13									1.804,00
Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e bisellati, con resistenza a compressione 80 N	20/04/2020	30/04/2020	10/11									1.762,00
Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di att	30/03/2020	04/04/2020	6/6						I			19,00
Controtelai strutturali in acciaio costituiti da profilati metallici ad L, saldati e rinforzati agli angoli, per form	01/01/2020	04/01/2020	4/4									3.910,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURA CON N.3 CHIAVI PER PORTONE STORICO. E' compreso ogni oner	18/05/2020	18/05/2020	1/1								I	248,00
Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale	21/10/2019	31/10/2019	10/11									125,00
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarman	02/11/2019	06/11/2019	4/5									522,00
			0.000,00 -									
	50.000,00											
40.000,000 30.000,000 30.000,000												56.751,00
20.000,00 -												
		10	0.000,00									

		2019						
	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	2020 MAR	APR	MAG
Importi parziali [€]	2.337,74	6.553,20	5.659,94	17.877,09	5.410,20	6.406,20	7.548,29	4.955,97
Importi progressivi [€]	2.337,74	8.890,94	14.550,88	32.427,97	37.838,17	44.244,37	51.792,66	56.748,63
55.000								
50.000								_
45.000								
40.000								
35.000					_	_		_
30.000				_		_		_
25.000								
30.000								
20.000								
15.000								
10.000								
5.000								
5.000								