



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 160

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 50 del 22-02-2021

**OGGETTO:REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN LOCALITA'
MONTEVERDE FRAZIONE DI MONTEGIORGIO. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO
FINALE E C.R.E. E LAVORI SU FATTURA DITTA TECNICA E SICUREZZA S.A.S. DI
TACCHETTI LEANDRO DI FALERONE.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di febbraio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il Gruppo di Azione Locale "Fermano Leader" soc. cons. a r.l. (di seguito GAL), in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale approvato ed ammesso a finanziamento in forza del decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche n. 77 del 14.11.2016, nell'ambito della strategia di sviluppo promossa dal GAL stesso all'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Marche, ha emesso il bando che disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti in attuazione dell'intervento "*Misura 19.2 – Sottomisura 19.2.7.2.A Riuso e riqualificazione dei centri storici*", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del **19.06.2017**;
- il suddetto bando ha la finalità di contenere lo spopolamento dei piccoli insediamenti collinari e montani, sostenendo interventi volti al riuso e alla riqualificazione di centri storici e borghi rurali, all'interno dell'ambito territoriale di operatività del GAL, in cui il Comune di Montegiorgio è ricompreso;
- la dotazione finanziaria assegnata dalla "*Misura 19.2 – Sottomisura 19.2.7.2.A Riuso e riqualificazione dei centri storici*" agli interventi previsti dal sopracitato bando ammontano ad € **1.200.000,00**;
- in virtù del suddetto bando, l'intensità del contributo risulta essere:
 - o 70% degli investimenti ammissibili;
 - o euro 60.000,00 contributo massimo concedibile indipendentemente dall'importo del progetto presentato;Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico è di euro 300.000,00 per beneficiario;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 242 del **24.11.2017** (Reg. Gen. n. 784/2017) è stato affidato all'Ing. Dante Cesetti di Montegiorgio, l'incarico professionale (progettazione, D.LL., contabilità e C.R.E.) per l'intervento in specie per l'importo dell'onorario al netto del ribasso, pari ad **euro 7.550,00** oltre CNPAIA ed IVA;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del **28.11.2017**, è stato approvato, in linea tecnica al solo fine della presentazione della domanda di aiuto ai sensi del bando GAL, il progetto esecutivo relativo ai lavori di "*Riqualificazione impianto di pubblica illuminazione, realizzazione impianto di videosorveglianza e impianto pedonale semaforico sonoro*" per l'importo complessivo di **euro 99.000,00** di cui euro 79.867,14 per lavori ed euro 9.132,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Q.T.E. DI PROGETTO (G.C. n. 146/2017 - CUP: E89J17000790006)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

a=C-b	A base d'asta	€ 77.587,38
b	Oneri per la sicurezza	€ 2.279,56
	Importo lavori tipologia "C"	€ 13.420,34
	Importo lavori tipologia "D"	€ 50.155,15
	Importo lavori tipologia "F"	€ 16.291,65
C=a+b	TOTALE LAVORI	€ 79.867,14
L	Somme a disposizione per lavori	€ 19.132,86
M=D+L	TOTALE PROGETTO	€ 82.000,00

Somme a disposizione per lavori:

	I.V.A. su importo lavori tipologia "C"	€ 1.342,03
	I.V.A. su importo lavori tipologia "D"	€ 5.015,52
	I.V.A. su importo lavori tipologia "F"	€ 1.629,17
	I.V.A. su totale lavori (10%)	€ 7.986,71
d=C x 0,1	Spese tecniche (10%)	€ 7.986,71
e	C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 319,47
f=e x 0,04	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 1.827,36
g=(e+f) x 0,22	Accantonamento R.U.P. (0,6%)	€ 479,20
h	Imprevisti ed arrotond.	€ 533,40
L=d+e+f+g+h	Totale somme a disposizione	€ 19.132,86

- in data **28.11.2017** al prot. n. 1193498 è stata presentata tramite il portale SIAR la domanda di aiuto n. 27054;
- la Regione Marche - GAL Fermano Leader con nota in data **20.03.2018** prot. n. 4095, ha comunicato che la domanda, come sopra presentata, risulta ammissibile ma non finanziabile;
- a seguito della volontà dell'Amministrazione Comune di realizzare i lavori in specie, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del **21.03.2018**, in sede di approvazione del DUP 2018/2020 e del bilancio di previsione del triennio 2018/2020, fra le spese d'investimento è stata prevista la somma di **euro 82.000,00**, finanziare mediante mutuo (Cap. 721/E corr. al Cap. 5268/U) per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza in loc. Monteverde – F.ne di Montegiorgio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del **13.04.2018**, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: *"Realizzazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza in loc. Monteverde – Frazione di Montegiorgio"* per l'importo complessivo di **euro 82.000,00** di cui euro 63.054,61 per lavori ed euro 18.945,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Q.T.E. DI PROGETTO (G.C. n. 54/2018 - CUP: E85J18000040004)

a=D-b	A base d'asta	€ 61.609,10
b	Oneri per la sicurezza	€ 1.445,51
c	Manodopera	€ 20.097,53
D=a+b	TOTALE LAVORI	€ 63.054,61
L	Somme a disposizione per lavori	€ 18.945,39
M=d+L	TOTALE PROGETTO	€ 82.000,00

Somme a disposizione per lavori:

e= D x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€ 6.305,46
f	Spese tecniche	€ 9.360,00
g= f x 0,04	C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 374,40
h= (f+g) x 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 2.141,57
i	Accantonamento R.U.P. (0,6%)	€ 378,33
l	Imprevisti ed arrotond.	€ 385,63
M=e+f+g+h+i+l	Totale somme a disposizione	€ 18.945,39



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- l'importo dei lavori di cui al progetto come sopra approvato, sono stati suddivisi nelle seguenti tre categorie:

a) Riqualificazione impianto Pubblica Illuminazione	euro	39.323,71
b) Sostituzione corpi illuminanti	euro	7.439,25
c) Impianto videosorveglianza	euro	16.291,65
Totale	euro	63.054,61
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del **23.05.2019**, è stata approvata la 1^a perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori in specie in quanto nel corso dei lavori si sono rese necessarie variazioni dovute principalmente a:
 - ✓ rimozione delle sterpaglie e dei roveti sulle scarpate della strada in cui si realizza l'impianto, ha evidenziato la possibilità di realizzare gli scavi dietro al cordolo limitante la stessa, pertanto senza interessare la carreggiata bitumata come inizialmente previsto;
 - ✓ rimozione di palo pericolante installato in sommità di scarpata e installazione di nuova armatura stradale;
 - ✓ riattivazione di palo esistente dietro caseggiato storico con installazione di nuova armatura stradale;
 - ✓ potenziamento dell'illuminazione centro storico con installazione di nuova armatura stradale;
 - ✓ potenziamento dell'illuminazione in un tratto in cui l'inter distanza dei pali esistenti non garantisce l'uniformità dell'illuminazione, installando un nuovo palo ed una nuova armatura;
 - ✓ altre piccole variazioni in più ed in meno sono dovute al naturale assestamento tra quanto previsto in progetto e quanto realizzato;
- a seguito della variante di cui sopra, l'importo dei lavori risulta essere pari ad euro 62.021,95 oltre euro 19.978,05 per somme a disposizione per complessivi **euro 82.000,00**;

Q.T.E. DI VARIANTE (G.C. n. 65/2019 - CUP: E85J18000040004)

A	Riqualificazione Impianto P.I. Importo lavori netti di variante	€	38.291,05
B	Sostituzione corpi illuminanti	€	7.439,25
C	Impianto videosorveglianza	€	16.291,65
D=A+B+C	TOTALE LAVORI	€	62.021,95
M	Somme a disposizione per lavori	€	19.978,05
K=D+M	TOTALE PROGETTO	€	82.000,00

Somme a disposizione per lavori:

e= D x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€	6.202,20
f	Spese tecniche	€	9.890,00
g= f x 0,04	C.N.P.A.I.A. (4%)	€	395,60
h= (f+g) x 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€	2.262,83
i	Accantonamento R.U.P. (0,6%)	€	399,78
l	Imprevisti ed arrotond.	€	827,64
M=e+f+g+h+i+l	Totale somme a disposizione	€	19.978,05

- i lavori, suddivisi per le categorie come sopra indicate, sono stati affidati, eseguiti e liquidati come segue:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

a) Riqualficazione impianto Pubblica Illuminazione (CIG: Z162521284) Ditta Electric Palmar S.n.c. (P.IVA 01431790441)							
	Data	Atto n.	Fatt. n. del	Imponibile	IVA 10%	Totale	
A	Affidamento	02.10.2018	²⁵⁵ (R.G. 699)	///	35.097,27	3.509,73	38.607,00
B	Scrittura privata	02.10.2018	///	///	35.097,27	3.509,73	38.607,00
C	Verbale di consegna	10.01.2019	///	///	///	///	///
D	1° S.A.L.	13.02.2019	³⁰ (R.G. 120)	1001 30.01.2019	28.397,08	2.839,71	31.236,79
E	Atto di sottomissione e verbale NP	04.04.2019	G.C. n. 65/2019	///	3.193,78	319,38	3.513,16
F	Ultimazione lavori	05.06.2019	///	///	///	///	///
G	Stato Finale	01.07.2019	¹³⁶ (R.G. 461)	1006 11.06.2019	9.893,97	989,40	10.883,37
H	Totale affidamento (B+E)			///	38.291,05	3.829,11	42.120,16
I	Totale liquidato e pagato (D+G)			///	38.291,05	3.829,11	42.120,16

b) Acquisto corpi illuminanti (CIG: ZBB25856EA) Ditta FAEL S.p.A. (P.IVA 00793220153)							
	Data	Atto n.	Fatt. n. del	Imponibile	IVA 22%	Totale	
A	Affidamento tramite Me.Pa.	29.10.2018	²⁷⁹ (R.G. 765)	///	6.060,00	1.333,20	7.393,20
B	Ordine Me.Pa.	29.10.2018	4561082	///	6.060,00	1.333,20	7.393,20
C	Consegna materiale	29.11.2018	1941 DDT	///	///	///	///
D	Liquidazione saldo	06.02.2019	²³ (R.G. 94)	7/P/18 30.11.2017	6.060,00	1.333,20	7.393,20
	Totale affidamento (B)				6.060,00	1.333,20	7.393,20
I	Totale liquidato e pagato (D)				6.060,00	1.333,20	7.393,20

c) Realizzazione impianto di videosorveglianza (CIG: Z1C267F783) Ditta Tecnica & Sicurezza di Tacchetti Leandro & C. S.a.s. (P.IVA 01339060442)							
	Data	Atto n.	Fatt. n. del	Imponibile	IVA 10%	Totale	
A	Affidamento	29.12.2018	³⁷³ (R.G. 989)	///	12.265,01	1.226,50	13.491,51
B	Scrittura privata	29.12.2018	///	///	12.265,01	1.226,50	13.491,51
C	Verbale di consegna	01.07.2019					
D	1° S.A.L.	02.09.2019	¹⁸³ (R.G. 616)	43 08.08.2019	12.203,68	1.220,37	13.424,05
E	Ultimazione lavori	12.08.2019					
F	Stato Finale	28.01.2021					
G	Totale affidamento (B)				12.265,01	1.226,50	13.491,51



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

H	Totale liquidato e pagato (D+F)				12.203,68	1.220,37	13.424,05
---	---------------------------------	--	--	--	------------------	----------	-----------

G.A.L. → Finanziamento intervento iniziale

La Regione Marche – GAL Fermano Leader con nota prot. n. 252984 del **01.03.2019** (ns. prot. n. 2968/2019) ha comunicato che la domanda di aiuto n. **27054/2017** presentata da questo Comune, è risultata ammissibile a finanziamento per una spesa massima di euro 85.870,72. Per tale domanda può essere riconosciuto un aiuto fino ad euro 60.000,00 (rif. delibera C.d.A. GAL del 21.02.2019), nel rispetto dei limiti massimi di spesa o di aiuto previsti nel bando di riferimento e di seguito riportati:

N.	Descrizione tecnica	Costo Investimento (€)	Spese tecniche (€)	Contr. Ammiss. (€)	Q. Cont. Ammis. (%)	Rata di reintegrazione (€)
1	Frazione Monteverde – Riqualficazione impianto di pubblica illuminazione	€ 48.999,85	€ 4.899,98	€ 43.119,86	80,00	€ 1.798,66
2	Frazione Monteverde – Riqualficazione impianto di videosorveglianza	€ 14.302,07	€ 1.430,21	€ 12.585,83	80,00	€ 524,41
3	Monteverde – trasformazione dell'attraversamento pedonale di Monteverde in attraversamento semaforico con sistemi sonori per non vedenti	€ 14.762,37	€ 1.476,24	€ 12.990,89	80,00	€ 541,29
	Totale	€ 78.064,29	€ 7.806,43	€ 60.000,00	80,00	€ 2.862,36

Il GAL Fermano Leader con nota prot. n. 69/2019 del **19.07.2019** (ns. prot. n. 9875/2019) ha fra l'altro sollecitato i Comuni Beneficiari del Bando (sottomisura 19.2.7.2) ad avviare le procedure per la richiesta dell'anticipo secondo le modalità previste dal Bando e della Circolare esplicativa già inviata in data 11.10.2018;

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 108 del **01.08.2019**, ha autorizzato il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Montegiorgio, ai sensi e nel rispetto dell'avviso pubblico approvato dal C.d.A. del GAL nella seduta del 19.06.2017 per la "Misura 19.2 – Attuazione della strategia di sviluppo locale – Sottomisura 19.2.7.2.A – Riuso e riqualificazione dei centri storici", alla richiesta di anticipazione di **euro 26.711,14**, pari alla quota del 50% dell'importo contrattuale (50% di (euro 35.097,27+6.060,00+12.265,01)) dei lavori di: "Realizzazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza in loc. Monteverde – Frazione di Montegiorgio";

In data **07.11.2019**, a seguito della domanda di anticipo trasmessa telematicamente tramite SIAR Marche (prot. n. 1118211 del 19.09.2019) e cartacea al GAL Fermano Leader (ns. prot. n. 12497 del 23.09.2019), è stata erogata al Comune la somma di **euro 23.796,68**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 44 del 17.02.2021 (Reg. Gen. n. 147/2021) con la quale è stata liquidata alla ditta Trofei.net s.n.c. di Rossi Andrea & Masili David di Fermo l'importo di euro 113,00 oltre IVA 22% euro 24,86 per complessivi **euro 137,86**, relativa alla realizzazione della targa pubblicitaria come prevista al 7.5.1 dell'avviso GAL del 19.06.2017;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PRESO ATTO che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza sono stati ultimati dalla ditta affidataria in data 12.08.2019, come da verbale pari data;

VISTI gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori in specie redatti dal D.LL. Ing. Dante Cesetti in data 28.01.2021, consegnati in Comune in data 04.02.2021 al n. 1860:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione di accompagnamento al conto finale
- Certificato di regolare esecuzione;
- Certificato di pagamento n. 2/2021;
- Relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e Certificato di regolare esecuzione;

dai quali risulta che la ditta **TECNICA E SICUREZZA S.a.s. di Tacchetti Leandro** (P.IVA: 01339060442), ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza, pari ad **euro 12.265,01** oltre IVA;

PRESO ATTO che dal certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dalla D.LL. in data 28.01.2021 (ns. prot. n. 1860/2021), certifica quanto segue:

che i lavori di: "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA in Loc. Monteverde fraz. Montegiorgio" aggiudicati all'Impresa Tecnica & Sicurezza di Tacchetti Leandro & C. S.a.s. via Faleriense a Valle n. 3 – 63837 Falerone (FM), sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'Impresa Tecnica & Sicurezza di Tacchetti Leandro & C. S.a.s. via Faleriense a Valle n. 3 – 63837 Falerone (FM), a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di Euro 61,33 + I.V.A. salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

Importo S.A.L. Finale	€.	12.265,01
Importo liquidato I° S.A.L.	- €.	12.203,68
Importo della rata di saldo:	€.	61,33
I.V.A. 10%:	€.	6,13
Totale:	€.	67,46

RILEVATO che, il D.LL., unitamente allo stato finale di cui sopra, ha presentato:

- Computo metrico lavori su fattura
- Certificato di regolare esecuzione lavori su fattura

resesi necessari per il completamento ed il migliramento dell'opera non previsti in progetto;

CONSTATATO che, i lavori di cui sopra, come di seguito sintetizzati, sono stati disposti ed autorizzati per le vie brevi dall'Amministrazione Comunale e dal R.U.P. in quanto necessari al miglioramento della trasmissione delle immagini al centro di registrazione per un importo complessivo di **euro 4.728,61**:

- Forntiura e posa in opera antenne;
- Sostituzione ed interrimento cavi elettrici per alimentazione telecamere;
- Gruppo di continuità per garantire il funzionamento delle telecamere anche in mancanza di tensione di alimentazione;

VERIFICATO che, all'importo del computo metrico dei lavori su fattura pari ad euro 4.728,61, è stato applicato lo stesso ribasso percentuale (25,30%) offerto dalla ditta in sede di procedure per



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

l'affidamento dei lavori principali, pertanto i lavori su fattura, al netto del ribasso, ammontano ad euro **3.532,27** oltre IVA 10% euro 353,23 per complessivi euro 3.885,50 (**CIG: Z232FF839B**);

DATO ATTO che, l'importo dei lavori su fattura, trova copertura economica all'interno delle somme a disposizione del Q.T.E. come sotto riportato:

Quadro Tecnico Economico Finale	
A) Riqualficazione impianto di Pubblica Illuminazione	€ 38.291,05
B) Sostituzione corpi illuminanti	€ 6.060,00
C) Impianto di videosorveglianza	€ 12.265,01
Importo totale lavori eseguiti	€ 56.616,06
<i>Somme a disposizione:</i>	
IVA 10% su lavori (A e C)	€ 5.055,61
IVA 22% su corpi illuminanti (B)	€ 1.333,20
Spese tecniche	€ 10.350,00
CNPAIA 4% su sp. tecniche	€ 414,00
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 2.368,08
Fondo incentivante (G.C. n. 54/2019 e n. 65/2019)	€ 1.240,44
Fornitura targa pubblicitaria punto 7.5.1. avviso pubblico	€ 137,86
Lavori su fattura IVA 10% compresa	€ 3.885,50
Totale somme a disposizione	€ 24.784,69
Totale generale	€ 81.400,75
ECONOMIE	€ 599,25
Totale intervento iniziale	€ 82.000,00

DATO ATTO che:

- o in data 04.02.2021, al n. 232 di Albo, è stato pubblicato l'avviso di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e che entro il termine di pubblicazione nello stesso indicato, non risultano pervenute a questo Comune segnalazioni per indebite occupazioni, d'aree o stabili di proprietà private e da quanto risulta agli atti dell'Ente non risulta pervenute segnalazioni che attestino crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 7 del 17.02.2021 (ns. prot. n. 2613/2021) emessa dalla Ditta **Tecnica e Sicurezza S.a.s. di Tacchietti Leandro** (P.IVA: 01339060442) per l'importo di euro **61,33** oltre IVA 10% euro 6,13 per complessivi euro **67,49** ad oggetto: "PSRMarche20142020_M19.2.A.7.2.A_ID_SIAR_27054 - Realizzazione impianto di videosorveglianza in località Monteverde Frazione di Montegiorgio - Stato finale atto di affidamento n. 989/2018" **CUP: E85J18000040004 - CIG: Z1C267F783**;

VISTA la fattura n. 14 del 19.02.2021 (ns. prot. n. 2736/2021) emessa dalla Ditta **Tecnica e Sicurezza S.a.s. di Tacchietti Leandro** (P.IVA: 01339060442) per l'importo di euro **3.532,27** oltre IVA 10% euro 353,23 per complessivi euro **3.885,50** ad oggetto: "Realizzazione impianto di videosorveglianza in località Monteverde Frazione di Montegiorgio - Lavori su fattura - Liquidazione Saldo" **CUP: E85J18000040004 - CIG: Z232FF839B**;

VISTO il DURC online della Ditta **Tecnica e Sicurezza S.a.s. di Tacchietti Leandro** (P.IVA:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

01339060442) numero protocollo INAIL_25615337 richiesto in data 12.01.2021 con scadenza validità 12.05.2021 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

VISTO il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

VISTO il Decreto del Sindaco n. **19** del **31.12.2020** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati redatti dal D.LL. Ing. Dante Cesetti in data 28.01.2021 e consegnati in Comune al prot. n. 1860 del 04.02.2021:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Relazione di accompagnamento al conto finale



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Certificato di regolare esecuzione;
 - Certificato di pagamento n. 2/2021;
 - Relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e Certificato di regolare esecuzione;
- dai quali risulta che la ditta **TECNICA E SICUREZZA S.a.s. di Tacchetti Leandro** (P.IVA: 01339060442), ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza, pari ad **euro 12.265,01** oltre IVA;

- 3) **DI DARE ATTO CHE** dal certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dalla D.LL. in data 28.01.2021 (ns. prot. n. 1860/2021), risulta che i lavori in specie sono stati regolarmente eseguiti e liquida alla ditta **TECNICA E SICUREZZA S.a.s. di Tacchetti Leandro** (P.IVA: 01339060442), l'importo al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad **euro 61,33** oltre IVA 10% euro 6,13 per complessivi euro 67,46;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che, la ditta, su indicazione del D.LL. ed in accordo con l'Amministrazione Comunale e quest'Ufficio, ha eseguito i lavori di seguito sintetizzati, in quanto necessari al miglioramento della trasmissione delle immagini al centro di registrazione:
- Fornitura e posa in opera antenne;
 - Sostituzione ed interrimento cavi elettrici per alimentazione telecamere;
 - Gruppo di continuità per garantire il funzionamento delle telecamere anche in mancanza di tensione di alimentazione;
- 5) **DI DARE ATTO** che, all'importo del computo metrico dei lavori su fattura pari ad euro 4.728,61, è stato applicato lo stesso ribasso percentuale (25,30%) offerto dalla ditta in sede di procedure per l'affidamento dei lavori principali, pertanto i lavori su fattura, al netto del ribasso, ammontano ad **euro 3.532,27** oltre IVA 10% euro 353,23 per complessivi euro 3.885,50 (**CIG: Z232FF839B**);
- 6) **DI APPROVARE** gli elaborati redatti dal D.LL. (ns. prot. n. 1860/2021) e di seguito elencati, relativi ai lavori su fattura resi necessari per il completamento ed il miglioramento dell'opera non previsti in progetto:
- Computo metrico lavori su fattura
 - Certificato di regolare esecuzione lavori su fattura
- 7) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico allo stato finale come sotto riportato:

Quadro Tecnico Economico Finale	
A) Riqualficazione impianto di Pubblica Illuminazione	€ 38.291,05
B) Sostituzione corpi illuminanti	€ 6.060,00
C) Impianto di videosorveglianza	€ 12.265,01
Importo totale lavori eseguiti	€ 56.616,06
<i>Somme a disposizione:</i>	
IVA 10% su lavori (A e C)	€ 5.055,61
IVA 22% su corpi illuminanti (B)	€ 1.333,20
Spese tecniche	€ 10.350,00
CNPAIA 4% su sp. tecniche	€ 414,00
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 2.368,08
Fondo incentivante (G.C. n. 54/2019 e n. 65/2019)	€ 1.240,44
Fornitura targa pubblicitaria punto 7.5.1. avviso pubblico	€ 137,86
Lavori su fattura IVA 10% compresa	€ 3.885,50
Totale somme a disposizione	€ 24.784,69



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Totale generale	€ 81.400,75
ECONOMIE	€ 599,25
Totale intervento iniziale	€ 82.000,00

- 8) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della Ditta **Tecnica e Sicurezza S.a.s. di Tacchietti Leandro** (P.IVA: 01339060442), la fattura n. 7 del 17.02.2021 (ns. prot. n. 2613/2021) per l'importo di **euro 61,33** oltre IVA 10% euro 6,13 per complessivi **euro 67,49** ad oggetto: *"PSR Marche 20142020_ M19.2.A.7.2.A_ID_SIAR_27054 – Realizzazione impianto di videosorveglianza in località Monteverde Frazione di Montegiorgio – Stato finale atto di affidamento n. 989/2018"* **CUP: E85J18000040004 – CIG: Z1C267F783**;
- 9) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della Ditta **Tecnica e Sicurezza S.a.s. di Tacchietti Leandro** (P.IVA: 01339060442), la fattura n. 14 del 19.02.2021 (ns. prot. n. 2736/2021) per l'importo di **euro 3.532,27** oltre IVA 10% euro 353,23 per complessivi **euro 3.885,50** ad oggetto: *"Realizzazione impianto di videosorveglianza in località Monteverde Frazione di Montegiorgio – Lavori su fattura – Liquidazione Saldo"* **CUP: E85J18000040004 – CIG: Z232FF839B**;
- 10) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 359,36** pari all'importo dell'IVA delle fatture di cui ai precedenti punti 8) e 9);
- 11) **DI DARE ATTO** che, gli importi come sopra liquidati, pari a complessivi **euro 3.952,99**, trova copertura finanziaria al Cap. 721/E corrispondente al Cap. 5268/U, mediante apposito mutuo con la cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 6045183);
- 12) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- 13) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 14) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 15) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 22-02-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 26-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 19-03-2021
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 19-03-2021 al 03-04-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 430 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI