



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 856

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 315 del 29-11-2018

**OGGETTO:RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI PIANE DI
MONTEGIORGIO - LAVORI EDILI. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE
LAVORI E LAVORI SU FATTURA DITTA A.R. DI ALESSANDRINI NELLO S.R.L. DI
MONTEFORTINO.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- la Palestra Comunale di Piane di Montegiorgio, inaugurata nel 1998 e da tale data sempre utilizzata, necessita di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione della copertura e dell'impianto di riscaldamento;
- la copertura è significativamente compromessa al punto tale che nelle stanze dell'ultimo piano ci sono evidenti infiltrazioni d'acqua con difficoltà di utilizzo dei locali stessi utilizzati per attività motorie e sportive varie;
- l'impianto di riscaldamento, necessita di un adeguamento funzionale in quanto, l'impianto esistente non è adeguato per un riscaldamento omogeneo ed appropriato della tribuna presente all'interno della struttura e realizzata nel 2003;
- l'Amministrazione Comunale, a seguito di quanto sopra, in sede di predisposizione del bilancio pluriennale 2017/2019 ed annuale 2017 al Cap. 2786/C, ha previsto la somma complessiva di euro 95.000,00 per "Copertura palestra piane e impianto di riscaldamento" – finanziato con i proventi dell'assicurazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07.08.2017 ad oggetto: "*Bilancio di previsione 2017/2019. Approvazione della variazione n. 2/2017 di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000.*" nel quale è stata prevista la spesa di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 dell'11.08.2017, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2017, pertanto la spesa di cui sopra è stata assegnata a quest'Ufficio;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 216 del 30.10.2017 (Reg. Gen. n. 703/2017) con la quale, per i lavori di manutenzione straordinaria – "*Riqualificazione della Palestra Polifunzionale di Piane di Montegiorgio*", sono stati affidati i seguenti incarichi professionali:

- progettazione e D.LL. all'**Arch. Virgilio Labardi** C.F.: LBR VGL 61P02 F520B, con studio a Montegiorgio, Via Passari n. 10, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Fermo con il n. 057 sez. A (**CIG: ZCA206C30D**) per l'importo netto dell'onorario pari ad **euro 7.382,74** oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;
- coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione all'**Ing. Michele Tarulli** C.F.: TRL MHL 84H28 D542F, con studio a Fermo, Via Giovanni Agnelli n. 22/24, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo con il n. A540 (**CIG: ZBE206C5B3**) per l'importo netto dell'onorario di **euro 3.539,66** oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 12.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Virgilio Labardi e dall'Ing. Michele Tarulli per la parte inerente la sicurezza, relativo ai lavori di "*Riqualificazione della Palestra Polifunzionale di Piane di Montegiorgio*" (**CUP: E85H17000010004**) per un importo complessivo pari ad euro 95.000,00 di cui euro 75.294,79 per lavori ed euro 19.705,21 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

VISTO il Q.T.E. di progetto:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Q.T.E. DI PROGETTO

-	IMPORTO LAVORI:			
	o Copertura metallica	euro	20.672,81	
	o Lavori edili	euro	33.124,12	
	o Impianto termico	euro	21.497,96	
	Totale importo lavori	euro	75.294,79	euro 75.294,79
	(di cui euro 3.142,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)			
-	SOMME A DISP.ne DELL'AMM.ne:			
	o IVA 10% su lavori	euro	7.529,48	
	o Spese Tecniche			
	CNPAIA 4% ed IVA 22% compresi	euro	12.169,17	
	o Arrotondamenti	euro	6,56	
	Totale somme a disp.ne	euro	19.705,21	euro 19.705,21
	TOTALE DI PROGETTO			euro 95.000,00

DATO ATTO che, con la sopra richiamata deliberazione è stato inoltre stabilito quanto segue:

DI DARE ATTO inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche mediante affidamenti separati per categoria di lavori;

VISTE le determinazioni di seguito riportate con le quali sono state affidate le diverse categorie dei lavori alle rispettive ditte per i corrispondenti importi:

Atto n. del	Cat. Lavoro	Ditta	Imponibile	IVA	Totale
297 21.12.2017 R.G. n. 892	Opere edili	A.R. di Alessandrini Nello S.r.l. CIG: ZCA2146585	30.553,05	3.055,31	33.608,36
298 21.12.2017 R.G. n. 893	Copertura metallica	FERBAT S.r.l. Socio Unico CIG: ZCA214648A	20.316,23	2.031,62	22.347,85
299 21.12.2017 R.G. n. 894	Impianto termico	Idrotermica G.I. di Ilari Giampiero CIG: ZA42146610	19.822,01	1.982,20	21.804,21
TOTALE			70.691,29	7.069,13	77.760,42

VISTO il Q.T.E. di aggiudicazione come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

-	IMPORTO LAVORI:			
	o Copertura metallica - Imp. contrat.	euro	20.316,23	
	o Lavori edili - Imp. contrattuale	euro	30.553,05	
	o Impianto termico - Imp. contratt.	euro	19.822,01	
	Totale importo lavori	euro	70.691,29	euro 70.691,29
	(di cui euro 3.142,62 quali oneri per la			



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

sicurezza non soggetti a ribasso di gara)

-	SOMME A DISP.ne DELL'AMM.ne:		
o	IVA 10% su lavori	euro	7.069,13
o	Spese Tecniche		
	CNPAIA 4% ed IVA 22% compresi	euro	12.169,17
o	Ribasso di gara ed imprevisti	euro	5.070,41
	Totale somme a disp.ne	euro	24.308,71
		euro	24.308,71

TOTALE DI PROGETTO

euro 95.000,00

VERIFICATO che la ditta A.R. di Alessandrini Nello S.r.l., in data 08.03.2018, ha regolarmente sottoscritto unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, la scrittura privata il cui schema è stato approvato con determinazione n. 892/2018;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 09.04.2018;

VERIFICATO che gli stessi dovevano essere ultimati entro 60 giorni dalla data di consegna, salvo sospensioni e proroghe;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 07.06.2018, pertanto gli stessi sono stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data 31.07.2018 e consegnato in Comune in data 17.09.2018 prot. n. 12597, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili, raccolti in un unico fascicolo:

LAVORI EDILI

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori
- certificato di pagamento n. 1
- verbale consegna lavori
- certificato di ultimazione lavori
- relazione di accompagnamento al conto finale – unica per tutte le categorie di lavori
- certificato di regolare esecuzione

PRESO ATTO che dal certificato di regolare esecuzione redatto in data 31.07.2018 dal D.LL. Arch. Virgilio Labardi, si evince quanto segue:

CERTIFICA

che i lavori di: RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI PIANE DI MONTEGIORGIO (Lavori Edili) assunti dall'Impresa A.R. di **ALESSANDRINI NELLO S.r.l.**, con sede a Montefortino in via Santa Lucia n. 14, **sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.**

Che può essere pagato all'Impresa A.R. di **ALESSANDRINI NELLO S.r.l.**, con sede a Montefortino in via Santa Lucia n. 14, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di Euro 30.550,52 + I.V.A. salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto,omissis.....

DATO ATTO che:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- o dal 25.09.2018 al 05.10.2018 (Albo n. 1357), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, né tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 29/208 del 26.09.2018 (ns. prot. n. 13059/2018) emessa dalla ditta **A.R. DI ALESSANDRINI NELLO S.r.l.** per l'importo di **euro 30.550,52** oltre IVA 10% euro 3.055,05 per complessivi euro 33.605,57 relativa allo stato finale dei lavori in specie (CUP: E82H17000010004 – CIG: ZCA2146585);

PRESO ATTO che, durante il corso dei lavori è emersa la necessità, evidenziata dal D.LL. e condivisa dall'Amministrazione Comunale, di eseguire i sottoelencati lavori:

- spostamento di due porte al piano primo della palestra;
- realizzazione di alcune chiusure di vani in cartongesso,
- ripresa di pareti di piastrelle e di spallette di finestre;

VISTO il computo metrico redatto dal D.LL. dal quale risulta che per l'esecuzione dei lavori come sopra elencati la spesa ammonta ad euro 2.804,92 oltre IVA;

VISTO il certificato di regolare esecuzione lavori su fattura, redatto dal D.LL. in data 31.07.2018, dal quale si evince quanto segue:

che i lavori eseguiti dall'Impresa A.R. di ALESSANDRINI NELLO S.r.l., con sede a Montefortino in via Santa Lucia n. 14, (lo spostamento di due porte al piano primo della palestra, la realizzazione di alcune chiusure di vani in cartongesso, la ripresa di pareti di piastrelle e di spallette di finestre), **sono stati regolarmente eseguiti nei tempi previsti.**

Che può essere pagato all'Impresa A.R. di ALESSANDRINI NELLO S.r.l., a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su fattura, l'importo di Euro 2.577,72 + I.V.A. salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto:omissis.....

VERIFICATO che, all'importo del computo (lavori su fattura) è stato applicato lo stesso ribasso offerto dalla ditta in sede di affidamento dei lavori principali (rif. atto n. 892/2017);

VERIFICATO inoltre che, l'importo dei lavori su fattura trova copertura economica all'interno delle somme a disposizione del Q.T.E. di aggiudicazione sotto la voce *"Ribasso di gara ed imprevisti"*;

VISTA la fattura n. 30/2018 del 26.09.2018 (ns. prot. n. 13139/2018) emessa dalla ditta **A.R. DI ALESSANDRINI NELLO S.r.l.** per l'importo di **euro 2.577,72** oltre IVA 10% euro 257,77 per complessivi euro 2.835,49 relativa ai lavori su fattura (CUP: E82H17000010004 – CIG: ZDE25100F2);

VISTO il DURC online della ditta **A.R. DI ALESSANDRINI NELLO S.r.l.** numero protocollo INAIL_13485650 richiesto in data 17.10.2018 con scadenza validità 14.02.2019 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE – Lavori Edili

-	IMPORTO LAVORI:			
	o Copertura metallica - Imp. contrat.	euro	20.316,23	
	o Lavori edili – STATO FINALE	euro	30.550,52	
	o Impianto termico - Imp. contratt.	euro	19.822,01	
	Totale importo lavori	euro	70.688,76	euro 70.688,76
	(di cui euro 3.142,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)			
-	SOMME A DISP.ne DELL'AMM.ne:			
	o IVA 10% su lavori	euro	7.068,88	
	o Spese Tecniche			
	CNPAIA 4% ed IVA 22% compresi	euro	12.169,17	
	o Lavori edili su fattura IVA compr.	euro	2.835,49	
	o Ribasso di gara ed imprevisti	euro	2.237,70	
	Totale somme a disp.ne	euro	24.311,24	euro 24.311,24
	TOTALE DI PROGETTO			euro 95.000,00

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 dell'**11.06.2018** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 11.06.2018-30.11.2018."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di: *"Riqualificazione della Palestra Polifunzionale di Piane di Montegiorgio"* (CUP: E85H17000010004 – CIG: ZCA2146585):
LAVORI EDILI
 - libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - sommario del registro di contabilità
 - stato finale dei lavori
 - certificato di pagamento n. 1
 - verbale consegna lavori
 - certificato di ultimazione lavori
 - relazione di accompagnamento al conto finale – unica per tutte le categorie di lavori
 - certificato di regolare esecuzione

eseguiti dalla ditta **A.R. DI ALESSANDRINI NELLO S.r.l.** con sede a Montefortino – via Santa Lucia n. 14 (P.IVA: 00448690446) dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per **euro 30.550,52** al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** dalla relazione di accompagnamento al conto finale e dal certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori in data 31.07.2018, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida alla ditta **A.R. DI ALESSANDRINI NELLO S.r.l.**, a saldo di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 30.550,52** ed IVA 10% **euro 3.055,52** per complessivi **euro 33.605,57**;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che, durante il corso dei lavori è emersa la necessità, evidenziata dal D.LL. e condivisa dall'Amministrazione Comunale, di eseguire i sottoelencati lavori:
 - spostamento di due porte al piano primo della palestra;
 - realizzazione di alcune chiusure di vani in cartongesso;
 - ripresa di pareti di piastrelle e di spallette di finestre;

come quantificati nel computo metrico redatto dal D.LL. dal quale risulta che per l'esecuzione dei lavori come sopra elencati la spesa ammonta ad euro 2.804,92 oltre IVA;
- 5) **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione lavori su fattura, redatto dal D.LL. in data 31.07.2018, dal quale si evince che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti nei tempi previsti per l'importo di **euro 2.577,72** oltre IVA 10% euro 257,77 per complessivi euro 2.835,49;
- 6) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico allo stato finale, come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE – Lavori Edili

-	IMPORTO LAVORI:			
o	Copertura metallica - Imp. contrat.	euro	20.316,23	
o	Lavori edili – STATO FINALE	euro	30.550,52	
o	Impianto termico - Imp. contratt.	euro	19.822,01	
	Totale importo lavori	euro	70.688,76	euro 70.688,76
	(di cui euro 3.142,62 quali oneri per la			



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

sicurezza non soggetti a ribasso di gara)

- SOMME A DISP.ne DELL'AMM.ne:

o IVA 10% su lavori	euro	7.068,88	
o Spese Tecniche			
CNPAIA 4% ed IVA 22% compresi	euro	12.169,17	
o Lavori edili su fattura IVA compr.	euro	2.835,49	
o Ribasso di gara ed imprevisti	euro	2.237,70	
Totale somme a disp.ne	euro	24.311,24	euro 24.311,24

TOTALE DI PROGETTO

euro 95.000,00

- 7) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **A.R. DI ALESSANDRINI NELLO S.r.l.** la fattura n. 29/208 del 26.09.2018 (ns. prot. n. 13059/2018) per l'importo di **euro 30.550,52** oltre IVA 10% euro 3.055,05 per complessivi euro 33.605,57 relativa allo stato finale dei lavori in specie (CUP: E82H17000010004 – CIG: ZCA2146585);
- 8) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **A.R. DI ALESSANDRINI NELLO S.r.l.** la fattura n. 30/2018 del 26.09.2018 (ns. prot. n. 13139/2018) per l'importo di **euro 2.577,72** oltre IVA 10% euro 257,77 per complessivi euro 2.835,49 relativa ai lavori su fattura (CUP: E82H17000010004 – CIG: ZDE25100F2);
- 9) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 3.312,82** pari all'importo dell'IVA delle fatture come sopra liquidate;
- 10) **DI DARE ATTO** che la spesa necessaria ed afferente l'intervento in specie, pari a complessivi euro 95.000,00 per *"Copertura palestra piane e impianto di riscaldamento"* è prevista al Cap. 2786/R;
- 11) **DI INOLTARE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 12) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 29-11-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 29-11-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 08-06-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 08-06-2019 al 23-06-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1029 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI