



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 649

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 243 del 18-09-2018

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA STRADE
COMUNALI DI VIA RAFFAELLO E DI VIA SANTA SUSANNA. - APPROVAZIONE E
LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DITTA MACERATA ASFALTI S.R.L. DI
MORROVALLE (MC).**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di settembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. **62** del **27.04.2018**, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di *“Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali di via Raffaello e di via Santa Susanna”* **C.U.P. E87H18000360004** redatto dall'U.T.C. Servizio LL.PP. e Patrimonio per una spesa complessiva di euro **40.000,00** di cui euro 35.296,18 per lavori ed euro 4.703,82 per somme a disposizione;

VISTO il quadro tecnico economico di seguito riportato:

Q.T.E. DI PROGETTO

importo oneri sicurezza	€ 890,02
Importo lavori ribassabili	€ 34.406,16
Totale importo lavori:	€ 35.296,18

IVA 10%	€ 3.529,62
Incentivazione 2%	€ 705,92
Imprevisti e lavori a fattura	€ 468,28
Totale somme a disposizione:	€ 4.703,82

TOTALE INTERVENTO	€ 40.000,00
--------------------------	--------------------

RILEVATO che nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 62/2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- **DI DARE ATTO** inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **DI NOMINARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile Unico del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

VISTA la determinazione n. **130** del **12.05.2018** con la quale i lavori di *“Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali di via Raffaello e di via Santa Susanna”* **C.U.P. E87H18000360004 - C.I.G. Z21238AA1C** sono stati affidati alla ditta **MACERATA ASFALTI S.r.l.** con sede a Morrovalle, C.da Beltrovato (P.IVA: 01421510437), con il ribasso del 18,50% da applicare sull'importo dei lavori al netto delle spese per la sicurezza, come segue:

a – Importo lavori	euro	35.296,18
b – oneri sicurezza non soggetti a ribasso	euro	890,02
c – Importo soggetto a ribasso (a-b)	euro	34.406,16
d – Ribasso offerto 18,50% (c*18,50%)	euro	6.365,14



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

e – Importo al netto del ribasso (c-d)	euro	28.041,02
f – oneri sicurezza non soggetti a ribasso	euro	890,02
g – Importo di affiamento (e+f)	euro	28.931,04

ACCERTATO che a seguito dell'affidamento il quadro tecnico risulta essere così composto:

Q.T.E. DI AGGIUDICAZIONE

Importo lavori di affidamento	€ 28.931,04
(di cui euro 890,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	

IVA 10%	€ 2.893,10
Incentivazione 2%	€ 705,92
Imprevisti, lav. a fattura e ribasso di gara	€ 7.469,94
Totale somme a disposizione:	€ 11.068,96

TOTALE INTERVENTO	€ 40.000,00
--------------------------	--------------------

VERIFICATO che la ditta in data 02.07.2018 ha regolarmente sottoscritto, unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, la scrittura privata il cui schema è stato approvato con determinazione n. 352/2018);

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data **02.08.2018**, come da verbale redatto e firmato in pari data;

DATO ATTO che la spesa necessaria ed afferente l'intervento in specie è stata inclusa fra le spese d'investimento 2018 da finanziare con avanzo della gestione corrente con imputazione al **Cap. 2842/C** per l'importo di **euro 40.000,00**;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 03.08.2018, esecutiva come per legge, con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei *“Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali di via Raffaello e di via Santa Susanna”* C.U.P. E87H18000360004 - C.I.G. Z21238AA1C redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori, per il seguente nuovo quadro tecnico economico:

01_Strada comunale Santa Susanna	31.392,28
02_Strada comunale via Raffaello	10.918,75
Importo lavori	42.311,03
A detrarre oneri incidenza sicurezza	1.081,49
Importo soggetto a ribasso	41.229,54
Ribasso d'asta del 18,50%	7.627,46
Importo ribassato	33.602,07
A sommare incidenza della sicurezza	1.081,49
Importo netto di perizia	34.683,56



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Somme a disposizione:

I.V.A. (10 %)	3.468,35
Incentivazione	705,92
Economie	1.142,17
Totale somme a disposizione	5.316,44
Totale di progetto	40.000,00

VISTO l'atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto fra le parti ed approvato con la deliberazione della G.C. n. 105/2018, sopra richiamata;

VERIFICATO che i lavori dovevano essere ultimati entro 30 giorni dalla data di consegna, pertanto entro il 07.08.2018;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 07.08.2018, pertanto gli stessi sono stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data 09.08.2018, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 07.08.2018
- certificato di pagamento n. 1 del 09.08.2018
- verbale di consegna dei lavori
- avviso ai creditori
- relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione
- ordine di servizio n. 1 del 03.07.2018
- documentazione fotografica dei lavori eseguiti

PRESO ATTO che dalla relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto D.LL. in data 09.08.2018, si evince quanto segue:

CERTIFICA

- che**, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta **Macerata Asfalti S.r.l.** con sede a Morrovalle (MC), in c.da Beltrovato snc, Cod. Fiscale e P.IVA: 01421510437, sono stati regolarmente realizzati.
- che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il credito dell'impresa risulta essere così costituito:

Quadro tecnico economico finale

Importo totale lavori a misura	42.311,03
a detrarre importo relativo alla sicurezza	1.066,90
Sommano	41.244,13
A detrarre ribasso del 18,5000%	7.630,16
Al netto del ribasso	33.613,97
Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso	1.066,90
Totale	34.680,87
Somme a disposizione	
IVA 10%	3.468,09
Incentivazione 2%	705,92
Lavori a fattura	1.121,07
Economie	24,05
Totale somme a disposizione	5.319,13
Totale	40.000,00



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

DATO ATTO che:

- o dal 09.08.2018 al 19.08.2018 (Albo n. 1308), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, ne tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, con l'ordine di servizio n. 1 del 03.07.2018 è stata disposta in favore della ditta **MACERATA ASFALTI S.r.l.** l'esecuzione di alcune lavorazioni nello stesso specificate per un importo complessivo di euro 1.121,07 IVA 10% compresa;

VERIFICATO che tali lavori sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto dell'ordine di servizio n. 1/2018;

VISTA la fattura n. 26/10 del 29.08.2018 (ns. prot. n. 11840/2018) emessa dalla ditta **MACERATA ASFALTI S.r.l.** per l'importo di **euro 34.680,87** oltre IVA 10% euro 3.468,09 per complessivi euro 38.148,96 ad oggetto: *"Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali via Raffaello e via Santa Susanna – Stato finale"* CUP: E87H18000360004 – CIG: Z21238AA1C;

VISTA la fattura n. 27/10 del 29.08.2018 (ns. prot. n. 11841/2018) emessa dalla ditta **MACERATA ASFALTI S.r.l.** per l'importo di **euro 1.121,07** oltre IVA 10% euro 112,11 per complessivi euro 1.233,18 ad oggetto: *"Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali via Raffaello e via Santa Susanna – Ordine di servizio n. 1/2018"* CUP: E87H18000360004 – CIG: Z21238AAC1;

PRESO ATTO che l'importo della fattura n. 27/10/2018 è errato in quanto quello esatto, come risulta dall'ordine di servizio n. 1/2018, è di **euro 1.121,07 IVA 10%** compresa anziché 1.233,18, pertanto la ditta dovrà emettere specifica nota di credito di euro 112,11 (euro 101,92 oltre IVA 10% euro 10,19) a parziale storno della citata fattura;

VISTO il DURC online della ditta **MACERATA ASFALTI S.r.l.** di Morrovalle numero protocollo INPS_11365923 richiesto in data 10.07.2018 con scadenza validità 07.11.2018 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

VISTO il quadro tecnico finale di rendicontazione come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DI RENDICONTAZIONE

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo lavori di eseguiti (compresi euro 1.066,90 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		34.680,87



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Somme a disposizione:

IVA 10% su lavori	3.468,09
Incentivazione (2%)	705,92
Lavori su fattura IVA 10% compresa	1.121,07

Totale somme a disposizione	5.295,08	5.295,08
Sommano		39.975,95
ECONOMIE		24,05
Totale intervento		40.000,00

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 dell'**11.06.2018** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 11.06.2018-30.11.2018."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei *"Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali di via Raffaello e di via Santa Susanna"* C.U.P. E87H18000360004 - C.I.G. Z21238AA1C:
 - libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - sommario del registro di contabilità
 - stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 07.08.2018
 - certificato di pagamento n. 1 del 09.08.2018
 - verbale di consegna dei lavori



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- avviso ai creditori
- relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione
- documentazione fotografica dei lavori eseguiti

eseguiti dalla ditta **MACERATA ASFALTI S.r.l.** con sede a Morrovalle, C.da Beltrovato (P.IVA: 01421510437) quali risulta che la stessa ha eseguito lavori per **euro 34.680,87** al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati;

- 3) **DI APPROVARE** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori in data 09.08.2018 dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida alla ditta **MACERATA ASFALTI S.r.l.**, a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 34.680,87** ed IVA 10% **euro 3.468,09** per complessivi **euro 38.148,96**;
- 4) **DI APPROVARE** l'ordine di servizio n. 1 del 03.07.2018 emesso dal D.LL. e sottoscritto dalla ditta **MACERATA ASFALTI S.r.l.** con il quale è stata disposta in favore della ditta stessa l'esecuzione di alcune lavorazioni nello stesso specificate per un importo complessivo di euro 1.121,07 IVA 10% compresa;
- 5) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico inerente lo stato finale di rendicontazione dei lavori in specie come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DI RENDICONTAZIONE

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo lavori di eseguiti (compresi euro 1.066,90 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		34.680,87
Somme a disposizione:		
IVA 10% su lavori	3.468,09	
Incentivazione (2%)	705,92	
Lavori su fattura IVA 10% compresa	1.121,07	
Totale somme a disposizione	5.295,08	5.295,08
Sommano		39.975,95
ECONOMIE		24,05
Totale intervento		40.000,00

- 6) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **MACERATA ASFALTI S.r.l.** con sede a Morrovalle, C.da Beltrovato (P.IVA: 01421510437) la fattura n. 26/10 del 29.08.2018 (ns. prot. n. 11840/2018) per l'importo di **euro 34.680,87** oltre IVA 10% euro 3.468,09 per complessivi euro 38.148,96 ad oggetto: *"Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali via Raffaello e via Santa Susanna – Stato finale"* CUP: E87H18000360004 – CIG: Z21238AA1C;
- 7) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **MACERATA ASFALTI S.r.l.** con sede a Morrovalle, C.da Beltrovato (P.IVA: 01421510437) parzialmente la fattura n. 27/10 del 29.08.2018 (ns. prot. n. 11841/2018) per l'importo di **euro 1.019,15** oltre IVA 10% euro 101,92



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

per complessivi euro 1.121,07 ad oggetto: *“Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali via Raffaello e via Santa Susanna – Ordine di servizio n. 1/2018”* CUP: E87H18000360004 – CIG: Z21238AAC1;

- 8) **DI DARE ATTO** che la ditta **MACERATA ASFALTI S.r.l.** con sede a Morrovalle, C.da Beltrovato (P.IVA: 01421510437) dovrà emettere e trasmettere a questo Ente specifica nota per l'importo di euro 101,92 oltre IVA 10% euro 10,19 per complessivi euro 112,11 a parziale storno della fattura n. 27/10/2018 (ns. prot. n. 11841/2018), come sopra liquidata;
- 9) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 3.570,01** pari alla somma dell'importo dell'IVA delle fatture come liquidate ai precedenti punti 6) e 7);
- 10) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 705,92** relativa all'incentivazione della progettazione interna sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;
- 11) **DI DARE ATTO** che la copertura economica dell'intervento in specie è inclusa fra le spese d'investimento 2018 finanziata con avanzo della gestione corrente con imputazione al **Cap. 2842/C** per l'importo di **euro 40.000,00**;
- 12) **DI AUTORIZZARE** lo svincolo, dal rispettivo capitolo di imputazione, delle economie pari ad **euro 24,05** come risultanti dal Q.T.E. finale di rendicontazione;
- 13) **DI INOLTARE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 14) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 18-09-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 18-09-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 08-06-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 08-06-2019 al 23-06-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1022 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI