



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 144**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**N. 36 del 26-02-2019**

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRANSITABILITA' DELLE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI PIOGGE DEI GIORNI 3-4 SETTEMBRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI E FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURE.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di febbraio nei propri uffici.

---

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

## PREMESSO CHE:

- nei giorni 3 – 4 settembre 2018 si sono manifestate piogge con precipitazioni eccezionali che hanno interessato l'intera area appenninica e pedeappenninica della Regione con valori che, nel nostro territorio, sono aumentati del +32,4% rispetto alla media (valore ASSAM - meteo.regione.marche.it) manifestatesi con precipitazioni piovose particolarmente intense che hanno causato ingenti danni alla viabilità comunale sia urbana che extraurbana con disagi e pericoli per il pubblico transito;
- tale situazione ha provocato problemi alla circolazione legati al manifestarsi di buche, avvallamenti, smottamenti di terreno, inoltre l'eccessiva imbibizione delle massicciate hanno aumentato la plasticità del materiale costituente la carreggiata e la conseguente risalita della sottostante parte terrosa che sta creando difficoltà al transito veicolare e pericoli per la pubblica incolumità;
- la pavimentazione in basoli di arenaria di un tratto della via San Martino, interna al centro storico è stata completamente alzata e sconnessa, dalla pressione dell'acqua;
- tale situazione è stata accertata dal personale tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio LL.PP. e Patrimonio in vari sopralluoghi effettuati a partire dal 4 settembre 2018 dai quali è emersa la necessità di effettuare interventi su alcune strade comunali mirate a ricostituire la carreggiata stradale per garantire il pubblico transito e l'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità;

**DATO** atto che nell'immediato del sopralluogo sopra richiamato è stato redatto in data 04.09.2018 dal Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio apposito verbale trasmesso all'Amministrazione Comunale (rif. prot. n. 12181 del 07.09.2018) con il quale, fra l'altro, sono state individuate alcune ditte, tra le quali quella che utilizzerà anche i mezzi in dotazione del Comune, il tutto al fine di dare un'immediata risposta alle esigenze dettate dalla circolazione veicolare rurale e urbana;

**VISTO** il verbale di somma urgenza sopra richiamato redatto dal Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio in data 04.09.2018 (prot. n. 12181 del 07.09.2018), dal quale risulta quanto segue:  
".....omissis....."

**VISTO** che per la realizzazione dei lavori e per fornitura dei materiali sopra indicati sono state interpellate varie ditte della zona:

## DISPONE

1. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito degli eventi meteorici del 3 e 4 settembre 2018 come meglio specificati nell'allegato elenco prezzi e computo metrico estimativo, che presenta il seguente quadro tecnico economico:

Descrizione	euro
01_Strade comunali extraurbane	32.334,88
02_Strade Centro Storico	24.168,00
<b>Importo lavori</b>	<b>56.502,88</b>



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. (10 %)	5.650,29
Disotturazione tombini IVA compresa	1.200,00
Acquisto carburante autotrazione motolivellatrice	1.500,00
Imprevisti e lavori a fattura	2.146,83
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>10.497,12</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>67.000,00</b>

2. La esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.lo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e l'acquisto/fornitura dei materiali tramite ditte private;

## AFFIDARE

1. La fornitura del 19.13.001.001 misto granulometrico stabilizzato alla ditta **Merelli Cave Srl** con sede in Località Coldellaio, San Ginesio (MC) tramite la piattaforma MePA;
2. Il nolo dei mezzi e la manodopera alla ditta **Vita Simone & C. Sas** con sede in Montegiorgio, C.da Fonterimana n°28;
3. La fornitura di emulsione bituminosa a caldo per strato di base conforme alle caratteristiche tecniche della norma EN 13108-1-2006 (peso di riferimento Kg/mc = 1.300)
4. La fornitura di emulsione bituminosa a caldo per strato di base conforme alle caratteristiche tecniche della norma EN 13108-1-2006 - Tappeto 0/10
5. Fornitura di emulsione bituminosa a caldo per strato di base conforme alle caratteristiche tecniche della norma EN 13108-1-2006 (peso di riferimento Kg/mc = 1.300) alla ditta **Asfalti S.r.l.** di Grottazzolina, mediante trattativa privata in funzione della vicinanza dell'impianto di trattamento che garantisce l'immediato utilizzo del materiale a caldo e dei prezzi che sono comunque adeguati rispetto al mercato della zona;
6. La esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione in via San Martino alla ditta **VIOLONI S.r.l.** di Altidona;
7. la fornitura di gasolio per autotrazione alla ditta **IS Carburanti**, distributore di Montegiorgio, zona Piane di Monteverde, che ha offerto un prezzo litro migliorativo rispetto a quanto previsto nella piattaforma MePA per il nostro territorio;  
dando atto che, nei tempi previsti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 art.lo 163, l'allegata perizia giustificativa sarà trasmessa per l'approvazione da parte dell'organo comunale;  
.....omissis....."

**RICHIAMATO** l'art. lo 163 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede:

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.....”

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 235, **Reg. Gen. n. 634 del 07.09.2018** ad oggetto *“Ripristino condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali piogge dei giorni 3-4 settembre 2018. Somma urgenza: provvedimenti.”* con la quale, oltre ad approvare il verbale di somma urgenza in data 04.09.2018 (prot. n. 12181/2018), ha ordinato, in applicazione del sopra citato art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e previa indagine di mercato, l'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali precipitazioni meteorologiche del 3 e 4 settembre 2018, affidando la fornitura dei materiali necessari a ditte operanti nel settore come dettagliatamente specificato nel citato verbale;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale **n. 127 del 24.09.2018** ad oggetto *“Ripristino condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali piogge dei giorni 3-4 settembre 2018. Approvazione verbale di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. n. 50/2016: provvedimenti”* con la quale si è provveduto:

- **AD APPROVARE** il verbale di somma urgenza in data 04.09.2018 prot. n. 12181/2018, redatto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici già approvato con Determinazione n. 235 del 07.09.2017 (Reg. Gen. n. 634/2018), depositato presso il relativo ufficio, allegato in copia alla presente, relativo all'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche del 3 e 4 settembre 2018 meglio dettagliate nel citato verbale;
- **AD APPROVARE** gli elaborati di seguito elencati redatti dal Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio in data 04.09.2018, che prevede la sotto indicata spesa:
  - Elenco prezzi
  - Computo metrico estimativo
  - Quadro tecnico economico
  - Documentazione fotografica



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Descrizione	euro
01_Strade comunali extraurbane	32.334,88
02_Strade Centro Storico	24.168,00
<b>Importo lavori</b>	<b>56.502,88</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. (10 %)	5.650,29
Disotturazione tombini IVA compresa	1.200,00
Acquisto carburante autotrazione motolivellatrice	1.500,00
Imprevisti e lavori a fattura	2.146,83
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>10.497,12</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>67.000,00</b>

- **A CONDIVIDERE e RICONOSCERE** le motivazioni urgenti e straordinarie, per l'eccezionalità e imprevedibilità della situazione di emergenza verificatasi, che hanno reso necessaria e improrogabile l'esecuzione dei lavori in premessa indicati mediante le forniture specificate nel verbale e la prestazione di manodopera a carico del personale esterno dipendente di questo Comune, per una spesa complessiva di euro 67.000,00 IVA di legge inclusa;
- **A DARE ATTO:**
  - della congruità degli importi di spesa come previsti negli elaborati sopra indicati;
  - della sussistenza dello stato di calamità e conseguentemente della necessità ed urgenza di effettuare le sopra descritte forniture ed eseguire i successivi lavori, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche del 3 e 4 settembre 2018;
  - che qualunque indugio avrebbe potuto comportare il protrarsi del potenziale pericolo per la incolumità pubblica e privata;
  - che le ditte per le forniture riportate nel verbale di somma urgenza sono state individuate attingendo dalla piattaforma Me.Pa. e/o a seguito di indagine di mercato fra ditte operanti nel settore;
  - in sede di assegnazione delle forniture in questione connesse al presente provvedimento è stata verificata la regolarità contributiva;
  - che l'affidamento dei lavori è stato effettuato nel rispetto dell'art.10 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
  - tutte le ditte individuate ed indicate nel verbale di somma urgenza, si sono dichiarate immediatamente disponibili ad eseguire le forniture di cui al citato verbale di Somma Urgenza;
- **A DARE ALTRESI' ATTO** che gli attuali stanziamenti di bilancio non presentano la capienza necessaria per garantire l'impegno di spesa e la conseguente liquidazione delle forniture come sopra affidate e che, conseguentemente, dovranno essere attivate le procedure previste dall'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, non essendo possibile provvedere con un impegno di spesa assunto ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- **AD INDIVIDUARE**, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, nel Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio di questo Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento inerente e conseguente l'adozione del prese atto;

**ACCERTATO** che per quanto concerne l'esecuzione dei lavori presso via San Martino:

1. l'impresa Violoni Srl di Altidona ha provveduto alla completa demolizione della pavimentazione in arenaria, alla rimozione del sottostante strato di allettamento costituito da materiale arido (rena);
2. a seguito di ciò è stata accertata l'anomala situazione in cui si trova la soletta in calcestruzzo che ricopre tutto il tratto stradale in oggetto;
3. l'anomalia è costituita dal fatto che la soletta in cls è "galleggiante", infatti, lo strato sottostante di terreno o materiale arido di allettamento, è stato completamente dilavato mentre la soletta stessa, ha causa della pressione dell'acqua sottostante ha subito sollecitazioni verticali con conseguenti diffuse lesioni;
4. si è provveduto a effettuare un'indagine dello stato di conservazione della condotta fognaria tramite telecamera, che ha rilevato la presenza di otturazione dovuta a colata di cemento, oltre che la presenza di un pozzetto con due tubazioni di arrivo in PVC del diametro di cm 315 e una sola tubazione in partenza del diametro di cm 315, pertanto in caso di forti piogge, la condotta va in pressione tanto che la griglia superiore del pozzetto è alzata.
5. Tale pozzetto inoltre non è correttamente sigillato e presenta un foro, di notevoli dimensioni che permette una notevole infiltrazione di acqua nella parte sottostante la soletta.

**PRESO ATTO** che tale situazione ha imposto valutazioni tecniche ed economiche e la conseguente assunzione di decisioni in merito al proseguimento dei lavori.

**ACCERTATO** che, dopo sopralluoghi, valutazioni ed ispezioni eseguite anche con il supporto dei Tecnici del Tennacola Spa, in qualità di Gestore della rete fognaria, si è ritenuto necessario predisporre una perizia tecnica e di variante che prevedesse il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Potenziamento della fognatura in via San Martino, in considerazione che, allo stato attuale, per il tratto di strada interessato dai lavori di somma urgenza, si è provveduto alla completa demolizione della pavimentazione in basoli, evidenziando una situazione di marcato degrado della sottostante soletta e della relativa fognatura;
2. Integrazione della fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente e delle conseguenti ore di nolo dei mezzi e della manodopera, in quanto la situazione delle strade comunali impone una messa in sicurezza per consentire il ripristino delle normali condizioni di transitabilità.

**RILEVATO** che, in relazione a quanto sopra, è stata redatta la perizia di variante tecnica e suppletiva che prevede la realizzazione di maggiori e diverse lavorazioni e che comunque:

- è nell'esclusivo interesse dell'amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera sotto il profilo funzionale;
- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione dell'iniziale perizia giustificativa, inoltre la modifica non altera la natura generale del contratto;
- In tale casistica rientrano i seguenti interventi:
  - i. esecuzione dei lavori attinenti il potenziamento della rete fognaria a seguito della verifica dell'esistenza di soletta in cls "galleggiante" in quanto lo strato sottostante di terreno o materiale arido di allettamento è stato completamente dilavato mentre la soletta stessa, a causa della pressione dell'acqua sottostante, ha subito sollecitazioni verticali con conseguenti diffuse lesioni;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- ii. proseguimento ed estensione lavori di sistemazione delle strade comunali dilavate dagli eventi meteorici che presentano una situazione di pericolo per la transitabilità;

**RILEVATO** che tali cause non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori.

**VISTO** l'art. **Art. 106.** (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, **comma 1 lettere b) e c):**

**Comma 1.** *Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

a) *...omissis...*

b) *per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*

2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

c) *ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

**VISTO** l'art. **Art. 106.** (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, **comma 7:**

**Comma 7.** *Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.*

**RILEVATO** che la perizia suppletiva prevede la realizzazione dei seguenti interventi aggiuntivi:

a. Strade comunali extraurbane

i. Aumento della quantità del misto granulometrico frantumato meccanicamente

ii. Aumento delle ore per il nolo dei mezzi d'opera

b. Strada centro storico

i. Demolizione di soletta armata

ii. Scavo a sezione obbligata per realizzazione fognatura

iii. Realizzazione fognatura di smaltimento delle acque meteoriche



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 26.10.2018 ad oggetto "Ripristino condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali piogge dei giorni 3-4 settembre 2018. Approvazione verbale di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione perizia giustificativa suppletiva" redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori, con la quale sono stati approvati gli atti tecnico-economici, comprendente:

- Relazione tecnica;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Computo incidenza oneri della sicurezza;
- Quadro di raffronto;
- Planimetria d'intervento;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

che prevedono il seguente quadro tecnico economico:

Descrizione	Importo	Importo totale
01_ Strade comunali extraurbane	41.077,46	
02_ Strade Centro Storico	44.737,42	
Totale lavori a misura	<b>85.814,88</b>	

## Suddivisione per categoria

Categoria 01_ Strade Comunali extraurbane		
Acquisto misto granulometrico	22.044,30	
A detrarre ribasso offerto	1.469,62	
Importo netto	20.574,68	
I.V.A. 22%	4.526,42	
<b>Totale fornitura</b>	<b>25.101,10</b>	<b>25.101,10</b>
Lavori a misura		
Lavori a misura	19.033,16	
A detrarre incidenza spese della sicurezza incluse nei prezzi	380,66	
Importo soggetto a ribasso	18.652,50	
A detrarre ribasso del 20%	3.730,50	
Importo netto	14.922,00	
Importo incidenza spese della sicurezza	380,66	
Totale categoria 01_ Strade Comunali extraurbane	15.302,66	
I.V.A. 10%	1.530,26	
<b>Totale categoria 01_ Strade Comunali extraurbane IVA comp.</b>	<b>16.832,92</b>	<b>16.832,92</b>
Categoria 02_ Strade Centro storico		
Lavori a misura	44.737,42	
A detrarre incidenza spese della sicurezza incluse nei prezzi	1.304,41	
Importo soggetto a ribasso	43.433,01	
A detrarre ribasso del 20 %	8.686,60	



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Importo netto	34.746,41	
Importo incidenza spese della sicurezza	1.304,41	
Totale Categoria 02_ Strade Centro storico	36.050,82	
I.V.A. 10%	3.605,08	
<b>Totale categoria 02_ Strade Centro storico IVA comp.</b>	<b>39.655,90</b>	<b>39.655,90</b>
<b>Totale lavori a misura al netto del ribasso d'asta</b>		<b>81.589,92</b>
<b>Somme a disposizione:</b>		
I.V.A. (10 %)	9.661,76	
Disotturazione tombini I.V.A. compresa	2.000,00	
Imprevisti e lavori a fattura	1.410,08	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>13.071,84</b>	<b>3.410,08</b>
<b>Totale di perizia</b>		<b>85.000,00</b>

## DATO ATTO che:

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;
- le modifiche esposte nella perizia suppletiva giustificativa sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

## ACCERTATO CHE:

- la maggiore spesa derivante dalla perizia giustificativa suppletiva, ed ammontante ad euro 18.000,00 è prevista al Cap. 2842/C del PEG 2018 approvato con atto di G.C. n. 148 del 26.10.2018;
- la variante alla perizia giustificativa ha lo scopo di migliorare la realizzazione e la funzionalità del progetto approvato, apportando alcune modifiche alle previsioni iniziali che, nella sostanza, non ne alterano le caratteristiche generali;

## RILEVATO inoltre che:

- la presente variante suppletiva alla perizia giustificativa di cui all'art. 163 del D.leg.vo 50/2016 è stata redatta nel rispetto dell'art. 106 c. 1 lett. e c) del D.leg.vo 18/05/2016, n° 50 in quanto:
  - la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.
  - la modifica non altera la natura generale del contratto;
- la presente variante suppletiva alla perizia giustificativa di cui all'art. 163 del D.leg.vo 50/2016 è stata redatta nel rispetto dell'art. 106 c. 7 del D.leg.vo 18/05/2016, n° 50 in quanto l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

**RILEVATO** che il progetto esecutivo come sopra costituito, è stato redatto ai sensi e nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTO** il già citato verbale di somma urgenza prot. n. 12181 del 07.09.2018;

**VISTO** il verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto e firmato dalle parti in data **1 ottobre 2018** per permettere le necessarie valutazioni tecniche ed economiche conseguenti l'accertamento dell'anomala situazione in cui si trova lo strato sottostante il manto stradale;

**VISTO** il verbale di ripresa dei lavori n. 1 redatto e firmato dalle parti in data **5 novembre 2018**, che dispone come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 12 dicembre 2018;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori, redatto e firmato dalle parti in data **12 dicembre 2018** dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in pari data ed entro il termine contrattualmente previsto;

**VISTO** lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data 28 dicembre 2018 e costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità n.1;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 12.12.2018;
- Documentazione fotografica;
- Verbale di somma urgenza;
- Verbale di sospensione lavori;
- Verbale di ripresa lavori;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Avviso ai creditori;
- Relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

**RILEVATO** che, dallo stato finale si evince che:

- a** la ditta **Merelli Cave srl**, con sede in Località Coldellaio – 62026 San Ginesio (MC) ha eseguito la fornitura di stabilizzato per **euro 20.574,68** al netto del ribasso d'asta e dell'iva 22%;
- b** la ditta **Vita Simone & C. Sas**, con sede in Via Fonterimana n. 28 – 63833 Montegiorgio (FM) ha eseguito lavori pari ad **euro 15.158,92** oltre IVA 10%, compresi gli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d'asta;
- c** la ditta **Violoni srl**, con sede in Largo Adriatico n. 19 – 63824 Altidona (FM) ha eseguito lavori pari ad **euro 36.050,82** oltre IVA 10%, compresi gli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d'asta;

**PRESO ATTO** che, con la relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione datata 28.12.2018, i DD.LL. certificano quanto segue:

1. **che**, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalle ditte:
  - a Vita Simone & C. Sas**, con sede in Via Fonterimana n. 28 – 63833 Montegiorgio (FM)
  - b Violoni srl**, con sede in Largo Adriatico n. 19 – 63824 Altidona (FM);

sono stati regolarmente realizzati;

- c Merelli Cave srl**, con sede in Località Coldellaio – 62026 San Ginesio (MC)

per quanto concerne la fornitura di misto granulometrico stabilizzato è stata regolarmente eseguita;

2. **che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il credito delle imprese risulta essere così costituito:



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## Quantificazione credito delle imprese

Categoria 01_ Strade Comunali extraurbane		
01_a_Acquisto misto granulometrico	22.044,30	
A detrarre ribasso offerto del 6,67%	1.469,62	
Importo netto	20.574,68	
I.V.A. 22%	4.526,42	
<b>Totale fornitura</b>	<b>25.101,10</b>	<b>25.101,10</b>
01_b_Lavori a misura	18.854,38	
A detrarre incidenza spese della sicurezza incluse nei prezzi	377,07	
Importo soggetto a ribasso	18.477,31	
A detrarre ribasso del 20%	3.695,46	
Importo netto	14.781,85	
Importo incidenza spese della sicurezza	377,07	
Totale categoria 01_ Strade Comunali extraurbane	15.158,92	
I.V.A. 10%	1.515,89	
<b>Totale categoria 01_ Strade Comunali extraurbane IVA compresa</b>	<b>16.678,81</b>	<b>16.678,81</b>
Categoria 02_ Strade Centro storico		
Lavori a misura	44.737,42	
A detrarre incidenza spese della sicurezza incluse nei prezzi	1.304,41	
Importo soggetto a ribasso	43.433,01	
A detrarre ribasso del 20 %	8.686,60	
Importo netto	34.746,41	
Importo incidenza spese della sicurezza	1.304,41	
Totale Categoria 02_ Strade Centro storico	36.050,82	
I.V.A. 10%	3.605,08	
<b>Totale categoria 02_ Strade Centro storico IVA compresa</b>	<b>39.655,90</b>	<b>39.655,90</b>
<b>Totale lavori a misura, noli e forniture al netto dei ribassi offerti</b>		<b>81.435,82</b>
3. <b>che</b> , in relazione alle risultanze dello stato finale, il quadro tecnico economico dell'intervento risulta essere così costituito:		
<b>Totale lavori a misura, noli e forniture al netto dei ribassi offerti</b>		<b>81.435,82</b>
Somme a disposizione:		
Disotturazione tombini I.V.A. compresa	2.000,00	
Imprevisti e lavori a fattura	1.564,18	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>3.564,18</b>	<b>3.564,18</b>
<b>Totale</b>		<b>85.000,00</b>

### DATO ATTO che:

- dal 21.12.2018 al 31.12.2018 (Albo n. 1530), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio l'avviso ai creditori, e che entro il termine indicato nello stesso non risultano pervenute a questo Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, di aree o stabili, e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, ne tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- non risulta a questo Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dalla ditta **Merelli Cave srl**, con sede in Località Coldellaio – 62026 San Ginesio (MC) – P.IVA 01933770438:

- la fattura n. 75/C del 29.09.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 04.10.2018 al n. 13462 emessa dalla ditta **Merelli Cave srl** dell'importo complessivo di **euro 21.688,18** di cui euro 17.777,20 per fornitura ed euro 3.910,98 per IVA al 22% ad oggetto *“Fornitura breccia da cava”* relativa all'ordine MePa n. 4470553 del 11.09.2018 con relativo codice **C.I.G.: Z1B24DF4E1**;
- la fattura n. 80/C del 31.10.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 06.11.2018 al n. 14995 emessa dalla ditta **Merelli Cave srl** dell'importo complessivo di **euro 3.412,93** di cui euro 2.797,48 per fornitura ed euro 615,45 per IVA al 22% ad oggetto *“Fornitura breccia da cava”* relativa all'ordine MePa n. 4568678 del 31.10.2018 con relativo codice **C.I.G.: ZD52592DC8**;

**VISTO** il DURC On Line prot. INAIL\_15211269 del 19.02.2019 con scadenza validità il 19.06.2019 della ditta **Merelli Cave srl**, con sede in Località Coldellaio – 62026 San Ginesio (MC) – P.IVA 01933770438, il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL;

**VISTA** la fattura n. 1/19 del 28.01.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 30.01.2019 al n. 1436 emessa dalla ditta **Violoni srl**, con sede in Largo Adriatico n. 19 – 63824 Altidona (FM) – (P. IVA 01713390449) dell'importo complessivo di **euro 39.655,90** di cui euro 36.050,82 per lavori ed euro 3.605,08 per IVA al 10% ad oggetto *“Lavori di ripristino condizioni di sicurezza della pavimentazione di Via San Martino a seguito di eccezionali piogge del 3-4 settembre 2018 (CUP: EB7H18000990004 - C.I.G.: Z0824E6279)*;

**VISTO** il DURC On Line prot. INAIL\_13821050 del 08.11.2018 con scadenza validità il 08.03.2019 della ditta **Violoni srl**, con sede in Largo Adriatico n. 19 – 63824 Altidona (FM) – (P. IVA 01713390449), il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

**ATTESO CHE** la spesa complessiva di **euro 64.757,01** relativa ai lavori e fornitura in oggetto, viene finanziata con imputazione al Cap. 2842/R del PEG 2019/gestione residui, il cui impegno è stato assunto con deliberazione di G.C. n. 127 del 24.09.2018;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Sindaco **n. 9 del 01.12.2018** ad oggetto: *“Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di*



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

posizione e di risultato per il periodo 01.12.2018 – 31.05.2019.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

**RAVVISATA**, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

**RICONOSCIUTA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

## DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli elaborati tecnico contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di "*Ripristino condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali piogge dei giorni 3-4 settembre 2018.*" (CUP: **EB7H18000990004**) dalla direzione dei lavori in data 28 dicembre 2018 e di seguito elencati:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità n.1;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 12.12.2018;
  - Documentazione fotografica;
  - Verbale di somma urgenza;
  - Verbale di sospensione lavori;
  - Verbale di ripresa lavori;
  - Certificato di ultimazione lavori;
  - Avviso ai creditori;
  - Relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione;dai quali risulta che:
  - a) la ditta **Merelli Cave srl**, con sede in Località Coldellaio – 62026 San Ginesio (MC) ha eseguito la fornitura di stabilizzato per **euro 20.574,68** al netto del ribasso d'asta e dell'iva 22%;
  - b) la ditta **Vita Simone & C. Sas**, con sede in Via Fonterimana n. 28 – 63833 Montegiorgio (FM) ha eseguito lavori pari ad **euro 15.158,92** oltre IVA 10%, compresi gli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d'asta;
  - c) la ditta **Violoni srl**, con sede in Largo Adriatico n. 19 – 63824 Altidona (FM) ha eseguito lavori pari ad **euro 36.050,82** oltre IVA 10%, compresi gli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d'asta;
- 3) **DI APPROVARE** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori in data 28 dicembre 2018 dai quali risulta che i lavori e le forniture sono stati regolarmente eseguiti e liquida:
  - a) alla ditta **Merelli Cave srl**, con sede in Località Coldellaio – 62026 San Ginesio (MC), a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per la fornitura di stabilizzato per l'importo netto di **euro 20.574,68** ed iva 22% euro 4.526,43 per complessivi euro 25.101,11;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- b** alla ditta **Vita Simone & C. Sas**, con sede in Via Fonterimana n. 28 – 63833 Montegiorgio (FM), a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per i lavori eseguiti per l'importo netto di **euro 15.158,92** ed iva 10% euro 1.515,89 per complessivi euro 16.678,81;
- c** alla ditta **Violoni srl**, con sede in Largo Adriatico n. 19 – 63824 Altidona (FM), a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per i lavori eseguiti per l'importo netto di **euro 36.050,82** ed iva 10% euro 3.605,08 per complessivi euro 39.655,90;
- 4) DI APPROVARE** il quadro tecnico economico relativo allo stato finale dei lavori in specie come sotto riportato:

Descrizione	Importo	Importo totale
01_Strade comunali extraurbane	41.077,46	
02_Strade Centro Storico	44.737,42	
Totale lavori a misura	<b>85.814,88</b>	
<b>Suddivisione per categoria</b>		
<b>Categoria 01_Strade Comunali extraurbane</b>		
Acquisto misto granulometrico	22.044,30	
A detrarre ribasso offerto	1.469,62	
Importo netto	20.574,68	
I.V.A. 22%	4.526,42	
<b>Totale fornitura</b>	<b>25.101,10</b>	<b>25.101,10</b>
Lavori a misura	19.033,16	
A detrarre incidenza spese della sicurezza incluse nei prezzi	380,66	
Importo soggetto a ribasso	18.652,50	
A detrarre ribasso del 20%	3.730,50	
Importo netto	14.922,00	
Importo incidenza spese della sicurezza	380,66	
Totale categoria 01_Strade Comunali extraurbane	15.302,66	
I.V.A. 10%	1.530,26	
<b>Totale categoria 01_Strade Comunali extraurbane IVA comp.</b>	<b>16.832,92</b>	<b>16.832,92</b>
<b>Categoria 02_Strade Centro storico</b>		
Lavori a misura	44.737,42	
A detrarre incidenza spese della sicurezza incluse nei prezzi	1.304,41	
Importo soggetto a ribasso	43.433,01	
A detrarre ribasso del 20 %	8.686,60	
Importo netto	34.746,41	
Importo incidenza spese della sicurezza	1.304,41	
Totale Categoria 02_Strade Centro storico	36.050,82	
I.V.A. 10%	3.605,08	
<b>Totale categoria 02_Strade Centro storico IVA comp.</b>	<b>39.655,90</b>	<b>39.655,90</b>
<b>Totale lavori a misura al netto del ribasso d'asta</b>		<b>81.589,92</b>



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	9.661,76	
Disotturazione tombini I.V.A. compresa	2.000,00	
Imprevisti e lavori a fattura	1.410,08	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>13.071,84</b>	<b>3.410,08</b>
	<b>Totale di perizia</b>	<b>85.000,00</b>

- 5) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato le seguenti fatture:
- la fattura n. 75/C del 29.09.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 04.10.2018 al n. 13462 emessa dalla ditta **Merelli Cave srl**, con sede in Località Coldellaio – 62026 San Ginesio (MC) – P.IVA 01933770438, dell'importo pari all'imponibile di **euro 17.777,20** per fornitura ad oggetto "*Fornitura breccia da cava*" relativa all'ordine MePa n. 4470553 del 11.09.2018 con relativo codice **C.I.G.: Z1B24DF4E1**;
  - la fattura n. 80/C del 31.10.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 06.11.2018 al n. 14995 emessa dalla ditta **Merelli Cave srl**, con sede in Località Coldellaio – 62026 San Ginesio (MC) – P.IVA 01933770438, dell'importo pari all'imponibile di **euro 2.797,48** per fornitura ad oggetto "*Fornitura breccia da cava*" relativa all'ordine MePa n. 4568678 del 31.10.2018 con relativo codice **C.I.G.: ZD52592DC8**;
  - la fattura n. 1/19 del 28.01.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 30.01.2019 al n. 1436 emessa dalla ditta **Violoni srl**, con sede in Largo Adriatico n. 19 – 63824 Altidona (FM) – (P. IVA 01713390449) dell'importo pari all'imponibile di **euro 36.050,82** per lavori ad oggetto "*Lavori di ripristino condizioni di sicurezza della pavimentazione di Via San Martino a seguito di eccezionali piogge del 3-4 settembre 2018 (CUP: EB7H18000990004 - C.I.G.: Z0824E6279)*";
- 6) **DI PAGARE** ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/20144, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 8.131,51** pari all'importo dell'IVA delle fatture di cui al precedente punto 5);
- 7) **DI DARE ATTO CHE** la spesa complessiva di **euro 64.757,01** relativa ai lavori e fornitura in oggetto, viene finanziata con OOUU ed avanzo di gestione corrente tramite imputazione al Cap. 2842/R del PEG 2019/gestione residui, il cui impegno è stato assunto con deliberazione di G.C. n. 127 del 24.09.2018;
- 8) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
- 9) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.
- 11) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Montegiorgio, li 26.02.2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to FEDERICA DILUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## **Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 26-02-2019

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 26-02-2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

### **VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:**

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 06-03-2019

**Il Segretario Comunale**  
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 06-03-2019 al 21-03-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

**Il Segretario Comunale**  
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
Geom. MAURIZIO LUCHETTI