



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 312**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**N. 76 del 19-05-2020**

**OGGETTO: SISTEMAZIONE CARREGGIATA PER PREDISPOSIZIONE BITUMATURA STRADA  
COMUNALE "QUERCIARI" - UTILIZZO ECONOMIE. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  
STATO FINALE LAVORI DITTA ANTONELLI ANGELO DI MAGLIANO DI TENNA.**

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di maggio nei propri uffici.

---

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 13.04.2018 e n. 67 del 10.05.2018, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciari” (CUP: E87H18000310004 – CIG: 74811475CD), per una spesa complessiva di **euro 75.000,00** di cui **euro 66.870,00 per lavori a misura** (compresi euro 1.635,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed **euro 8.130,00 per somme a disposizione**;

**VISTO** il quadro tecnico economico di progetto sotto riportato:

QTE DI PROGETTO	
Importo lavori ribassabili	€ 65.234,66
importo oneri sicurezza	€ 1.635,34
<b>Importo lavori</b>	<b>€ 66.870,00</b>
IVA 10%	€ 6.687,00
Incentivazione 2%	€ 1.337,40
Contributo A.N.A.C. stazione appaltante	€ 30,00
Imprevisti e lavori a fattura	€ 75,60
<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€ 8.130,00</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 75.000,00</b>

**DATO ATTO** che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento ammontante ad **euro 75.000,00** è imputata al Cap. **2842/C** del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018, corrispondente al Cap. **553/E**, finanziato mediante mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n. 6045216 (d.c.c. n. 15 del 25.04.2018 – Var. n. 2/2018);

**RILEVATO** che, con la citata deliberazione (rif. G.C. n. 67 del 10.05.2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- **DI NOMINARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 160 del 04.06.2018 (Reg. Gen. n. 423/2018) con la quale è stato fra l'altro disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo denominato



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

“*lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciari*. CUP: E87H18000310004 – CIG 74811475CD”, approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 51 del 13.04.2018 e n. 67 del 10.05.2018;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 186 del 28.06.2018 con la quale i “*Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale querciari* (CUP: E87H18000310004 CIG: 74811475CD) sono stati affidati alla ditta **GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL** con sede a Isola del Gran Sasso (TE) – via Salita del Torrione n. 5 (P.IVA 01731880678) per il ribasso percentuale offerto pari al **28,263%** (diconsi *ventottovirgoladuecentosessantatre*) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 48.432,73** (diconsi euro *quarantottomilaquattrocentotrentadue//73*) risultante dal calcolo come di seguito riportato:

Descrizione	Euro
A - Importo lavori a misura soggetto a ribasso di gara	65.234,66
<b>B - Ribasso offerto (%)</b>	<b>28,263/100</b>
C - Importo ribasso offerto (A*B)	18.437,27
D - Importo al netto del ribasso (A-C)	46.797,39
E - Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara	1.635,34
<b>F - PREZZO OFFERTO (D+E)</b>	<b>48.432,73</b>

**VISTO** il quadro tecnico economico di aggiudicazione:

## QTE DI AGGIUDICAZIONE

Importo lavori ribassati (ribasso 28,263%)	€ 46.797,39
importo oneri sicurezza non ribassabili	€ 1.635,34
<b>Importo lavori contrattuali</b>	<b>€ 48.432,73</b>

IVA 10%	€ 4.843,27
Incentivazione 2%	€ 1.337,40
Contributo A.N.A.C. stazione appaltante	€ 30,00
Imprevisti e lavori a fattura	€ 75,60
ribasso compresa iva 10%	€ 20.281,00
<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€ 26.567,27</b>



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 75.000,00</b>
--------------------------	--------------------

**ACCERTATO** che, dal Q.T.E. sopra riportato, si rileva la disponibilità della somma di euro 20.281,00 derivante dal ribasso d'asta;

**RILEVATO** che:

- dalla data di redazione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo (aprile 2018) ad oggi, le condizioni della carreggiata della strada comunale, già dissestate dalle nevicate di marzo 2018, sono andate progressivamente peggiorando, fino a essere state definitivamente pregiudicate con le forti piogge che hanno interessato il territorio comunale nello scorso settembre 2018;
- il progetto originario, così come appaltato, teneva conto di una situazione che permetteva la realizzazione dell'intervento progettato che prevedeva la "riqualificazione e risanamento della pavimentazione stradale con manto bitumato";
- allo stato attuale, il manto bitumato, costituito da depolverizzazione a freddo ("surface dressing"), è stato completamente divelto sia dall'acqua di ruscellamento, che dai successivi interventi di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di transitabilità stradale;
- allo stato attuale la strada non presenta più il fondo bitumato, di conseguenza si rileva la necessità di approntare una preventiva lavorazione della carreggiata, consistente nel ricarico con misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70 (stabilizzato), per il ripristino delle quote, delle livellette e del livellamento della stessa.
- tale lavorazione allo stato attuale è necessaria, mentre non era dovuta al momento della redazione del progetto e dell'espletamento della gara in quanto la situazione è mutata successivamente.

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 13.11.2018, con la quale, a seguito di quanto sopra rilevato, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "Sistemazione carreggiata per predisposizione bitumatura della carreggiata strada comunale Querciari – Utilizzo economie" **C.U.P. E87H18000310004** redatto dall'U.T.C. Sez. LL.PP. e Patrimonio in data 08.11.2018 per una spesa complessiva di **euro 12.000,00** di cui euro 9.435,20 per lavori ed euro 2.564,80 per somme a disposizione;

**VISTO** il Q.T.E. di seguito riportato:

<b>QTE PROGETTO UTILIZZO ECONOMIE</b>	
<b>Importo lavori</b> (di cui € 191,65 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	<b>€ 9.435,20</b>
IVA 22%	€ 2.075,74
Incentivazione 2%	€ 188,70



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Imprevisti e lavori a fattura	€ 300,36
<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€ 2.564,80</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 12.000,00</b>
--------------------------	--------------------

**RILEVATO** che nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 159/2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- **DI DARE ATTO** inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che l'importo dei lavori risulta così composto:

- euro 4.320,00 per fornitura di fondazione stradale;
- euro 5.115,20 per lavori di sistemazione carreggiata;

**ACCERTATO** che si è provveduto ad effettuare affidamenti separati a ditte specializzate per il rispettivo settore,

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 346 del 20.12.2018 (Reg. Gen. n. 947/2018) con la quale è stata affidata alla ditta Merelli Cave S.r.l. di San Ginesio, la fornitura di ghiaia per l'importo di euro 4.032,00 oltre IVA 22% euro 887,04 per complessivi euro 4.919,04;

**VISTA** la nota della Cassa DD.PP. prot. n. 2008551/19 del 29.01.2019 (ns. prot. n. 1577/2019) con la quale comunica l'avvenuta autorizzazione per il diverso utilizzo del prestito pos. n. 6045216 00 per "Manutenzione straordinaria – Strade comunali bitumatura strada comunale "Querciari" per euro 12.000,00;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. **32 del 19.02.2019** ad oggetto: "*Lavori di sistemazione carreggiata per predisposizione bitumatura strada comunale "Querciari" – Utilizzo economie*" (**CUP: E87H18001610004 – CIG: ZF226784A1**), con la quale è stato disposto, tra l'altro:

- **DI AFFIDARE**, per quanto in premessa esposto e motivato ed ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **ANTONELLI COSTRUZIONI S.r.l.** di Magliano di Tenna (FM) (P.IVA 02194960445) i: "*Lavori di sistemazione carreggiata per predisposizione bitumatura strada comunale "Querciari" – Utilizzo economie*" (**CUP: E87H18001610004 – CIG: ZF226784A1**), per l'importo di **euro 4.977,34** oltre IVA 10% **euro 497,73** per complessivi **euro 5.475,07**;

**VISTO** che la Determinazione n. 32/2019 è stata firmata per accettazione dalla ditta affidataria;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori, redatto e firmato dalle parti in data 03.02.2020;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori, redatto e firmato dalle parti in data **10 febbraio 2020** dal quale risulta che gli sono stati ultimati in pari data, quindi entro il termine contrattuale;

**VISTO** lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data 14 aprile 2020 e costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili:

- Libretto delle misure e documentazione fotografica lavori;
- Registro di contabilità n.1;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento;
- Verbale di consegna lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Avviso ai creditori;
- Relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

dai quali risulta che la ditta **Antonelli Costruzioni S.r.l.** di Magliano di Tenna (FM) (P.IVA 02194960445), ha eseguito lavori per un importo di **euro 4.974,88** oltre I.V.A. compresi gli oneri per la sicurezza e l'incidenza della manodopera ed al netto del ribasso d'asta;

**PRESO ATTO** che dalla relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal D.LL. in data 14 aprile 2020, si evince quanto segue:

## CERTIFICANO

1. **che**, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta **ANTONELLI COSTRUZIONI S.r.l.** di Magliano di Tenna (FM) (P.IVA 02194960445), sono stati regolarmente realizzati.

2. **che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il credito dell'impresa risulta essere così costituito:

Importo totale lavori	5.115,20	
a detrarre importo relativo alla sicurezza	103,90	
Importo soggetto a ribasso	5.011,30	
A detrarre ribasso del 2,80 %	140,32	
Al netto del ribasso	4.870,98	
Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso	103,90	
<b>TOTALE</b>	<b>4.974,88</b>	<b>4.974,88</b>

3. **che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il quadro tecnico economico dell'intervento risulta essere così costituito:

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo totale lavori	5.115,20	
a detrarre importo relativo alla sicurezza	103,90	
Importo soggetto a ribasso	5.011,30	
A detrarre ribasso del 2,80 %	140,32	
Al netto del ribasso	4.870,98	
Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso	103,90	
<b>TOTALE</b>	<b>4.974,88</b>	<b>4.974,88</b>



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

<b>Importo fornitura fondazione stradale</b>		<b>4.032,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
I.V.A. 10% su lavori	497,48	
I.V.A. 22% su fornitura fondazione stradale	887,04	
Incentivazione 2%	188,70	
Imprevisti, lavori a fattura e ribasso	1.419,90	
Totale somme a disposizione	2.993,12	<u>2.993,12</u>
<b>Importo totale</b>		<b>12.000,00</b>

4. **che**, in relazione alle risultante dello stato finale, il credito residuo dalla Ditta **ANTONELLI COSTRUZIONI S.r.l.** di Magliano di Tenna (FM) (P.IVA 02194960445) risulta essere di € 4.974,88 oltre I.V.A. 10% per € 497,48, per un totale di € 5.472,36.

#### DATO ATTO che:

- dal 14.04.2020 al 24.01.2020 (Albo n. 514/2020), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio l'avviso ai creditori, e che entro il termine indicato nello stesso non risultano pervenute a questo Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, di aree o stabili, e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, nè tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- non risulta a questo Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTO** il quadro tecnico finale di rendicontazione come sotto riportato:

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo totale lavori	5.115,20	
a detrarre importo relativo alla sicurezza	<u>103,90</u>	
Importo soggetto a ribasso	5.011,30	
A detrarre ribasso del 2,80 %	<u>140,32</u>	
Al netto del ribasso	4.870,98	
Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso	103,90	
<b>TOTALE</b>	<b>4.974,88</b>	<b>4.974,88</b>

**Importo fornitura fondazione stradale** **4.032,00**

#### Somme a disposizione

I.V.A. 10% su lavori	497,48	
I.V.A. 22% su fornitura fondazione stradale	887,04	
Incentivazione 2%	188,70	
Imprevisti, lavori a fattura e ribasso	1.419,90	
Totale somme a disposizione	2.993,12	<u>2.993,12</u>
<b>Importo totale</b>		<b>12.000,00</b>



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTA** la fattura n. 8 dell'11.05.2020, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12.05.2020 al n. 5285 emessa dalla ditta **ANTONELLI COSTRUZIONI S.r.l.** di Magliano di Tenna (FM) (P.IVA 02194960445) dell'importo complessivo di **euro 5.472,37** di cui euro 4.974,88 per lavori ed euro 497,49 per IVA al 10% ad oggetto : *"Lavori di sistemazione carreggiata per predisposizione bitumatura strada comunale "Querciarì" – Utilizzo economie"* (**CUP: E87H18001610004 – CIG: ZF226784A1**);

**VISTO** il DURC On Line prot. INPS\_18534161 del 13.12.2019 con scadenza validità il 11.04.2020 della ditta **ANTONELLI COSTRUZIONI S.r.l.** di Magliano di Tenna (FM) (P.IVA 02194960445), il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

**PRESO ATTO** che, ai sensi e nel rispetto dell'art. 103, comma 2, del D.L. 17.03.2020, n. 18, il DURC on line che riposta nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al **15 giugno 2020**;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. **185 del 19.12.2019**, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"Attuazione della gestione in **Esercizio Provvisorio per l'anno 2020** e conseguente approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli obiettivi e della performance provvisori. Provvedimenti"*, con la quale è stata approvata l'attuazione dell'esercizio provvisorio per il corrente anno 2020 e la conseguente definizione di un piano esecutivo di gestione provvisorio;

**ATTESO CHE** la spesa complessiva di **euro 5.472,37**, relativa ai lavori di: *"Lavori di sistemazione carreggiata per predisposizione bitumatura strada comunale "Querciarì" – Utilizzo economie"* (**CUP: E87H18001610004 – CIG: ZF226784A1**), viene finanziata con imputazione al Cap. **2842/C/R** del bilancio comunale, corrispondente al Cap. **553/E/I**, finanziato mediante devoluzione mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n. 6045216 (rif. nota Cassa DD.PP. ns. prot. n. 1577/2019);

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. **11 del 24.12.2019** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01.01.2020 – 30.06.2020."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

**RAVVISATA**, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

**RICONOSCIUTA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

**D E T E R M I N A**



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati, raccolti in un unico fascicolo, relativi allo stato finale dei lavori di "Lavori di sistemazione carreggiata per predisposizione bitumatura strada comunale "Querciari" – Utilizzo economie" (CUP: **E87H18001610004** – CIG: **ZF226784A1**), (progetto approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 159 del 13.11.2018):
- Libretto delle misure e documentazione fotografica;
  - Registro di contabilità n.1;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Stato finale dei lavori;
  - Certificato di pagamento;
  - Verbale di consegna lavori;
  - Certificato di ultimazione dei lavori;
  - Avviso ai creditori;
  - Relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- dai quali risulta che la ditta **Antonelli Costruzioni S.r.l.** di Magliano di Tenna (FM) (P.IVA 02194960445), ha eseguito lavori per un importo di **euro 4.974,88** oltre I.V.A. compresi gli oneri per la sicurezza e l'incidenza della manodopera ed al netto del ribasso d'asta;
- 3) **DI DARE ATTO** che, dalla relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, come sopra approvati e redatti dalla direzione lavori in data 14.04.2020 risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida alla ditta **Antonelli Costruzioni S.r.l.** di Magliano di Tenna (FM) (P.IVA 02194960445), a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, l'importo complessivo di **euro 5.472,37** di cui euro 4.974,88 per lavori ed euro 497,49 per IVA al 10%;
- 4) **DI APPROVARE** il Q.T.E. relativo allo stato finale dei lavori in specie come sotto riportato:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo totale lavori	5.115,20	
a detrarre importo relativo alla sicurezza	103,90	
Importo soggetto a ribasso	5.011,30	
A detrarre ribasso del 2,80 %	140,32	
Al netto del ribasso	4.870,98	
Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso	103,90	
<b>TOTALE</b>	<b>4.974,88</b>	<b>4.974,88</b>
<b>Importo fornitura fondazione stradale</b>		<b>4.032,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
I.V.A. 10% su lavori	497,48	
I.V.A. 22% su fornitura fondazione stradale	887,04	



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Incentivazione 2%	188,70	
Imprevisti, lavori a fattura e ribasso	1.419,90	
Totale somme a disposizione	2.993,12	<u>2.993,12</u>
<b>Importo totale</b>		<b>12.000,00</b>

- 5) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, la seguente fattura: la fattura n. 8 dell'11.05.2020, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12.05.2020 al n. 5285 emessa dalla ditta **ANTONELLI COSTRUZIONI S.r.l.** di Magliano di Tenna (FM) (P.IVA 02194960445) dell'importo complessivo di **euro 5.472,37** di cui euro 4.974,88 per lavori ed euro 497,49 per IVA al 10% ad oggetto : *"Lavori di sistemazione carreggiata per predisposizione bitumatura strada comunale "Querciari" – Utilizzo economie"* (**CUP: E87H18001610004 – CIG: ZF226784A1**);
- 6) **DI PAGARE** ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/20144, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 497,49** pari all'importo dell'IVA delle fatture di cui al precedente punto 5);
- 7) **DI DARE ATTO CHE** la spesa complessiva di **euro 5.472,37**, relativa ai lavori di : *"Lavori di sistemazione carreggiata per predisposizione bitumatura strada comunale "Querciari" – Utilizzo economie"* (**CUP: E87H18001610004 – CIG: ZF226784A1**), viene finanziata con imputazione al Cap. **2842/C/R** del bilancio comunale, corrispondente al Cap. **553/E/R**, finanziato mediante devoluzione mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n. 6045216 (rif. nota Cassa DD.PP. ns. prot. n. 1577/2019);
- 8) **DI DARE ATTO** che la somma di **euro 188,70** relativa all'incentivazione della progettazione interna sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 11) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 12) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## **Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 19-05-2020

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 19-05-2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

### **VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:**

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 16-10-2020  
**Servizio**

**Il Responsabile del**

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 16-10-2020 al 31-10-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1152 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
Geom. MAURIZIO LUCHETTI