



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 843

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 240 del 23-11-2020

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI E
ATTRAVERSAMENTI IN ZONA SANTA MARIA E VIA GIOTTO. - APPROVAZIONE E
LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DITTA CASENOVE E LATINI S.N.C. DI LATINI A. E
C. DI MONTE SAN PIETRANGELI E LIQUIDAZIONE FATTURA ORDINE DI SERVIZIO N.
1/2020.**

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di novembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 03.12.2019, esecutiva come per legge, ad oggetto: *“Lavori di riqualificazione e completamento marciapiedi con la quale, fra l'altro, è stato disposto quanto segue:*

1)omissis.....

2) **DI APPROVARE** il progetto definitivo-esecutivo redatto redatto dall'Ing. Raul Luciani - CF: LNC RLA 67L 28F 520L, residente in Porto San Giorgio via Gramsci n. 5, con studio tecnico in Montegiorgio via Diotallevi n. 5 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A199 ad oggetto: *“Riqualificazione e completamento marciapiedi e attraversamenti in zona Santa Maria e via Giotto”*, per un importo complessivo di euro **50.000,00** di cui € **38.018,69** per lavori ed € **11.981,31** per somme a disposizione, composto dai seguenti elaborati:

Elaborato	Oggetto
1	Relazione tecnica illustrativa
2	Elenco prezzi
3	Computo metrico estimativo
4	Quadro tecnico economico
5	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
6	Analisi prezzi
Tav. 1/2	Elaborati grafici con stralcio catastale
Tav. 2/2	Elaborati grafici di progetto

avente il seguente quadro tecnico economico:

Quadro tecnico economico di progetto	
Importo lavori	38.018,69
<i>Incidenza oneri per la sicurezza</i>	<i>1.661,42</i>
Importo assoggettato a ribasso d'asta	36.357,27
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	3.801,87
Spese generali e tecniche	3.900,00
I.V.A. e cnpaia spese tecniche	1.048,32
Incentivazione (0,60 %)	228,11
Imprevisti e lavori a fattura	3.003,01
Totale somme a disposizione	11.981,31
Totale di progetto	50.000,00

3) **DI DARE ATTO** che detto progetto è identificato con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP: E81B19000680004);

4) **DATO ATTO** che il finanziamento dell'intero intervento, pari a complessivi euro **50.000,00** avviene mediante imputazione al Cap. 2842/E/C, come segue:

- € 29.589,05 Decreto Min.Int. del 04.09.2019
- € 10.729,60 economie lavori marciapiedi accertate con determinazione n. 268 del 29.11.2019 (Reg. Gen. n. 895/2019) – mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6050622/00, per l'utilizzo dei quali necessita inoltrare richiesta di diverso utilizzo;
- € 2.808,55 avanzo gestione corrente;
- € 6.872,80 diritti di escavazione;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 5) **DI INDIVIDUARE** nella persona del geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori pubblici, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente deliberazione;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente atto, ai sensi dell'art. 7 comma "c" del d.P.R. 380 del 6.06.2001 "Testo unico in materia di edilizia" (Permesso a costruire per le opere pubbliche approvate dai Comuni) equivale a "Permesso a costruire";
- 7) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per consentire l'immediata attuazione di quanto in essa disposto.
- 8)omissis.....

RILEVATO che nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n.167/2019) è stato inoltre nominato il Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

VISTA la nota della Cassa DD.PP. prot. n. 3057 del 11.02.2020 (ns. prot. n. 2311/2020) con la quale comunica l'avvenuta autorizzazione al diverso utilizzo del prestito pos. n. 6050622/00 per l'importo di euro 10.729,60 per: "Manutenzione straordinaria opere stradali varie – marciapiedi ed attraversamenti zona S.Maria e via Giotto";

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 174 del 30.09.2020 (Reg. Gen. n. 659/2020) con la quale è stata affidata alla ditta **IMPRESA CASENOVE E LATINI SNC** con sede a M.S. Pietrangeli (FM) via dell'Artigianato snc (P.IVA: 024097900447), l'esecuzione dei lavori di "*Riqualificazione e completamento marciapiedi e attraversamenti in zona Santa Maria e via Giotto*" (CUP: **E81B19000680004** - CIG: **ZDA2E59CFF**) per l'importo di **euro 37.655,12** oltre IVA 10% **euro 3.765,51** per complessivi **euro 41.420,63** al netto del ribasso offerto;

VISTO il Q.T.E. di affidamento come sotto riportato:

Quadro tecnico economico di affidamento

Importo lavori	37.655,12
di cui euro 1.661,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	3.765,51
Spese Tecniche	3.900,00
Cassa ed I.V.A. spese Tecniche	1.048,32
Incentivazione (0,60 %)	228,11
Imprevisti, lavori a fattura e ribasso offerta	3.402,94
Totale somme a disposizione	12.344,88
Totale di progetto	50.000,00

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente sottoscritto, unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, la determinazione n. 659/2020, come nella stessa previsto;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RILEVATO che, la copertura economica dell'intervento in specie, per il corrente anno è imputata al Cap. 2842/U/C e risulta essere così finanziata:

- **euro 10.729,60** → diverso utilizzo del mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6050622/00, autorizzato con nota della Cassa prot. n. 3057 del 11.02.2020 (ns. prot. n. 2311/2020);
- **euro 39.270,40** → mediante avanzo di amministrazione, così suddiviso:
 - o euro 29.589,05 derivanti dalle economie del 2019 – Decreto Min. Int. del 04.09.2019;
 - o 9.681,35 avanzo di amministrazione destinato agli investimenti;

DATO ATTO che i lavori in oggetto hanno avuto inizio nel rispetto delle indicazioni date dal D.LL. e delle previsioni progettuali;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, redatto e firmato dalle parti in data **28.10.2020** dal quale risulta che gli sono stati ultimati in pari data, quindi entro il termine contrattuale previsto per il 15.11.2020;

VISTI gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori redatti dal D.LL. Ing. Raul Luciani in data 28.10.2020 (ns. prot. n. 13128 del 29.10.2020) sotto elencati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione al conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

dai quali risulta che l'Impresa **CASENOVE E LATINI SNC di Latini A. e C.** (P.IVA: 02409790447), ha eseguito lavori per un importo al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad **euro 37.655,12** oltre IVA;

PRESO ATTO che, nel corso dei lavori, in data 15.10.2020, è stato emesso dal D.LL., l'ordine di servizio n. 1/2020, nel quale si ordinava la realizzazione dei seguenti lavori:

- 1) modifica alle rampe dell'attraversamento rialzato sito in via Santa Maria;
 - 2) realizzazione di ringhiera su muretto di contenimento nella zona dell'attraversamento pedonale rialzato in via Giotto;
 - 3) rifacimento della zanella all'ingresso del "Liceo Medi" in via Giotto;
- per un importo totale dei lavori pari ad euro 3.350,00;

RILEVATO che, in accordo con il RUP, all'ordine di servizio in specie è stato stralciato l'intervento previsto al punto 1) per la somma di euro 1.300,00, rettificando l'importo effettivamente dovuto in euro 2.050,00 oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO che dal certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal D.LL. in data 28.10.2020, si evince quanto segue:

CERTIFICA

1. **che**, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta **IMPRESA CASENOVE E LATINI** con sede a Monte San Pietrangeli (FM) – via dell'Artigianato snc (P.IVA 02409790447), sono stati regolarmente realizzati.
2. **che**, in relazione delle risultanze dello stato finale, il credito dell'impresa risulta essere così costituito:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Quadro Tecnico Economico Finale

Importo totale lavori	38.018,69
Al netto del ribasso del 1,0%	37.655,12

3. **che**, i lavori di cui all'ordine di servizio del 15.10.2020 con le prescrizioni e rettifiche riportate nella parte in premessa, risultano regolarmente eseguiti per l'importo di euro 2.050,00 oltre IVA di 205 €;
4. **che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il quadro tecnico economico dell'intervento risulta essere così costituito:

Quadro Tecnico Economico Finale

Importo totale lavori	38.018,69
Al netto del ribasso del 1,0%	37.655,12

Importo totale lavori	€ 37.655,12
-----------------------	--------------------

Somme a disposizione:

I.V.A. 10% SUI LAVORI	€ 3.765,51
Spese tecniche	€ 3.900,00
IVA e cnpaia su spese tecniche	€ 1.048,32
Incentivazione RUP	228,11
Lavori a fattura – Ordine di servizio n. 1/2020	2.050,00
I.V.A. 10% su lavori a fattura	205,00
Totale somme a disposizione	11.196,94
Totale generale	48.851,74

DATO ATTO che:

- o dal 30.10.2020 al 09.11.2020 (Albo n. 1234/2020), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, né tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 1/PA del 02.11.2020 (ns. prot. n. 13275/2020) emessa dall'Impresa **CASENOVE E LATINI SNC di Latini A. e C.** (P.IVA: 02409790447), per l'importo di **euro 37.655,12** oltre IVA 10% euro 3.765,51 per complessivi euro 41.420,63 relativa allo stato finale dei lavori in specie ad oggetto: *"Riqualificazione e completamento marciapiedi e attraversamenti in zona Santa Maria e via Giotto – Stato finale lavori. CIG: ZDA2E59CFF – CUP: E81B19000680004"*;

VISTA la fattura n. 2/PA del 02.11.2020 (ns. prot. n. 13276/2020) emessa dall'Impresa **CASENOVE E LATINI SNC di Latini A. e C.** (P.IVA: 02409790447), per l'importo di **euro 2.050,00** oltre IVA 10% euro 205,00 per complessivi euro 2.255,00 relativa all'ordine di servizio n. 1/2020 ad



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

oggetto: *"Riqualficazione e completamento marciapiedi e attraversamenti in zona Santa Maria e via Giotto – SALDO ORDINE DI SERVIZIO N. 1/2020. CIG: ZAF2F04CAE – CUP: E81B19000680004"*;

VERIFICATO inoltre che, l'importo dell'ordine di servizio n. 1/2020 trova copertura economica all'interno delle somme a disposizione del Q.T.E. di aggiudicazione sotto la voce *"Imprevisti, lavori a fattura e ribasso offerta"*;

VISTO il DURC online dell'Impresa **CASENOVE E LATINI SNC di Latini A. e C.** (P.IVA: 02409790447), numero protocollo INAIL_24186341 richiesto in data 15.10.2020 con scadenza validità 12.02.2021 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS;

RILEVATO che, ai sensi e nel rispetto del regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come approvato con atto della Giunta Comunale n. 49 del 15.05.2020, esecutiva come per legge, la disciplina dell'incentivo non si applica per lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00 (rif. art. 1, punto 6.);

VISTO il quadro tecnico economico allo stato finale dei lavori:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI

Importo lavori eseguiti	37.655,12
di cui euro 1.661,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	3.765,51
Spese Tecniche	3.900,00
Cassa ed I.V.A. spese Tecniche	1.048,32
Ordine di servizio n. 1/2020 IVA compresa	2.255,00
Economie da accertare in sede di rendicont. finale	1.376,05
Totale somme a disposizione	12.344,88
Totale Intervento	50.000,00

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 30.06.2020 ad oggetto: "Nomina dei responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, per il periodo 01/07/2020-31/12/2020.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati redatti dal D.LL. Ing. Raul Luciani in data 28.10.2020 (ns. prot. n. 13128 del 29.10.2020) e relativi allo stato finale dei lavori come sotto elencati:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Relazione al conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione dei lavori;dai quali risulta che l'**IMPRESA CASENOVE E LATINI SNC** (P.IVA: 024097900447), ha eseguito lavori per un importo al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad **euro 37.655,12** oltre IVA;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** dell'ordine di servizio n. 1/2020 emesso dal D.LL. in data 15.10.2020;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** dalla relazione di accompagnamento al conto finale certificato di regolare esecuzione redatti dal D.LL. Ing. Raul Luciani in data 28.10.2020, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati all'Impresa **CASENOVE E LATINI SNC di Latini A. e C.** (P.IVA: 024097900447) l'importo al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad **euro 37.655,12** oltre IVA 10% euro 3.765,51 per complessivi euro 41.420,63;
- 5) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico allo stato finale, come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI

Importo lavori eseguiti

37.655,12

di cui **euro 1.661,42** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

I.V.A. (10 %)	3.765,51
Spese Tecniche	3.900,00
Cassa ed I.V.A. spese Tecniche	1.048,32
Ordine di servizio n. 1/2020 IVA compresa	2.255,00
Economie da accertare in sede di rendicont. finale	1.376,05
Totale somme a disposizione	12.344,88
Totale Intervento	50.000,00

- 6) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore dall'Impresa **CASENOVE E LATINI SNC di Latini A. e C.** (P.IVA: 02409790447), la fattura n. 1/PA del 02.11.2020 (ns. prot. n. 13275/2020) per l'importo di **euro 37.655,12** oltre IVA 10% euro 3.765,51 per complessivi euro 41.420,63 relativa allo stato finale dei lavori in specie ad oggetto: *"Riqualificazione e completamento marciapiedi e attraversamenti in zona Santa Maria e via Giotto – Stato finale lavori. CIG: ZDA2E59CFF – CUP: E81B19000680004"*;
- 7) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore dall'Impresa **CASENOVE E LATINI SNC di Latini A. e C.** (P.IVA: 02409790447), la fattura n. 2/PA del 02.11.2020 (ns. prot. n. 13276/2020), per l'importo di **euro 2.050,00** oltre IVA 10% euro 205,00 per complessivi euro 2.255,00 relativa all'ordine di servizio n. 1/2020 ad oggetto: *"Riqualificazione e completamento marciapiedi e attraversamenti in zona Santa Maria e via Giotto – SALDO ORDINE DI SERVIZIO N. 1/2020. CIG: ZAF2F04CAE – CUP: E81B19000680004"*;
- 8) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 3.970,51** pari all'importo dell'IVA delle fatture come sopra liquidate;
- 9) **DI DARE ATTO** che la spesa afferente l'intervento in specie è imputata al Cap. 2842/U/C, finanziata come segue:
- **euro 10.729,60** → diverso utilizzo del mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6050622/00, autorizzato con nota della Cassa prot. n. 3057 del 11.02.2020 (ns. prot. n. 2311/2020);
 - **euro 39.270,40** → mediante avanzo di amministrazione, così suddiviso:
 - euro 29.589,05 derivanti dalle economie del 2019 – Decreto Min. Int. del 04.09.2019;
 - 9.681,35 avanzo di amministrazione destinato agli investimenti;
- 10) **DI STABILIRE** che le fatture oggetto della presente liquidazione, sono da imputarsi ai seguenti impegni:

Fattura n. del	Importo IVA compresa	Imputazione Cap. 2842/U/C	
		Importo	Descrizione imputazione
1/PA 02.11.2020 (ns. prot. n. 13275/2020)	€ 41.420,63	€ 10.729,60	diverso utilizzo del mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6050622/00 , autorizzato con nota della Cassa prot. n. 3057 del 11.02.2020 (ns. prot. n. 2311/2020)
		€ 29.589,05	avanzo di amministrazione derivanti dalle economie del 2019 – Decreto Min. Int. del 04.09.2019
		€ 1.101,98	Avanzo di amministrazione destinato agli investimenti – parte



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

2/PA 02.11.2020 (ns. prot. n. 13276/2020)	€ 2.255,00	€ 2.255,00	Avanzo di amministrazione destinato agli investimenti – parte
--	------------	------------	---

- 11) **DI INOLTARE** richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP. per l'importo di euro 10.729,60, riferibile al diverso utilizzo del mutuo pos. n. 6050622/00, come sopra indicato;
- 12) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- 13) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 14) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 15) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 23-11-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 30-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 16-12-2020
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 16-12-2020 al 31-12-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1467 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI