



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 461

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 173 del 16-06-2018

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VA
MASCAGNI. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA SFALTI S.R.L. DI
GROTTAZZOLINA. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DITTA
GLOBAL SERVICE 2004 SOC. COOP. DI MONTE SAN MARTINO.**

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di giugno nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 13.04.2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di *“Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale via Mascagni”* **C.U.P. E87H18000300004** redatto dall'U.T.C. Ser. LL.PP. e Patrimonio per una spesa complessiva di **euro 45.000,00** di cui euro 39.382,27 per lavori ed euro 5.617,73 per somme a disposizione;

VISTO il quadro tecnico economico di seguito riportato:

Q.T.E. DI PROGETTO	
importo oneri sicurezza	€ 1.005,29
Importo lavori ribassabili	€ 38.376,98
Totale importo lavori:	€ 39.382,27
IVA 10%	€ 3.938,23
Incentivazione 2%	€ 787,65
Imprevisti e lavori a fattura	€ 891,85
Totale somme a disposizione:	€ 5.617,73
TOTALE INTERVENTO	€ 45.000,00

RILEVATO che nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 50/2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- **DI DARE ATTO** che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 23, commi 7 e 8 - d.lgs. n. 50/2016, con verifica fatta con i progettisti ex art. 26, comma 8 del citato d.lgs., dalla quale non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione, giusta verbale di validazione del 28.03.2018 in atti depositato;
- **DI NOMINARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile Unico del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

DATO ATTO che, l'intervento in specie, trova copertura economica al Cap. 2842/C del bilancio comunale (C.C. n. 15/2018 e G.C. n. 61/2018);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 129 dell'11.05.2018 (Reg. Gen. n. 350/2018) con la quale sono stati affidati alla ditta **ASFALTI S.r.l.** con sede a Grottazzolina via Molino n. 14 (P.IVA: 02160820441) i lavori relativi a: *“Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale via Mascagni”* (**C.U.P. E87H18000300004 - CIG: ZB8238911E**), per l'importo di **euro 31.706,87** oltre IVA 10% **euro 3.170,69** per complessivi **euro 34.877,56**;

VISTO il quadro tecnico di aggiudicazione come sotto riportato:

Q.T.E. DI AGGIUDICAZIONE	
Importo lavori di affidamento	€ 31.706,87



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

(di cui euro 1.005,29 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

IVA 10%	€ 3.170,69
Incentivazione 2%	€ 787,65
Imprevisti, lav. a fattura e ribasso di gara	€ 9.334,79
Totale somme a disposizione:	€ 13.293,13
TOTALE INTERVENTO	€ 45.000,00

VERIFICATO che la ditta in data 14.05.2018 ha regolarmente sottoscritto, unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, la scrittura privata il cui schema è stato approvato con determinazione n. 350/2018);

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 14.05.2018;

VERIFICATO che gli stessi dovevano essere ultimati entro 20 giorni dalla data di consegna, pertanto entro il 02.06.2018;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 16.05.2018, pertanto gli stessi sono stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data 21.05.2018, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili:

- libretto delle misure con allegato i D.D.T.
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale lavori
- documentazione fotografica
- certificato di pagamento
- relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione

PRESO ATTO che dalla relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal D.LL. Arch. Federica Diluca in data 21.05.2018, si evince quanto segue:

CERTIFICA

a. **che**, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta **ASFALTI S.r.l.** con sede a Grottazzolina via Molino n. 14 (P.IVA 02160820441), sono stati regolarmente realizzati.

b. **che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il credito dell'impresa risulta essere così costituito:

Importo totale lavori	38.482,10
a detrarre l'incidenza per la sicurezza	<u>982,30</u>
Sommano	37.499,80
A detrarre ribasso del 20,0000%	<u>7.499,96</u>
29.999,84	
Importo oneri per la sicurezza	<u>982,30</u>
Al netto del ribasso	30.982,14

c. **che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il quadro tecnico economico dell'intervento risulta essere così costituito:

Quadro economico finale	
Importo totale lavori	38.482,10
a detrarre l'incidenza per la sicurezza	<u>982,30</u>



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Sommano	37.499,80
A detrarre ribasso del 20,0000%	<u>7.499,96</u>
<u>29.999,84</u>	
Importo oneri sicurezza	<u>982,30</u>
Al netto del ribasso	30.982,14
Somme a disposizione	
IVA 10%	3.098,21
Incentivazione 2%	787,65
Economie	<u>10.132,00</u>
Totale	45.000,00

DATO ATTO che:

- o dal 21.05.2018 al 31.05.2018 (Albo n. 288), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, ne tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 44/01 dell'08.06.2018 (ns. prot. n. 8334/2018) emessa dalla ditta **ASFALTI S.r.l.** per l'importo di **euro 30.982,14** oltre IVA 10% euro 3.098,21 per complessivi euro 34.080,35 ad oggetto: *"Lavori di manutenzione straordinaria tratto strada comunale via Mascagni."* CUP: E87H18000300004 – CIG: ZB8238911E;

VISTO il DURC online della ditta **ASFALTI S.r.l.** di Grottazzolina numero protocollo INAIL_10611575 richiesto in data 20.02.2018 con scadenza validità 20.06.2018 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

PRESO ATTO che, subito dopo aver eseguito i lavori di sistemazione del piano viabile in specie, è emersa la necessità di eseguire la segnaletica orizzontale per tale zona;

CONSIDERATO quanto sopra e stante l'urgenza di rifare la segnaletica orizzontale al fine di garantire la sicurezza pubblica, è stata contattata la ditta GLOBAL SERVICE 2004 Soc. Coop. di Monte San Martino, specializzata nel settore della segnaletica stradale, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguirla nel più breve tempo possibile;

VISTO il preventivo n. 34/2018 del 22.05.2018 (ns. prot. n. 8298/2018) della ditta GLOBAL SERVICE 2004 Soc. Coop. relativo alla realizzazione della segnaletica orizzontale per la zona di via Mascagni (castagneto e vie limitrofe) per l'importo di euro 1.580,95 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che, l'importo di cui sopra trova copertura economica fra le somme a disposizione – sotto la voce "economie" come risultante dallo stato finale dei lavori in oggetto;

VERIFICATO che la ditta GLOBAL SEVRVICE 2004 Soc. Coop. ha eseguito la segnaletica secondo le indicazioni date dall'U.T.C. Sez. LL.PP. e Patrimonio unitamente all'Ufficio di Polizia Municipale e nel rispetto del preventivo come sopra presentato;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTA la fattura n. 11-2018-PA del 15.06.2018 (ns. prot. n. 8635/2018) emessa dalla ditta **GLOBAL SERVICE 2004 Soc. Coop.** per l'importo di **euro 1.580,95** oltre IVA 22% euro 347,81 per complessivi euro 1.928,76 ad oggetto: *"Lavori di manutenzione straordinaria tratto strada comunale via Mascagni – Segnaletica orizzontale."* CUP: E87H18000300004 – CIG: ZBC2403540;

VISTO il DURC online della ditta **GLOBAL SERVICE 2004 Soc. Coop.** di Monte San Martino numero protocollo INPS_10102156 richiesto in data 22.03.2018 con scadenza validità 20.07.2018 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

VISTO il quadro tecnico finale di rendicontazione come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DI RENDICONTAZIONE

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo lavori di eseguiti (compresi euro 982,30 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		30.982,14
Somme a disposizione:		
IVA 10% su lavori	3.098,21	
Incentivazione (2%)	787,65	
Segnaletica	1.580,95	
IVA 22% su segnaletica	347,81	
Totale somme a disposizione	5.814,62	5.814,62
Sommano		36.796,76
ECONOMIE		8.203,24
Totale intervento		45.000,00

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 dell'**11.06.2018** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 11.06.2018-30.11.2018."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei *“Lavori di manutenzione straordinaria tratto strada comunale via Mascagni.”* CUP: E87H18000300004 – CIG: ZB8238911E:
 - libretto delle misure con allegato i D.D.T.
 - registro di contabilità
 - sommario del registro di contabilità
 - stato finale lavori
 - documentazione fotografica
 - certificato di pagamento
 - relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzioneeseguiti dalla ditta **ASFALTI S.r.l.** con sede in Grottazzolina (P.IVA: 02160820441) dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per **euro 30.982,00** al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati;
- 3) **DI APPROVARE** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori in data 21.05.2018 dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida alla ditta **ASFLATI S.r.l.**, a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 30.982,00** ed IVA 10% **euro 3.098,20** per complessivi **euro 34.080,20**;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** del preventivo n. 34/2018 del 22.05.2018 (ns. prot. n. 8298/2018) della ditta **GLOBAL SERVICE 2004 Soc. Coop.** relativo alla realizzazione della segnaletica orizzontale per la zona di via Mascagni (castagneto e vie limitrofe) per l'importo di euro 1.580,95 oltre IVA 22%;
- 5) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico inerente lo stato finale di rendicontazione dei lavori in specie come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DI RENDICONTAZIONE

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo lavori di eseguiti (compresi euro 982,30 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		30.982,14
Somme a disposizione: IVA 10% su lavori	3.098,21	



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Incentivazione (2%)	787,65
Segnaletica	1.580,95
IVA 22% su segnaletica	347,81

Totale somme a disposizione	5.814,62	5.814,62
Sommano		36.796,76
ECONOMIE		8.203,24
Totale intervento		45.000,00

- 6) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della **ASFALTI S.r.l.** con sede a Grottazzolina via Molino n. 14 (P.IVA: 02160820441) la fattura n. 44/01 dell'08.06.2018 (ns. prot. n. 8334/2018) per l'importo di **euro 30.982,14** oltre IVA 10% euro 3.098,21 per complessivi euro 34.080,35 ad oggetto: *"Lavori di manutenzione straordinaria tratto strada comunale via Mascagni."* CUP: E87H18000300004 – CIG: ZB8238911E;
- 7) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **GLOBAL SERVICE 2004 Soc. Coop.** la fattura n. 11-2018-PA del 15.06.2018 (ns. prot. n. 8635/2018) per l'importo di **euro 1.580,95** oltre IVA 22% euro 347,81 per complessivi euro 1.928,76 ad oggetto: *"Lavori di manutenzione straordinaria tratto strada comunale via Mascagni – Segnaletica orizzontale."* CUP: E87H18000300004 – CIG: ZBC2403540;
- 8) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 3.446,02** pari alla somma dell'importo dell'IVA delle fatture come liquidate ai precedenti punti 6) e 7);
- 9) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 787,65** relativa all'incentivazione della progettazione interna sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;
- 10) **DI DARE ATTO** che la copertura economica dell'intervento in specie è stata inclusa nel bilancio comunale al Cap. 2842/C del bilancio comunale (C.C. n. 15/2018 e G.C. n. 61/2018);
- 11) **DI AUTORIZZARE** lo svincolo, dal rispettivo capitolo di imputazione, delle economie pari ad **euro 8.203,24** come risultanti dal Q.T.E. finale di rendicontazione;
- 12) **DI INOLTARE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 13) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 16-06-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 16-06-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 28-06-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 28-06-2019 al 13-07-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1209 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI