



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 943

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 344 del 19-12-2018

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CARREGGiate DI
STRADE COMUNALI VARIE E DI SANTA CATERINA PER RIPRISTINO DANNI NEVE MARZO
2018. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DITTA CRESCIMBENI
CARLO S.r.l..**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 27.04.2018, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai *“Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali varie e di Santa Caterina per ripristino danni neve marzo 2018. (CUP: E87H18000380004 – CIG 7471271FDB)”*, per una spesa complessiva di **euro 109.000,00** di cui euro 96.058,20 per lavori ed euro 12.941,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il quadro tecnico economico di progetto sotto riportato:

QTE DI PROGETTO		
Importo oneri sicurezza	€ 2.483,45	
Importo lavori ribassabili	€ 93.574,75	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 96.058,20
IVA 10%	€ 9.605,82	
Incentivazione 2%	€ 1.921,17	
Contributo A.N.A.C. Stazione Appaltante	€ 30,00	
Imprevisti e lavori a fattura	€ 1.384,81	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 12.941,80
TOTALE INTERVENTO		€ 109.000,00

CONSIDERATO che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento ammontante ad **euro 109.000,00** è imputata al capitolo **2842/U** del bilancio 2018/2020 annualità 2018, corrispondente al capitolo di entrata **553/E**, finanziato mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti Pos. n. 6045216) (rif. Var. n. 2/2018 approvata con d.c.c. n. 15 del 25.04.2018);

RILEVATO che, con la citata deliberazione (rif. G.C. n. 63 del 27.04.2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- **DI NOMINARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 199 del 25.07.2018 (Reg. Gen. n. 550/2018) con la quale, a seguito di procedura negoziata indetta con determinazione n. 148 del 29.05.2018 (Reg. Gen. n. 399/2018), i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta **CRESCIMBENI CARLO SRL** con sede legale in Cingoli (MC) – via L. B. Alberti n. 4 (P. IVA 00150180438) per il ribasso percentuale offerto pari al **16,260%** (diconsi *sedicivirgoladuecentosessanta per cento*) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 80.842,95** (diconsi euro *ottantamilaottocentoquarantadue/95*);

VISTO il quadro tecnico economico di aggiudicazione come sotto riportato:

QTE DI AGGIUDICAZIONE



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Importo lavori ribassati (16,260 %)	€ 78.359,50
importo oneri sicurezza non ribassabili	€ 2.483,45
Importo lavori contrattuali	€ 80.842,95

IVA 10%	€ 8.084,30
Incentivazione 2%	€ 1.921,17
Contributo A.N.A.C. stazione appaltante	€ 30,00
Imprevisti e lavori a fattura	€ 1.384,81
ribasso compresa iva 10%	€ 16.736,78
Totale somme a disposizione	€ 28.157,05

TOTALE INTERVENTO	€ 109.000,00
--------------------------	---------------------

VERIFICATO che la ditta in data 25.09.2018 ha regolarmente sottoscritto, unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, il contratto d'appalto Rep. n. 211;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data **22.10.2018**, come da verbale redatto e firmato in pari data;

VERIFICATO che i lavori dovevano essere ultimati entro 60 giorni dalla data di consegna, pertanto entro il 20.12.2018;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 14.11.2018, pertanto gli stessi sono stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data 15.11.2018, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili, raccolti in un unico fascicolo:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 14.11.2018
- certificato di pagamento n. 1 del 15.11.2018
- avviso ai creditori
- relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione
- documentazione fotografica dei lavori eseguiti

RILEVATO che, dallo stato finale si evince che la ditta ha eseguito a tutto il 14.11.2018 lavori per euro 96.058,03 e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad euro 80.842,80;

PRESO ATTO che, con la relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione i DD.LL. certificano quanto segue:

1. che i lavori realizzati sono stati eseguiti secondo consolidate regole costruttive ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
2. che è stata accertata mediante misurazioni e verifiche, la rispondenza delle opere demolite alle previsioni progettuali;
3. che nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati incidenti, danni alle opere a causa di forza maggiore;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

CERTIFICANO

1. che, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta Crescimbeni Carlo S.r.l. con sede legale a Cingoli (MC) – via L. B. Alberti n. 4 (P.IVA 00150180438), sono stati regolarmente realizzati.
2. che, in relazione alle risultanze dello stato finale, il credito dell'impresa risulta essere così costituito:
.....omissis.....

TOTALE importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta 80.842,80

.....omissis.....

DATO ATTO che:

- o dal 14.11.2018 al 24.11.2018 (Albo n. 1464), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, né tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 35_18 del 16.11.2018 (ns. prot. n. 15609/2018) emessa dalla ditta **CRESCIMBENI CARLO S.r.l.** per l'importo di **euro 80.842,80** oltre IVA 10% euro 8.084,28 per complessivi euro 88.927,08 ad oggetto: *"Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità presso le strade comunali a seguito dei danni neve marzo 2018"* CUP: E87H18000380004 – CIG: 7471271FDB;

VISTO il DURC online della ditta **CRESCIMBENI CARLO S.r.l.** di Cingoli numero protocollo INPS_12475628 richiesto in data 16.10.2018 con scadenza validità 13.02.2019 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

VISTO il quadro tecnico finale di rendicontazione come sotto riportato:

QTE DI FINALE DI RENDICONTAZIONE

Importo eseguiti al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati	€ 80.842,80
Importo lavori contrattuali	€ 80.842,80
IVA 10%	€ 8.084,28
Incentivazione 2%	€ 1.921,17
Contributo A.N.A.C. stazione appaltante	€ 30,00
Totale somme a disposizione	€ 10.035,45
TOTALE INTERVENTO	€ 90.878,25



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ECONOMIE	€ 18.121,75
TOTALE INTERVENTO	€ 109.000,00

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del **01.12.2018** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/12/2018-31/05/2018."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli elaborati tecnico contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei *"Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità presso le strade comunali a seguito dei danni neve marzo 2018"* CUP: E87H18000380004 – CIG: 7471271FDB redatti dalla D.LL. in data 15.11.2018 e di seguito elencati:
 - libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - sommario del registro di contabilità
 - stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 14.11.2018
 - certificato di pagamento n. 1 del 15.11.2018
 - avviso ai creditori
 - relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione
 - documentazione fotografica dei lavori eseguitirealizzati dalla ditta **CRESCIMBENI CARLO SRL** con sede legale in Cingoli (MC) – via L. B. Alberti n. 4 (P. IVA 00150180438) dai quali risulta che la stessa ha eseguito lavori per **euro 80.842,80** al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 3) **DI APPROVARE** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori in data 15.11.2018 dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida alla ditta **CRESCIMBENI CARLO SRL**, a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 80.842,80** ed IVA 10% **euro 8.084,28** per complessivi **euro 88.927,08**;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico finale di rendicontazione dei lavori in specie come sotto riportato:

QTE DI FINALE DI RENDICONTAZIONE	
Importo eseguiti al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati	€ 80.842,80
Importo lavori contrattuali	€ 80.842,80
IVA 10%	€ 8.084,28
Incentivazione 2%	€ 1.921,17
Contributo A.N.A.C. stazione appaltante	€ 30,00
Totale somme a disposizione	€ 10.035,45
TOTALE INTERVENTO	€ 90.878,25
ECONOMIE	€ 18.121,75
TOTALE INTERVENTO	€ 109.000,00

- 5) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **CRESCIMBENI CARLO SRL** con sede legale in Cingoli (MC) – via L. B. Alberti n. 4 (P. IVA 00150180438) la fattura n. 35_18 del 16.11.2018 (ns. prot. n. 15609/2018) emessa dalla ditta **CRESCIMBENI CARLO S.r.l.** per l'importo di **euro 80.842,80** oltre IVA 10% euro 8.084,28 per complessivi euro 88.927,08 ad oggetto: *“Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità presso le strade comunali a seguito dei danni neve marzo 2018”* CUP: E87H18000380004 – CIG: 7471271FDB;
- 6) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 8.084,28** pari alla somma dell'importo dell'IVA della fattura come liquidata al precedente punti 5);
- 7) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 1.921,17** relativa all'incentivazione della progettazione interna sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;
- 8) **DI DARE ATTO** che l'intervento la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento in specie è imputata al capitolo **2842/U** del bilancio 2018/2020 annualità 2018, corrispondente al capitolo di entrata **553/E**, finanziato mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti Pos. n. 6045216) (rif. Var. n. 2/2018 approvata con d.c.c. n. 15 del 25.04.2018);



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 9) **DI AUTORIZZARE** lo svincolo, dal rispettivo capitolo di imputazione, delle economie pari ad **euro 18.121,75** come risultanti dal Q.T.E. finale di rendicontazione;
- 10) **DI INOLTARE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 11) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 19-12-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 19-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 08-06-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 08-06-2019 al 23-06-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1036 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI