



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE

**DETERMINAZIONE**

N.50/Sett.LL.PP. del 05-02-2019

N. 122 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO L'AREA DITA IN LOCALITA' SAN PAOLO, TRA VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA OTTAVIANI - LOTTO N. 2: FABBRICATI (CUP: E13G17001230001 - CIG: 7492995714) - PAGAMENTO SAL N. 3

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE  
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare il SAL n. 3 dei "Lavori Sisma 2016 – delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo, tra Via madonna delle carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati”;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. n. 77/95 recante “Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali”;
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”;
- VISTO** in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- VISTI** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ed in particolare gli artt. 36, 63, 163;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

### **DETERMINA**

- 1) Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;
- 2) Dare atto che la mandataria dell'ATI Appaltatrice, CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L, in sede di contratto con Rep. n. 1734, ha comunicato, ai fini della Legge 136/2010, che il c/c dedicato ai fini dell'intervento in oggetto ha il seguente IBAN: IT42O0331713401000010101660;
- 3) **Approvare il SAL n. 3** dei "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati", (CUP E13G170011230001, CIG: 733784988C), da cui risulta uno stato di avanzamento lavori pari ad € 2.119.475,35, cui corrisponde il certificato di pagamento n. 3, al netto degli acconti già corrisposti, pari a € 500.090,00;
- 4) **Liquidare il SAL n. 3** dei "Lavori Sisma 2016 – delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo, tra Via madonna delle carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati" (CUP: E13G170011230001 – CIG: 7492995714), per un importo di **€ 500.090,00**, oltre IVA al 10% per € 50.009,00, e quindi **dell'importo complessivo di € 550.099,00**;
- 5) Dare atto che l'art. 105, comma 13, let. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede il pagamento diretto dei subappaltatori;
- 6) Dare atto che, come risulta dalla documentazione già acquisita agli atti dell'Ente, la mandataria dell'ATI Appaltatrice, CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L, **ha già direttamente provveduto a liquidare l'importo di € 23.610,57, quale corrispettivo delle lavorazioni del SAL n. 3, eseguite dai subappaltatori** Ditte ESMERALDA COSTRUZIONI SRL (in ragione di € 7.000,00), VALLESI di Vallesi Alessandro (in ragione di € 5.250,00), CARBONI IVANO (in ragione di € 1.709,82), BEQOLLI DECOR (in ragione di € 4.002,00), PIERANGELI CRISTIANO (in ragione di € 4.000,00), ANTONELLI PIETRO (in ragione di € 1.648,75);
- 7) **Accantonare il corrispettivo delle lavorazioni di cui al SAL n. 3 eseguite dalla ditta subappaltatrice BIESSE 2000 S.N.C., pari ad un importo di € 12.000,00;**
- 8) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria **di liquidare** alla ditta mandataria dell'ATI Appaltatrice CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L, **la fattura 075/A/2018 del 26/11/2018, relativa al SAL n. 3, per un importo di € 488.090,00** (pari a € 500.090,00 - € 12.000,00=€ 488.090,00), **oltre l'intera quota IVA della stessa fattura, pari a € 50.009,00**, per un **totale complessivo di € 538.099,00**, da pagare sul c/c intestato a detta appaltatrice, ed avente le seguenti coordinate IBAN: IT42O0331713401000010101660;
- 9) Dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato nel seguente modo:
  - per € 2.818.492,00 con i fondi stanziati dalla Regione Marche a favore del Comune di Camerino;
  - per € 3.357.670,03, oltre agli oneri per l'acquisizione dell'area che saranno quantificati dall'Agenzia delle Entrate, con il finanziamento aggiuntivo che il Dipartimento della

Protezione Civile Nazionale ha autorizzato alla Regione Marche a favore del Comune di Camerino;

-che la spesa per l'intervento suddetto è finanziata sui fondi del cap. 2834/29 "REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - O.C.D.P.C. N. 408 del 2016";

- 10) Dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti
- All'ufficio contratti

IL RESPONSABILE

Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione  
Ambiente e Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto, Ing. Marco Orioli, Responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- a) con Deliberazione n. 119 del 19/09/2017 è stato approvato il progetto preliminare, redatto dall'Università UNICAM avente ad oggetto "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive, Ordinanza CDPC n. 408/2016 presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani" per un importo complessivo di € 6.176.162,03;
- b) che tale intervento è suddiviso in n. 2 lotti funzionali, i quali, relativamente all'esecuzione, sono oggetto di due distinti appalti, mentre l'incarico di direzione lavori, misura, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è riferito ad entrambi i lotti;
- c) con deliberazione n. 89 del 17/05/2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei **"Lavori Sisma 2016 -Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati"**, redatto dall'Università Unicam – Scuola di Ateneo di Architettura e Design (CUP: E13G17001230001) dell'importo complessivo di € 3.400.000,00, di cui € 2.726.550,27 per lavori ed € 673.449,73 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- d) l'intero intervento (lotto n. 1 e lotto n. 2) trova copertura finanziaria al capitolo 2834/29 "realizzazione strutture per attività produttive. Ord. 408, articolo 3 DPC emergenza sisma 2016" che è finanziato come di seguito:
  - per € 2.818.492,00 con i fondi stanziati dalla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 680146 del 10/07/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 17802 del 11/07/2017);
  - per € 3.357.670,03, oltre agli oneri per l'acquisizione dell'area che saranno quantificati dall'Agenzia delle Entrate, con il finanziamento aggiuntivo che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato alla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 914302 del 19/09/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 22277 del 19/09/2017);
- e) con determinazione n. 122/Sett.LL.PP. del 24/05/2018 n. 357 R.G. è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori Sisma 2016 – realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui agli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza CDPC n. 408 del 15.11.2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati" (CUP: E13G17001230001 - CIG: 7492995714), mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- con la Determinazione n. 171/Sett.LL.PP. del 12/07/2018 n. 530 R.G. l'appalto dei "Lavori Sisma 2016 – realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui agli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza CDPC n. 408 del 15.11.2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati" (CUP: E13G17001230001 - CIG: 7492995714), è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, così costituito con atto a rogito Dott. Michele Gentilucci, Notaio in Morrovalle (MC) Rep. n. 46699 e n. 46710, Raccolta n. 17514 del 26/07/2018: Capogruppo mandataria: CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L. Componente

mandante: EREDI PACI GERARDO S.R.L., Componente mandante: GRIME S.R.L., Componente mandante: S.C.S. DI SALTARI IVO E CONTIGIANI ERMANNIO S.N.C., con il ribasso offerto pari al 5,000% e pertanto al prezzo di € 2.592.751,42, oltre IVA come per legge;

- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 30/07/2018;
- il contratto di appalto è stato stipulato in data 19/09/2018 Rep. n. 1734;
- il contratto di appalto Lotto n. 2: Fabbricati Rep. n. 1734 e prevede all'art. 11 pagamenti in acconto per SAL di importo al netto del ribasso d'asta pari a € 450.000,00 oltre iva al 10%;
- Atteso che le verifiche di legge, relative all'Appaltatore, sono state tutte eseguite con esito positivo al fine della sottoscrizione del Contratto;
- Il D.L. ha trasmesso il SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 16/11/2018, da cui risulta uno stato di avanzamento lavori pari ad € 2.119.475,35, cui corrisponde il certificato di pagamento n. 3, al netto degli acconti già corrisposti, pari a € 500.090,00;
- La ditta mandataria dell'ATI Appaltatrice CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L ha trasmesso la **fattura 075/A/2018** del 26/11/2018, relativa al **SAL n. 3** (del 16/11/2018) dell'importo di **€ 500.090,00** oltre IVA al 10% per € 50.009,00, e quindi **dell'importo complessivo di € 550.099,00**;

ATTESO CHE:

- La ditta appaltatrice ha richiesto alla data del SAL n. 3 (16/11/2018) i seguenti sub-appalti:
  - Ditta PIERANGELI CRISTIANO, per un importo di 20.000,00, Cat. OG1, nota n. 21731 del 02/10/2018;
  - Ditta BEQOLLI DECOR, per un importo di 20.000,00, cat. OG1, nota n. 21733 del 02/10/2018;
  - Ditta VALLESI ALESSANDRO, per un importo di 7.000,00, cat. OS30, nota n. 20916 del 19/09/2018;
  - Ditta TECNO PAVIMARCHE SRL, per un importo di 90.000,00, cat. OG1, nota n. 21605 del 01/10/2018;
  - Ditta F.LLI GRIOLI SNC, per un importo di 40.000,00, cat. OG1, nota n. 20106 del 10/09/2018;
  - Ditta ANTONELLI PIETRO, per un importo di 20.000,00, cat. OG1, nota n. 20109 del 10/09/2018;
  - Ditta BIESSE 2000 S.N.C., per un importo di 40.000,00, cat. OG1, nota n. 20873 del 19/09/2018;
  - Ditta IVANO CARBONI, per un importo di 30.000,00, cat. OG1, nota n. 20107 del 10/09/2018;
  - Ditta PIER FRANCESCO BELLABARBA, per un importo di 20.000,00, cat. OG1, nota n. 20820 del 18/09/2018;

- Ditta NUOVA PIEFFE COLOR SRL, per un importo di 50.000,00, cat. OG1, nota n. 21732 del 02/10/2018;
- Ditta ESMERALDA COSTRUZIONI SRL, per un importo di 7.800,00, cat. OG1, nota n. 21495 del 28/09/2018;
- Ditta ALL SERVICE SRLS, per un importo di 46.560,00, cat. OS18-A, nota n. 18062 del 08/08/2018;
- Ditta EMME2LUX SAS, per un importo di 7.000,00, cat. OS30;
- Con nota n. 25524 del 21/11/2018, si comunicava IL DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE del sub-appalto richiesto in favore della ditta TECNO PAVIMARCHE SRL, perché a seguito di verifica risultava la mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 comma 4) del d.lgs 50/2016;
- Con nota del 26/11/2018, assunta al protocollo del Comune al n. 25959 in data 27/11/2018 la Mandataria e la Mandante Eredi Paci comunicavano la rinuncia alla richiesta di sub-appalto in favore della ditta EMME2LUX SAS;
- Il D.lgs 50/2016 art. 105, comma 13) lett. a), prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;
- La ditta appaltatrice, ha trasmesso, con le note assunte al **protocollo del Comune al n. 1344 del 22/01/2019, al n. 1672 del 25/01/2019, al n. 2330 del 04/02/2019**, documentazione e dichiarazioni sottoscritte anche dalle ditte sub-appaltatrici, con cui viene attestato che, relativamente ai lavori contabilizzati nel SAL n. 3, sono state eseguite in sub-appalto le lavorazioni per i seguenti importi:
  - **Ditta PIERANGELI CRISTIANO, € 4.000,00;**
  - **Ditta BEQOLLI DECOR, € 4.002,00;**
  - **Ditta VALLESÌ ALESSANDRO, € 5.250,00;**
  - Ditta F.LLI GRIOLI SNC, € 0,00;
  - **Ditta ANTONELLI PIETRO, € 1.648,75;**
  - **Ditta BIESSE 2000 SNC, € 12.000,00;**
  - **Ditta IVANO CARBONI, € 1.709,82;**
  - Ditta PIER FRANCESCO BELLABARBA, € 0,00 (intervenuta rinuncia a subappalto);
  - Ditta NUOVA PIEFFE COLOR SRL, (intervenuta rinuncia a subappalto, non entrata in cantiere);
  - **Ditta ESMERALDA COSTRUZIONI SRL, € 7.000,00;**
  - Ditta ALL SERVICE SRLS, € 0,00;
- sono stati acquisiti i DURC, dai quali emerge la regolarità contributiva:
  - Ditta Appaltatrice ATI:
    - CRUCIANELLI REST/EDILE SRL, INAIL\_13485483, SCADENZA 14/02/2019;

- S.C.S. DI SALTARI IVO E CONTIGIANI ERMANNINO SNC, INPS\_12717100, SCADENZA 02/03/2019;
- EREDI PACI GERALDO SRL, INPS\_12562857, SCADENZA 20/02/2019;
- GRIME SRL, INAIL\_13531784, SCADENZA 19/02/2019;

SUB-APPALTATORI:

- Ditta PIERANGELI CRISTIANO, INAIL\_13427959, SCADENZA 08/02/2019;
- Ditta BEQOLLI DECOR, INAIL\_13278909, SCADENZA 25/01/2019;
- Ditta VALLESI ALESSANDRO, INAIL\_13442441, SCADENZA 10/02/2019;
- Ditta F.LLI GRIOLI SNC, INPS\_13706990, SCADENZA 09/05/2019;
- Ditta ANTONELLI PIETRO, INAIL\_13975576, SCADENZA 15/03/2019;
- Ditta BIESSE 2000 S.N.C., INAIL\_13119891, SCADENZA 11/01/2019;
- Ditta IVANO CARBONI, INPS\_13430498, SCADENZA 10/04/2019
- Ditta PIER FRANCESCO BELLABARBA, INPS\_12060000, SCADENZA 05/01/2019 (già intervenuta rinuncia a subappalto, come da nota acquisita a prot. n. 26741 del 10/12/2018, come precisato più avanti);
- Ditta NUOVA PIEFFE COLOR SRL, (non entrata in cantiere per intervenuta rinuncia a subappalto, come da nota acquisita a prot. n. 26741 del 10/12/2018, come precisato più avanti);
- Ditta ESMERALDA COSTRUZIONI SRL, INAIL\_13608902, SCADENZA 23/02/2019;
- Ditta ALL SERVICE SRLS, INAIL\_13940126, SCADENZA 17/03/2019;

ATTESO, inoltre che, in riferimento alla sopra menzionata ditta subappaltatrice BIESSE 2000 S.N.C., con nota pec dell'INAIL del 04/02/2019, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 2421 del 05/02/2019, veniva comunicato il seguente esito della richiesta on line di verifica regolarità contributiva Prot. INAIL\_14732180 del 14/01/2019: il DURC "NON RISULTA REGOLARE, quanto a INPS per irregolarità nel versamento di contributi ed accessori per € **13.202,80**; INAIL regolare; CNCE regolare";

- La verifica circa l'obbligo, di tutti gli operatori economici sopra indicati, in merito all'iscrizione e/o istanza di iscrizione nell'elenco dell'anagrafe antimafia di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 ha dato esito positivo;

DATO ATTO che risulta, ai fini del pagamento delle lavorazioni del SAL n. 3, il seguente quadro riepilogativo:

|                                                         |                          |     |                     |                              |            |                |                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|
| LOTTO N.2 -FABBRICATI-SAL N.                            | 3                        |     |                     |                              |            |                |                                              |
| LAVORI ALLA DATA DEL                                    | 16/11/2018               |     |                     |                              |            |                |                                              |
| IMPORTO NETTO C.P. N.3                                  | € 500.090,00             | (A) |                     |                              |            |                |                                              |
|                                                         |                          |     |                     |                              |            |                |                                              |
| DITTA SUB-APPALTO                                       | RICHIESTA                |     | IMPORTO AUTORIZZATO | IMPORTO DA PAGARE AL SAL N.3 | ESTREMI FT | DATA FT        | IBAN C/C COMUNICATO E/O RIPORTATO IN FATTURA |
| PIERANGELI CRISTIANO                                    | 02-OTTOBRE-18 N. 21731   |     | € 20.000,00         | € 4.000,00                   | 1/A        | 12/11/2018     | IT19W0854969210000040180102                  |
| BEQOLLI DECOR                                           | 02-OTTOBRE-18 N. 21733   |     | € 20.000,00         | € 4.002,00                   | 15/2018    | 02/11/2018     | IT36K031116889000000001755                   |
| VALLESI DI VALLESI ALESSANDRO                           | 19-SETTEMBRE-18 N. 20916 |     | € 7.000,00          | € 5.250,00                   | 1          | 27/12/2018     | IT90K0306969104100000001180                  |
| F.LLI GRIOLI SNC                                        | 10-SETTEMBRE-18 N. 20106 |     | € 40.000,00         | € -                          |            |                | IT74P0303213400010000092760                  |
| ANTONELLI PIETRO                                        | 10-SETTEMBRE-18 N. 20109 |     | € 20.000,00         | € 1.648,75                   | 2          | 06/11/2018     | IT89W0311168830000000001367                  |
| BIESSE 2000                                             | 19-SETTEMBRE-18 N. 20873 |     | € 40.000,00         | € 12.000,00                  |            | fat.non emessa | IT05J0615068970CC0520073807                  |
| CARBONI IVANO                                           | 10-SETTEMBRE-18 N. 20107 |     | € 30.000,00         | € 1.709,82                   | 7          | 30/10/2018     | IT67I0311168830000000007761                  |
| PIER FRANCESCO BELLABARBA                               | 18-SETTEMBRE-18 N. 20820 |     | € 20.000,00         | NON HA OPERATO               |            |                | IT68J0311168830000000009054                  |
| NUOVA PIEFFE COLOR SRL                                  | 02-OTTOBRE-18 N. 21732   |     | € 50.000,00         | NON HA OPERATO               |            |                | IT67Y0311113406000000004630                  |
| ESMERALDA COSTRUZIONI SRL                               | 28-SETTEMBRE-18 N. 21495 |     | € 7.800,00          | € 7.000,00                   | F.E 31     | 18/12/2018     | IT49L0306937597100000001963                  |
| ALL SERVICE                                             | 08-AGOSTO-18 N. 18062    |     | € 46.560,00         | € -                          |            |                | IT65H057046901000000014490                   |
|                                                         |                          |     |                     |                              |            |                |                                              |
|                                                         |                          |     |                     |                              |            |                |                                              |
|                                                         |                          |     |                     |                              |            |                |                                              |
| SOMMANO PAGAMENTI DIRETTI AI SUB-APPALTATORI (B)        |                          |     |                     | € 35.610,57                  |            |                |                                              |
|                                                         |                          |     |                     |                              |            |                |                                              |
| IMPORTO PAGAMENTO SAL N.3 ALLA DITTA APPALTATRICE (A-B) |                          |     |                     | € 464.479,43                 | 075/A/2018 | 26/11/2018     | IT42O0331713401000010101660                  |
|                                                         |                          |     |                     |                              |            |                |                                              |
| TOTALE PAGAMENTO SAL N.3                                |                          |     |                     | € 500.090,00                 |            |                |                                              |
| IVA SUI LAVORI SAL N. 3 AL 10%                          |                          |     |                     | € 50.009,00                  |            |                |                                              |
| TOTALE COMPLESSIVO                                      |                          |     |                     | € 550.099,00                 |            |                |                                              |

DATO ATTO, inoltre, che, con **Determinazione n. 328/LL.PP. del 20/12/2018 n. 1097 R.G.**, sempre in relazione al citato appalto del “Lotto n. 2: Fabbriati” ed all’esito positivo delle verifiche espletate con le modalità di cui all’Ordinanza CDPC n. 394/2016, **venivano autorizzati i seguenti subappalti:**

a) Con note assunte a Prot. n. 18062 (richiesta) e n. 18079 (integrazione documentale), entrambe del 08/08/2018:

**Ditta subappaltatrice: ALL SERVICE S.R.L.** Semplificata, Via dell’Artigianato, snc, 62015 Monte San Giusto (MC), P.IVA: 01849170434;

Oggetto del subappalto: esecuzione e posa in opera di manufatti metallici con propri mezzi ed attrezzature (Categoria OS 18-A);

Importo del subappalto: € 45.000,00, oltre € 1.560,00, per complessivi € 46.560,00;

b) Con nota assunta a Prot. n. 20106 del 10/09/2018:

**Ditta subappaltatrice: F.LLI GRIOLI SNC di GRIOLI MARCO E GIANNI**, Via Bramante n. 10, 62010 Montecassiano (MC), P.IVA: 01871310437;  
Oggetto del subappalto: tinteggiatura e cartongesso (categoria OG 1);  
Importo del subappalto: € 40.000,00;

c) Con nota assunta a Prot. n. 20916 del 10/09/2018:

**Ditta subappaltatrice: VALLESI di Vallesi Alessandro**, Via Grazie n. 78, 62014 Corridonia (MC), P.IVA: 01931700437;  
Oggetto del subappalto: impianti elettrici (Categoria OS 30);  
Importo del subappalto: € 7.000,00;

d) Con nota assunta a Prot. n. 20107 del 10/09/2018:

**Ditta subappaltatrice: CARBONI IVANO**, Via Fonte San Raffaele n. 13, 62032 Camerino (MC), P.IVA: 01315030435;  
Oggetto del subappalto: tinteggiatura e cartongesso (categoria OG 1);  
Importo del subappalto: € 30.000,00;

e) Con nota assunta a Prot. n. 20109 del 10/09/2018:

**Ditta subappaltatrice: ANTONELLI PIETRO**, Via N. Parisani n. 21, 62032 Camerino (MC), P.IVA: 00614660439;  
Oggetto del subappalto: tinteggiatura e cartongesso (categoria OG 1);  
Importo del subappalto: € 20.000,00;

f) Con nota assunta a Prot. n. 20873 del 19/09/2018:

**Ditta subappaltatrice: BIESSE 2000 di BONFIGLI SERRANI & C. SNC**, Via Piermanni n. 12/D, 62010 Montecassiano (MC), P.IVA: 01096240435;  
Oggetto del subappalto: tinteggiatura e cartongesso (categoria OG 1);  
Importo del subappalto: € 40.000,00;

g) Con nota assunta a Prot. n. 21495 del 28/09/2018:

**Ditta subappaltatrice: ESMERALDA COSTRUZIONI SRL**, Via San Cristoforo n. 19, 60044 Fabriano (AN), P.IVA: 02495460426;  
Oggetto del subappalto: posa cordoli e guaina bituminosa (categoria OG 1);  
Importo del subappalto: € 7.800,00;

h) Con nota assunta a Prot. n. 21731 del 02/10/2018:

**Ditta subappaltatrice: PIERANGELI CRISTIANO**, C.da Carreggiano n. 5, 62010 Treia (MC), P.IVA: 01355280437;  
Oggetto del subappalto: tinteggiatura e cartongesso (categoria OG 1);  
Importo del subappalto: € 20.000,00;

i) Con nota assunta a Prot. n. 21733 del 02/10/2018:

**Ditta subappaltatrice: BEQOLLI DECOR di BEQOLLI NUHI**, Via Pinto n. 52, 62014 Corridonia (MC), P.IVA: 01889370431;  
Oggetto del subappalto: tinteggiatura e cartongesso (categoria OG 1);  
Importo del subappalto: € 20.000,00;

DATO ATTO che con apposite note del 10/12/2018, assunte al protocollo del Comune al n. 26741, la mandataria dell'ATI Appaltatrice, ditta CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L. comunicava la **rinuncia alle richieste di autorizzazione al subappalto** relative alla ditta **NUOVA PIEFFE COLOR SRL** ed alla ditta **BELLABARBA PIER FRANCESCO** (nota controfirmata dai rispettivi legali rappresentanti);

PRESO ATTO della documentazione pervenuta dalla mandataria dell'ATI Appaltatrice, ditta CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L, assunta al Prot. dell'Ente con n. 1344 del 22/01/2019, n. 1672 del 25/01/2019, dalla quale risulta che le lavorazioni del SAL n. 3, eseguite in regime di subappalto, ammontano ad un importo pari ad € 35.610,57, già parzialmente liquidato dalla stessa ATI appaltatrice in ragione di € 23.610,57, come segue:

- **Subappaltatore: Ditta ESMERALDA COSTRUZIONI SRL**, lavorazioni di cui al SAL n. 3, oggetto del contratto di subappalto, **liquidate dall'appaltatore per un importo fatturato di € 7.000,00**, a mezzo bonifico bancario (fattura n. F.E 31 del 18/12/2018; distinta Banca Macerata n. 3479 del 10/01/2019), come risulta da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al subappaltatore;
- **Subappaltatore: Ditta VALLESI di Vallesi Alessandro**, lavorazioni di cui al SAL n. 3, oggetto del contratto di subappalto, **liquidate dall'appaltatore per un importo fatturato di € 5.250,00**, a mezzo bonifico bancario (fattura della ditta Vallesi n. 1 del 27/12/2018; distinta Banca Macerata n. 3497 del 11/01/2019), come risulta anche da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al subappaltatore;
- **Subappaltatore: Ditta CARBONI IVANO**, lavorazioni di cui al SAL n. 3, oggetto del contratto di subappalto, **liquidate dall'appaltatore per un importo fatturato di € 1.709,82**, a mezzo bonifico bancario (fattura n. 7 del 30/10/2018; distinta Banca Macerata n. 3273 del 24/12/2018), come risulta anche da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al subappaltatore;
- **Subappaltatore: Ditta BEQOLLI DECOR di Beqolli Nuhi**, lavorazioni di cui al SAL n. 3, oggetto del contratto di subappalto, **liquidate dall'appaltatore per un importo fatturato di € 4.002,00**, a mezzo bonifico bancario (fattura n. 15 del 02/11/2018; distinta Banca Macerata n. 3478 del 10/01/2019), come risulta anche da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al subappaltatore;
- **Subappaltatore: Ditta PIERANGELI CRISTIANO**, lavorazioni di cui al SAL n. 3, oggetto del contratto di subappalto, **liquidate dall'appaltatore per un importo fatturato di € 4.000,00**, a mezzo bonifico bancario (fattura n. 1/A del 12/11/2018; distinta Banca Macerata n. 3104 del 03/12/2018), come risulta anche da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al subappaltatore;
- **Subappaltatore: Ditta ANTONELLI PIETRO**, lavorazioni di cui al SAL n. 3, oggetto del contratto di subappalto, **liquidate dall'appaltatore per un importo fatturato di € 1.648,75**, a mezzo bonifico bancario (fattura n. 2 del 06/11/2018; distinta Banca Macerata n. 3502 del 14/01/2019), come risulta anche da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al subappaltatore;

PRESO ATTO, inoltre, della documentazione pervenuta dalla mandataria dell'ATI Appaltatrice, ditta CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L, assunta al Prot. dell'Ente con **al n. 2330 del 04/02/2019, dalla quale risulta che la Subappaltatrice Ditta BIESSE 2000 S.N.C. ha eseguito** lavorazioni di cui al SAL n. 3, oggetto del contratto di subappalto, **per un importo di € 12.000,00** (fattura n.11 del 29/12/2018) **non liquidato e non pagato**, come risulta da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al medesimo subappaltatore;

RITENUTO, pertanto, in riferimento alla **fattura 075/A/2018** del 26/11/2018, dell'importo di € **500.090,00**, oltre IVA al 10% per € 50.009,00, e quindi **dell'importo complessivo di € 550.099,00**,

emessa dalla ditta mandataria dell'ATI Appaltatrice, CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L., relativamente al SAL n. 3 del LOTTO n. 2: FABBRICATI, **doversi liquidare parzialmente la fattura n. 075/A/2018, accantonando la quota parte relativa alle lavorazioni eseguite dalla subappaltatrice BIESSE 2000 snc (€ 12.000,00) per un importo pari ad € 488.090,00 (€ 500.090,00 - € 12.000,00=€ 488.090,00), oltre l'intera quota IVA della stessa fattura, pari a € 50.009,00;**

PRESO ATTO che, ai fini della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari),

- l'**ATI Appaltatrice**, con nota Prot. n. 23686 del 26/10/2018 ha comunicato che il proprio C/C dedicato ai fini dell'intervento in oggetto ha il seguente IBAN: IT420331713401000010101660;

VISTI

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

## PROPONE

- 1) Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;
- 2) Dare atto che la mandataria dell'ATI Appaltatrice, CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L, in sede di contratto con Rep. n. 1734, ha comunicato, ai fini della Legge 136/2010, che il c/c dedicato ai fini dell'intervento in oggetto ha il seguente IBAN: IT420331713401000010101660;
- 3) **Approvare il SAL n. 3** dei "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati", (CUP E13G170011230001, CIG: 733784988C), da cui risulta uno stato di avanzamento lavori pari ad € 2.119.475,35, cui corrisponde il certificato di pagamento n. 3, al netto degli acconti già corrisposti, pari a € 500.090,00;
- 4) **Liquidare il SAL n. 3** dei "Lavori Sisma 2016 – delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo, tra Via madonna delle carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati" (CUP: E13G170011230001 – CIG: 7492995714), per un importo di **€ 500.090,00**, oltre IVA al 10% per € 50.009,00, e quindi **dell'importo complessivo di € 550.099,00;**
- 5) Dare atto che l'art. 105, comma 13, let. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede il pagamento diretto dei subappaltatori;
- 6) Dare atto che, come risulta dalla documentazione già acquisita agli atti dell'Ente, la mandataria dell'ATI Appaltatrice, CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L, **ha già direttamente provveduto a liquidare l'importo di € 23.610,57, quale corrispettivo delle lavorazioni del SAL n. 3, eseguite dai subappaltatori** Ditte ESMERALDA

COSTRUZIONI SRL (in ragione di € 7.000,00), VALLESI di Vallesi Alessandro (in ragione di € 5.250,00), CARBONI IVANO (in ragione di € 1.709,82), BEQOLLI DECOR (in ragione di € 4.002,00), PIERANGELI CRISTIANO (in ragione di € 4.000,00), ANTONELLI PIETRO (in ragione di € 1.648,75);

- 7) **Accantonare il corrispettivo delle lavorazioni di cui al SAL n. 3 eseguite dalla ditta subappaltatrice BIESSE 2000 S.N.C., pari ad un importo di € 12.000,00;**
- 8) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria **di liquidare** alla ditta mandataria dell'ATI Appaltatrice CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L, **la fattura 075/A/2018 del 26/11/2018, relativa al SAL n. 3, per un importo di € 488.090,00** (pari a € 500.090,00 - € 12.000,00=€ 488.090,00), **oltre l'intera quota IVA della stessa fattura, pari a € 50.009,00, per un totale complessivo di € 538.099,00**, da pagare sul c/c intestato a detta appaltatrice, ed avente le seguenti coordinate IBAN: IT4200331713401000010101660;
- 9) Dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato nel seguente modo:
  - per € 2.818.492,00 con i fondi stanziati dalla Regione Marche a favore del Comune di Camerino;
  - per € 3.357.670,03, oltre agli oneri per l'acquisizione dell'area che saranno quantificati dall'Agenzia delle Entrate, con il finanziamento aggiuntivo che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato alla Regione Marche a favore del Comune di Camerino;
  - che la spesa per l'intervento suddetto è finanziata sui fondi del cap. 2834/29 "REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - O.C.D.P.C. N. 408 del 2016";
- 10) Dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti
- All'ufficio contratti

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,  
Ricostruzione Pubblica e Ambiente  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria al Cap. \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

N° 268 Reg. Pubbl.

Pubblicata all'Albo pretorio

Dal 07-02-2019

Al 22-02-2019

Il Messo Comunale

La presente è copia conforme all'originale

07-02-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO