



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.194/Sett.LL.PP. del 20-08-2018

N. 626 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. NOLO AUTOGRU DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CORPO VV.F NIS PER INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO E COPERTURA DEL TEATRO COMUNALE FILIPPO MARCHETTI. APPROVAZIONE CRE, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PEPA TRASPORTI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE  
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare il CRE e liquidare il noleggio in oggetto;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;  
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;  
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;  
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare il CRE redatto dallo scrivente D.L.;
3. Di liquidare alla ditta PEPA TRASPORTI srl P.IVA 00091190439, con sede in viale Passionisti snc a Recanati (MC) CAP 62019 la fattura n. 170009e del 01/08/2017 dell'importo di € 8.083,60 oltre iva al 22%, per un totale di € 9.861,99;
4. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente  
Ing. Marco Orioli

**COMUNE DI CAMERINO**  
**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SEDE DEL TEATRO FILIPPO MARCHETTI SITO IN CAMERINO, ESEGUITO MEDIANTE NOLO DI AUTOGRU DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CORPO VV.F. NIS:

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- tale fenomeno ha provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO il verbale del G.T.S. n. 1038 del 25/01/2017 CCR N.1693 relativo all'edificio denominato "TEATRO COMUNALE" sito a Camerino, che si conclude con la "necessità di un intervento urgente di messa in sicurezza" da attuare da parte del Corpo NIS dei VV.F.;

DATO ATTO che il fabbricato in oggetto è un immobile sottoposto alle tutele del D.lgs 42/2004 e che la copertura del teatro comunale presenta danni diffusi, con rilevanti infiltrazioni di acqua che mettono in pericolo la stabilità delle camorcanne affrescate;

VISTA la nota del COA di Macerata n. 2301 del 13/02/2017 e le successive comunicazioni, con cui si richiede il nolo di un'autogru con braccio di 60 mt da mettere a disposizione per l'intervento di cui sopra;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta PEPA TRASPORTI srl P.IVA 00091190439, con sede in viale Passionisti snc a Recanati (MC) CAP 62019, ha già in corso un intervento presso il DUOMO, per conto del MIBACT, che dista circa 100 mt dal luogo in oggetto;
- la Ditta PEPA TRASPORTI srl P.IVA 00091190439, sentita per le vie brevi, si è resa immediatamente disponibile a fornire in noleggio quanto richiesto dal corpo VV.F., e per tale servizio ha trasmesso il preventivo n.37 del 20/02/2017;
- con la determina RG 61 del 22/02/2017 si procedeva all'affidamento del servizio di noleggio autogru, secondo le specifiche richieste dal corpo VV.F. da mettere a disposizione dello stesso, alla ditta PEPA TRASPORTI srl P.IVA 00091190439, con sede in viale Passionisti snc a Recanati (MC) CAP 62019, per un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto secondo i dettami dell'art. 36 comma 2, lett.a);
- per la presente procedura è stato acquisito il CIG: Z701D7E359;

Considerato che il nolo è iniziato il 23/02/2017 e terminato il 26/02/2017, e che il Corpo dei VV.F. ha comunicato con nota n. 6406 del 02/03/2017 l'ultimazione dell'intervento;

Dato atto che la ditta PEPA TRASPORTI srl ha forniti i mezzi indicati di seguito, come da preventivo, e pertanto risulta la seguente prestazione:

DATA	DESCRIZIONE	C.O.	ORE	IMPORTO	
23/02/2017	AUTOGRU 130 TON	€ 144,00	10	€ 1.440,00	
23/02/2017	SCORTA TECNICA	€ 170,00	1	€ 170,00	
23/02/2017	TRASFERIMENTO ZAVORRE	€ 510,00	2	€ 1.020,00	
24/02/2017	AUTOGRU 130 TON	€ 144,00	9	€ 1.296,00	
25/02/2017	AUTOGRU 130 TON	€ 144,00	9	€ 1.296,00	
25/02/2017	AUTOGRU 130 TON INCREMENTO SABATO	€ 50,40	9	€ 453,60	
26/02/2017	AUTOGRU 130 TON	€ 144,00	8	€ 1.152,00	
26/02/2017	AUTOGRU 130 TON INCREMENTO FESTIVO	€ 72,00	8	€ 576,00	
26/02/2017	SCORTA TECNICA	€ 170,00	1	€ 170,00	
26/02/2017	TRASFERIMENTO ZAVORRE	€ 510,00	1	€ 510,00	
			<b>TOT</b>	<b>€ 8.083,60</b>	<b>IVA 22%</b>

Considerato che lo scrivente in qualità di D.L. ha redatto il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a € 8.083,60 oltre IVA;

- Che la ditta PEPA TRASPORTI srl P.IVA 00091190439, con sede in viale Passionisti snc a Recanati (MC) CAP 62019 ha presentato la fattura n. 170009e del 01/08/2017 dell'importo di € 8.083,60 oltre iva al 22%, per un totale di € 9.861,99;

DATO ATTO che:

- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INPS\_11200574;
- La ditta risulta iscritta nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. 189/2016 e s.m.i.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

### **PROPONE**

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare il CRE redatto dallo scrivente D.L.;

3. Di liquidare alla ditta PEPA TRASPORTI srl P.IVA 00091190439, con sede in viale Passionisti snc a Recanati (MC) CAP 62019 la fattura n. 170009e del 01/08/2017 dell'importo di € 8.083,60 oltre iva al 22%, per un totale di € 9.861,99;
4. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale  
21-08-2018  
IL FUNZIONARIO DELEGATO