



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.253 del 08-05-2020
N. del Registro generale

<p>Oggetto: SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DI CAMERINO - LOTTO 6 APP. 1 - EDIFICI SITI IN C.SO V. EMANUELE II E DISTINTI CATASTALMENTE AL FG. 125 P.LLE 2-PORZ.-20-50-125-129-131. APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E LIQUIDAZIONE RATA ALL'IMPRESA.</p>
--

Il Responsabile del Settore 3[^] Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, ing. Marco ORIOLI, in qualità di R.U.P. dell'intervento denominato "Sisma 2016. Opere provvisorie per la messa in sicurezza della zona rossa di Camerino tramite interventi sugli edifici siti in Corso Vittorio Emanuele II e distinti catastalmente al Foglio 125 p.lle 2-porz.-20-50-125-129-131",

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale "Zona Rossa", e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermutrazione della "Zona Rossa", risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre, il personale dell'UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;

- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico di Camerino e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Carlo MOROSI per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Corso Vittorio Emanuele II (Lotto n. 6);
- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 6 del 08/01/2020, a seguito di esperimento di procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi all’operatore economico, FAM SRL con sede legale in Via Madonna del Mazzetto, 14 – 67019 Scoppito (AQ), P.IVA 01823801004, C.F. 0761950058, PEC: famcostruzioni@pec.it, per l’importo contrattuale di € 243.971,22 oltre IVA, (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 306.935,66, detratto l’importo del ribasso del 31,625%, di € 97.068,40 = € 209.867,26 oltre gli oneri di sicurezza di € 34.103,96);
- I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza come da verbale di consegna lavori del 15/01/2020, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, così come previsto nell’OCDPC n. 394/2016, all’art. 5 comma 4;

RICHIAMATA in ultimo la Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 73 del 18/02/2020, a seguito dell’esito liberatorio della verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, con la quale è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione disposta nei confronti dell’impresa FAM srl;

CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sull’intero territorio nazionale, con nota Prot. 6746 del 12/03/2020 lo scrivente R.U.P. inoltrava richiesta all’impresa di produrre una relazione circa il rispetto delle misure di cui all’art.1 c.7 del D.P.C.M. 09-11-2020 e al Direttore Lavori e al C.S.E. di verificare le misure proposte, ordinando contestualmente, nelle more dell’invio di quanto richiesto, l’immediata sospensione dei lavori;

VISTO il Verbale di sospensione lavori del 11/03/2020 sottoscritto dal D.L., dall’impresa e dal R.U.P.;

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; e in particolare le disposizioni introdotte con l’art. 91, c.1 e con l’art.103 cc. 1, 2 e 4 e tutte gli altri successivi provvedimenti in materia, ivi compresi quelli relativi al sostegno per lavoratori e imprese;

RICHIAMATA la “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, alla Banca Europea per gli Investimenti e all’Eurogruppo” COM(2020) 112 final del 13 marzo 2020, ed in particolare al paragrafo 6 ove

si sollecita, per le finalità di cui sopra, anche il ricorso a misure di sostegno quali le “anticipazioni di pagamenti” da parte delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che alla data del 11/03/2020:

- le lavorazioni in cantiere risultavano eseguite complessivamente per oltre il 60%, in linea con il cronoprogramma lavori in oggetto, il cui termine era stabilito alla data del 29/04/2020;
- risultavano approvvigionati a piè d’opera tutti i materiali necessari al completamento delle lavorazioni;

RITENUTO OPPORTUNO, per il contesto emergenziale venutosi a creare, procedere eccezionalmente in deroga alle condizioni stabilite nella documentazione di gara e nella determina di aggiudicazione, con il riconoscimento di uno stato avanzamento lavori che tenga conto delle lavorazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad ora;

RAVVISATO che con proprie note del 21/04/2020 assunte al protocollo comunale nn. 9579, 9580 e 9581 del 24/04/2020, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al R.U.P. gli elaborati tecnico-contabili relativi allo stato avanzamento lavori a tutto il 21/04/2020, consistenti, per ogni singolo intervento eseguito su ciascun edificio facenti parte del lotto 6 app. 1, in:

- Libretto delle misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario del registro di contabilità,
- Stato di avanzamento lavori,

e dai quali risulta la seguente contabilità lavori:

INTERVENTO	LAVORI A MISURA	PIANI DI SICUREZZA	CME	SAL 1	% ESEGUITA
FG. 125 PART. 2 Porz	16.572,52 €	1.657,25 €	14.915,27 €	15.724,92 €	94,89%
FG. 125 PART. 20	33.708,51 €	3.370,85 €	30.337,66 €	30.091,44 €	89,27%
FG. 125 PART. 50	8.310,17 €	831,02 €	7.479,15 €	0,00 €	0,00%
FG. 125 PART. 125	30.522,64 €	3.052,26 €	27.470,38 €	28.817,13 €	94,41%
FG. 125 PART. 129	58.126,52 €	5.812,65 €	52.313,87 €	50.161,34 €	86,30%
FG. 125 PART. 131	193.799,26 €	19.379,93 €	174.419,33 €	90.648,16 €	46,77%
Sommano	341.039,62 €	34.103,96 €	306.935,66 €	215.442,99 €	63,17%

PRESO ATTO che in base ai corrispettivi maturati per ogni singolo intervento, le somme da corrispondere all’impresa al fine del pagamento della rata di acconto straordinaria, al netto dello sconto offerto in sede di gara, comprensive dei costi della sicurezza e dell’IVA al 10% secondo termini di legge, risultano le seguenti:

INTERVENTO SU EDIFICIO	Corrispettivo maturato	IVA 10%	Rata da corrispondere

FG. 125 PART. 2 Porz	11.249,21 €	1.124,92 €	12.374,14 €
FG. 125 PART. 20	21.526,66 €	2.152,67 €	23.679,33 €
FG. 125 PART. 50	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FG. 125 PART. 125	20.615,05 €	2.061,51 €	22.676,56 €
FG. 125 PART. 129	35.884,17 €	3.588,42 €	39.472,58 €
FG. 125 PART. 131	64.847,43 €	6.484,74 €	71.332,17 €

VERIFICATA, inoltre, la regolarità contributiva dell'impresa FAM srl - C.F. 07619500585, sulla base del DURC rilasciato con Prot. INPS_19334183 in data 13/02/2020 e scadenza validità 12/06/2020;

RAVVISATO che, in base ai relativi Certificati di pagamento emessi dal R.U.P., l'impresa FAM srl ha emesso le seguenti fatture per ogni singolo intervento, come di seguito rappresentate:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	CUP	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO
FG. 125 PART. 2 Porz	2PA	6-mag-20	E19F19000380001	11.249,21 €	1.124,92 €	12.374,14 €
FG. 125 PART. 20	3PA	6-mag-20	E19F19000390001	21.526,66 €	2.152,67 €	23.679,33 €
FG. 125 PART. 125	4PA	6-mag-20	E19F19000410001	20.615,05 €	2.061,51 €	22.676,56 €
FG. 125 PART. 129	5PA	6-mag-20	E19F19000420001	35.884,17 €	3.588,42 €	39.472,58 €
FG. 125 PART. 131	6PA	6-mag-20	E19F19000430001	64.847,43 €	6.484,74 €	71.332,17 €

DATO ATTO che gli importi da riconoscere all'impresa FAM srl per il pagamento della rata di acconto relativa al SAL n. 01 di ogni singolo intervento, trovano copertura nelle somme impegnate con Determinazione Settore 3° n. 392 del 15/11/2019 (R.G. n. 1463) al cap. 88/1 del bilancio comunale, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016, come di seguito specificato:

- € 12.374,14 nella spesa di € 21.390,75 impegnata per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 2-porz.;
- € 23.679,33 nella spesa di € 40.113,64 impegnata per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 20;
- € 22.676,56 nella spesa di € 36.322,76 impegnata per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 125;
- € 39.427,58 nella spesa di € 73.008,57 impegnata per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 129;
- €71.332,17 nella spesa di € 256.745,93 impegnata per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 131;

PRESO ATTO che:

- il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli;
- Sono stati acquisiti i seguenti CUP:

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 2 Porz	E19F19000380001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 20	E19F19000390001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 50	E19F19000400001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 125	E19F19000410001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 129	E19F19000420001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 131	E19F19000430001;
- alla presente procedura ANAC ha assegnato il CIG: 8104619F29;

RITENUTO di dover procedere con l'approvazione della documentazione tecnico contabile relativa al SAL n. 01 relativo ai lavori di messa in sicurezza di cui trattasi a tutto il 21/04/2020, e alla liquidazione delle relative fatture emesse dall'impresa FAM srl;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Settore;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di **APPROVARE** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di **APPROVARE** il primo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento denominato "Sisma 2016. Opere provvisoriale per la messa in sicurezza della zona rossa di Camerino tramite interventi sugli edifici siti in Corso Vittorio Emanuele II e distinti catastalmente al Foglio 125 p.lle 2-porz.-20-50-125-129-131", eseguiti a tutto il 21/04/2020, composto dai seguenti documenti tecnico-contabili:
 - Documentazione fotografica,
 - Libretto delle misure,
 - Registro di contabilità,
 - Sommario del registro di contabilità,
 - Stato di avanzamento lavori,

redatti dall'ing. Carlo Morosi in qualità di Direttore dei Lavori incaricato all'uopo, e sottoscritti senza riserva dall'impresa appaltatrice per ogni singolo intervento di messa in sicurezza eseguito su n. 5 dei n. 6 edifici facenti parte del lotto 6 app. 1, e precisamente sugli edifici distinti catastalmente al Foglio n. 125 p.lle 2-Porz. – 20 – 125 – 129 -131, dai quali si evidenziano a favore dell'impresa FAM SRL con legale in Via Madonna del Mazzetto, 14 – 67019 Scoppito (AQ), P.IVA 01823801004, C.F. 0761950058, per i lavori eseguiti a tutto il 21/04/2020, i seguenti crediti maturati e rate da corrispondere:

INTERVENTO SU EDIFICIO DISTINTO CATASTALMENTE	Credito maturato	IVA 10%	Rata da corrispondere
FG. 125 PART. 2 Porz	11.249,21 €	1.124,92 €	12.374,14 €
FG. 125 PART. 20	21.526,66 €	2.152,67 €	23.679,33 €
FG. 125 PART. 50	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FG. 125 PART. 125	20.615,05 €	2.061,51 €	22.676,56 €
FG. 125 PART. 129	35.884,17 €	3.588,42 €	39.472,58 €
FG. 125 PART. 131	64.847,43 €	6.484,74 €	71.332,17 €

3. Di **LIQUIDARE** all'operatore economico FAM SRL con sede legale in Via Madonna del Mazzetto, 14 – 67019 Scoppito (AQ), P.IVA 01823801004, C.F. 07619500585, le fatture emesse sulla base dei certificati di pagamento emessi dal R.U.P. per ogni singolo intervento, come di seguito rappresentate:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	CUP	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO
FG. 125 PART. 2 Porz	2PA	6-mag-20	E19F19000380001	11.249,21 €	1.124,92 €	12.374,14 €

FG. 125 PART. 20	3PA	6-mag-20	E19F19000390001	21.526,66 €	2.152,67 €	23.679,33 €
FG. 125 PART. 125	4PA	6-mag-20	E19F19000410001	20.615,05 €	2.061,51 €	22.676,56 €
FG. 125 PART. 129	5PA	6-mag-20	E19F19000420001	35.884,17 €	3.588,42 €	39.472,58 €
FG. 125 PART. 131	6PA	6-mag-20	E19F19000430001	64.847,43 €	6.484,74 €	71.332,17 €

4. Di **DARE ATTO** che ciascun intervento trova copertura nelle somme impegnate con Determinazione Settore 3° n. 392 del 15/11/2019 (R.G. n. 1463) al cap. 88/1 del bilancio comunale, “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” voce n.7 “Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;
5. Di **DARE ATTO** che:
 - Il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli;
 - Sono stati acquisiti i seguenti CUP:

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 2 Porz	E19F19000380001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 20	E19F19000390001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 50	E19F19000400001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 125	E19F19000410001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 129	E19F19000420001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 131	E19F19000430001;
 - Alla presente procedura, ANAC ha assegnato il CIG: 8104619F29;
6. Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
7. Di **DARE ATTO** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. Di **DARE ATTO** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
9. Di **DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
10. Di **ATTESTARE** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

11. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
12. Di **TRASMETTERE**, inoltre, la presente determinazione:
- ✓ All'Albo pretorio;
 - ✓ Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - ✓ Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

08-05-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 08-05-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1043

Camerino, 19-05-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli