



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.367 del 06-08-2021
N. 890 del Registro generale

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI CATENA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E Q.T.E. FINALE**

**II RESPONSABILE del SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE
PUBBLICA**

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del procedimento GIANFRANCO CARIMINI allegato alla presente;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs 118/2011 s.m.i.;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di APPROVARE il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di APPROVARE a seguito dell'ultimazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI CATENA" (CIG: Z712FBE775)", del comune di Camerino, lo stato finale, il certificato regolare esecuzione redatto dal D.L. e RUP Geom. Gianfranco Carimini, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
	EURO	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI	28.682,80 €	28.682,80 €	32.085,72 €	31.948,42 €
SOMMANO 1	28.682,80 €	28.682,80 €	32.085,72 €	31.948,42 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	885,02 €	885,02 €	1.023,44 €	988,95 €
SOMMANO 2	885,02 €	885,02 €	1.023,44 €	988,95 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)	27.797,78 €	27.797,78 €	31.062,28 €	30.959,47 €
SOMMANO 3=1-2	27.797,78 €	27.797,78 €	31.062,28 €	30.959,47 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)	270,07 €	270,07 €	270,07 €	270,07 €
SOMMANO 4	270,07 €	270,07 €	270,07 €	270,07 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	28.952,87 €	28.952,87 €	32.355,79 €	32.218,49 €
SCONTO DI GARA 6,50%		1.806,86 €	2.103,13 €	2.012,37 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		25.990,92 €	28.959,15 €	28.947,10 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO		27.146,01 €	30.252,66 €	30.206,12 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	6.369,63 €	5.972,12 €	6.655,59 €	6.645,35 €
Imprevisti 5% di 1)	1.434,14 €	1.434,14 €		
LAVORI IN ECONOMIA, ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	243,36 €	2.447,72 €	91,75 €	
SOMMANO 7)	8.047,13 €	9.853,98 €	6.747,34 €	6.645,35 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	36.851,47 €

3. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 148,53 per i lavori in oggetto;
4. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, ammontante ad € 30.206,12 oltre iva del 22% di € 6.645,35 per complessivi € 36.851,47 trova copertura finanziaria nel Q.T.E. del progetto approvato con atto della Giunta Comunale n. 193 del 15/12/2020, e imputabile al capitolo di spesa n. 2008/1 "Prestazioni di servizi per manutenzione strade e piazze";
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
6. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

7. DI DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
9. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane-;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. –Manutenzione
– Ambiente - Sisma Ricostruzione
Pubblica
Ing. MARCO ORIOLI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 890 DEL 06-08-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI CATENA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E Q.T.E. FINALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 10-08-2021

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. FRANCESCO MARIA AQUILI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 890 DEL 06-08-2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI CATENA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E Q.T.E. FINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1522

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 10-08-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate