



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.130 del 17-03-2021  
N. 376 del Registro generale

Oggetto:  
SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN LOCALITA' SERVOLA FG. 111 PART. 46 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE LAVORI

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3°, quale R.U.P., dell'intervento denominato SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN LOCALITA' SERVOLA FG. 111 PART. 46;

#### **PREMESSO CHE:**

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito in Loc. Servola, distinto al fg. 111, part. 46 è stato gravemente danneggiato;
- Inoltre l'immobile allo stato attuale costituisce un pericolo per la pubblica via antistante;

- In data 13-01-2017 veniva redatta la scheda valutazione GTS n. 4 CCR n. 1478, dalla quale si legge: *“grave stato di danno particolarmente accentuato sulla porzione Nord – si ritiene che lo stato di danno sia tale non consentire un intervento di messa in sicurezza efficace con opere provvisoriale e pertanto si ritiene opportuna la demolizione parziale della porzione pericolante e la rimozione de camino nella porzione Sud”*;
- l'intervento di messa in sicurezza doveva essere realizzato dal corpo dei VV.F come indicato nel verbale GTS n. 4 del 13-01-2017 CCR. n. 1478 ma che gli stessi non hanno più realizzato l'intervento di messa in sicurezza mediante demolizione parziale del suddetto edificio;
- Con nota prot. 25155 del 19-11-2020 il Servizio Protezione Civile della Regione Marche ha rilasciato il nulla osta al progetto di messa in sicurezza mediante demolizione parziale dell'edificio sito in località Servola, distinto al fg. 111 part. 46;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 39 R.G. 128 del 26-01-2021 è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Andrea Antonozzi dell'UTC;
- Con la medesima Determinazione sono stati affidati i lavori di MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN LOC. SERVOLA, DISTINTO AL FG. 111 PART. 46, alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI DI MICARELLI GEOM. FILIPPO & C. SNC con sede in località Rio snc a 62032 Camerino (MC) P.IVA e C.F. 01687540433, PEC: [micarellcostuzioni@legalmail.it](mailto:micarellcostuzioni@legalmail.it), con il ribasso del 5,00%, per un importo contrattuale di € 6.958,49 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 5.316,11, detratto l'importo del ribasso di € 265,81 = 5.050,30 oltre gli oneri della sicurezza pari a € 1.908,00 per un totale di € 6.958,49);

#### VISTO:

- il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 03-02-2021;
- il verbale di sospensione dei lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 04-02-2021;
- il verbale di ripresa dei lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 18-02-2021;
- il verbale di fine lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 19-02-2021;

#### PRESO ATTO CHE:

- Le opere sono state eseguite e completate, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. Geom. Andrea Antonozzi in data 19-02-2021;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 24-02-2021, da

cui risulta un credito della ditta pari a € 6.958,30 oltre IVA 10% per lavori contrattuali.

- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOC. SERVOLA - DISTINTO AL FG. 111 PART. 46</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>	
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	
<b>1) LAVORI</b>				
A MISURA	7.224,30 €	7.224,30 €		7.224,11 €
<b>SOMMANO 1</b>	<b>7.224,30 €</b>	<b>7.224,30 €</b>		<b>7.224,11 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
	1.908,00 €	1.908,00 €		1.908,00 €
<b>SOMMANO 2</b>	<b>1.908,00 €</b>	<b>1.908,00 €</b>		<b>1.908,00 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
	5.316,30 €	5.316,30 €		5.316,11 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>5.316,30 €</b>	<b>5.316,30 €</b>		<b>5.316,11 €</b>
<b>SCONTO DI GARA</b>		5,000%	265,82 €	265,81 €
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>			5.050,49 €	5.050,30 €
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>			<b>6.958,49 €</b>	<b>6.958,30 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	722,43 €	695,85 €		695,83 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				
CNPAA 4%				
IVA SU SPESE TECNICHE 22%				
IMPREVISTI 5% DI 1)	361,22 €	361,22 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	144,49 €	144,49 €		
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	47,57 €	339,97 €		
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>1.275,70 €</b>	<b>1.541,52 €</b>		<b>695,83 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>		<b>7.654,13 €</b>

- La ditta MICARELLI COSTRUZIONI DI MICARELLI GEOM. FILIPPO & C. SNC ha presentato la fattura n. 10 del 15/03/2021 dell'importo di € 6.958,30 per lavori contrattuali oltre IVA al 10% per un totale di € 7.654,13;

DATO ATTO che:

- Per la ditta MICARELLI COSTRUZIONI DI MICARELLI GEOM. FILIPPO & C. SNC, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INPS\_24896093;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

VISTI:

- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE:

- il RUP è l'Ing. Marco Orioli;
- per il presente intervento sono stati acquisiti:
  - CUP: E18G21000030001;
  - CIG lavori: Z75304E3BC;

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, lo stato finale ed il C.R.E.;
3. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>					
<b>SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOC. SERVOLA - DISTINTO AL FG. 111 PART. 46</b>					
		<b>PROGETTO</b>		<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
		EURO		EURO	EURO
<b>1) LAVORI</b>					
A MISURA		7.224,30 €		7.224,30 €	7.224,11 €
<b>SOMMANO 1</b>		<b>7.224,30 €</b>		<b>7.224,30 €</b>	<b>7.224,11 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>					
		1.908,00 €		1.908,00 €	1.908,00 €
<b>SOMMANO 2</b>		<b>1.908,00 €</b>		<b>1.908,00 €</b>	<b>1.908,00 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>					
		5.316,30 €		5.316,30 €	5.316,11 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>		<b>5.316,30 €</b>		<b>5.316,30 €</b>	<b>5.316,11 €</b>
			5,000%	265,82 €	265,81 €
				5.050,49 €	5.050,30 €
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>				<b>6.958,49 €</b>	<b>6.958,30 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		722,43 €		695,85 €	695,83 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%					
IMPREVISTI 5% DI 1)		361,22 €		361,22 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		144,49 €		144,49 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		47,57 €		339,97 €	
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>1.275,70 €</b>		<b>1.541,52 €</b>	<b>695,83 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>8.500,00 €</b>		<b>8.500,00 €</b>	<b>7.654,13 €</b>

4. Di liquidare alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI DI MICARELLI GEOM. FILIPPO & C. SNC con sede in località Rio snc a 62032 Camerino (MC) P.IVA e C.F. 01687540433, PEC: micarellcostuzioni@legalmail.it, la fattura n. 10 del

15/03/2021 dell'importo di € 6.958,30 per lavori contrattuali oltre IVA al 10% per un totale di € 7.654,13;

5. Di dare atto che la spesa di € 6.958,30 al netto dell'IVA al 10%, è finanziata sui fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" **voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
8. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
9. DI DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
10. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
11. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio
  - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane-;
  - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

17-03-2021

Il Responsabile del Settore  
F.toDr. Giuliano Barboni

---

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 17-03-2021

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 668

Camerino, 30-03-2021

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli