



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.107/Sett.LL.PP. del 19-05-2017

N. 260 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SEDE
PROVVISORIA CASERMA DEI CARABINIERI - APPROVAZIONE PERIZIA FINALE -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare la perizia finale dei lavori in oggetto;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 35 del 29/12/2014 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Approvare la perizia finale dei LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA SEDE PROVVISORIA DEI CARABINIERI – CIG Z961D86D0D, dell'importo di € 55.618,04 così suddiviso:

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| LAVORI | € | 44.100,72 |
| Somme a disposizione: | | |
| - IVA sui lavori | € | 4.410,07 |
| - Art. 113 D.lgs. 50/16 | € | 947,25 |
| - Lavori in economia | € | 5.600,00 |
| - IVA lav. In economia | € | 560,00 |
| Totale somme a disposizione | € | 11.517,32 |
| COMPLESSIVAMENTE | € | 55.618,04 |

2. di dare atto che la somma di € **55.618,04** di cui € 44.100,72 per lavori e € 11.517,32 per somme a disposizione dell'amministrazione è finanziata con fondi da richiedere alla Protezione Civile per l'emergenza terremoto;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione della relativa fattura vistata dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il Direttore
Ing. Mauro Ferranti
Coordinatore del C.O.C.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Mauro Ferranti, direttore U.T.C. in qualità di Coordinatore del C.O.C. (Centro Operativo Comunale)

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui che ha reso inagibile la caserma dei Carabinieri sita nel centro storico in via Bongiovanni;

PRESO ATTO

- che è di fondamentale importanza procedere con estrema urgenza all'urbanizzazione dell'area dove dovranno essere posizionati i moduli per la sede provvisoria della caserma;
- VISTO che l'ufficio tecnico comunale ha predisposto un preventivo di spesa ammontante ad € 51.609,46 di cui € 39.562,02 per lavori e € 12.047,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO che in data 27/02/2017 è stata inviata una richiesta urgente di offerta per l'esecuzione dei lavori; alle ditte: EDILASFALTI, S.M.E.A. CONSUL, IMPRESA BISBOCCI;
- VISTO che in data 28/02/2017 sono pervenute le offerte:
EDILASFALTI che ha offerto un ribasso del 7,10%
S.M.E.A. CONSUL che ha offerto un ribasso del 3,90%

VISTA La determina del responsabile del Settore Territorio, LL.PP. e Ambiente di affidamento dei lavori all'impresa EDILASFALTI, con sede in c.da Carbone a Camerino CAP 62032;

VISTO che nel corso dei lavori, alla caserma dei carabinieri, è stato fornito un ulteriore modulo e pertanto si è reso necessario allacciarlo alla rete idrica, fognante e predisposizione impianto elettrico;

PROPONE

1. Approvare la perizia finale dei LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA SEDE PROVVISORIA DEI CARABINIERI – CIG Z961D86D0D, dell'importo di € 55.618,04 così suddiviso:

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| LAVORI | € | 44.100,72 |
| Somme a disposizione: | | |
| - IVA sui lavori | € | 4.410,07 |
| - Art. 113 D.lgs. 50/16 | € | 947,25 |
| - Lavori in economia | € | 5.600,00 |
| - IVA lav. In economia | € | 560,00 |
| Totale somme a disposizione | € | 11.517,32 |
| COMPLESSIVAMENTE | € | 55.618,04 |

2. di dare atto che la somma di € **55.618,04** di cui € 44.100,72 per lavori e € 11.517,32 per somme a disposizione dell'amministrazione è finanziata con fondi da richiedere alla Protezione Civile per l'emergenza terremoto;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione della relativa fattura vistata dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

IL RESPONSABILE
ing. Mauro Ferranti

IL RESPONSABILE
F.to FERRANTI MAURO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
09-06-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO