



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.521 del 20-10-2020
N. del Registro generale

<p>Oggetto: SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 8 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA LILI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 294-320-324 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE</p>

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le

vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio è stato incaricato l'Ing. Sauro Liberati per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Lili (Lotto n. 8);
- Con nota prot. 5865 del 01-03-2017 il Coordinatore del C.O.C. Ing. Mauro Ferranti comunicava l'avvio della fase che riguardava la progettazione degli interventi ritenuti necessari;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 262 del 10-07-2019, RG 876, si approvavano
 - Il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Lili e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 294, redatto dall'Ing. Sauro Liberati, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota prot. 655881 del 04-07-2017, assunta al protocollo del Comune al n. 17232 del 04-07-2017 e con nota prot. 822698 del 28-08-2017, assunta al protocollo del Comune al n. 20691 del 29-08-2017;
 - Il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Lili e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 320, redatto dall'Ing. Sauro Liberati, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota prot. 642009 del 04-07-2017, assunta al protocollo del Comune al n. 17232 del 04-07-2017 e con nota prot. 822698 del 28-08-2017, assunta al protocollo del Comune al n. 20691 del 29-08-2017;
 - Il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Lili e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 324, redatto dall'Ing. Sauro Liberati, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00),

Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 297 del 07-08-2019, RG 1026, venivano aggiudicati i lavori di "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIE PER LA MESSA IN

SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 8 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA LILI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 294-320-324” alla ditta **F.LLI CHIODI COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede legale in 67100 L’Aquila (AQ) – S.S. 615,9 - Roio Poggio; P. IVA: 01744580661, con il ribasso del **25,00%**, per **l’importo contrattuale di € 127.439,10**, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 162.022,97, detratto l’importo del ribasso del 25,00% pari ad € 40.505,74=€ 121.517,23, oltre gli oneri di sicurezza di € 5.921,87, per un totale di € 127.439,10),

- Con Determinazione del 3° Sett. LL.PP. n. 209 del 27-04-2020 si approvavano lo stato finale, il CRE e venivano liquidati i lavori contrattuali;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spese tecniche riguardanti progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E;

CONSIDERATO che l’importo delle spese tecniche trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l’intero intervento;

CONSIDERATO che l’Ing. Sauro Liberati, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n A456, C.F. LBR57E11B474R, ha presentato la seguente fattura:

- Fattura n. 2/PA del 05-05-2020 dell’importo di € 12.322,73 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 15.635,08, a saldo dell’onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell’intervento di **MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, LOTTO 8 APP. 2 EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 294-320-324;**

DATO ATTO che la verifica di regolarità contributiva dell’Ing. Sauro Liberati ha dato esito positivo – INARCASSA 1731386 del 06/10/2020;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’aggiornamento ai Q.T.E. di ogni intervento, a seguito della rettifica delle somme a disposizione riguardanti gli imprevisti e le economie del ribasso d’asta, erroneamente riportate nei Q.T.E. inseriti nella precedente Determinazione n. 209 del 27-04-2020.

VISTI:

- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE:

- Il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli;
- Sono stati acquisiti i seguenti CUP:
- CUP: E19F17000190001, edificio distinto al Fg 125 Part. 294;
- CUP: E19F17000200001, edificio distinto al Fg 125 Part. 320;
- CUP: E19F17000210001, edificio distinto al Fg 125 Part. 324;
- CIG per l'esecuzione dei lavori: 79808494F0;
- CIG per la progettazione e D.L.: ZB92926939;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000,

in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di **APPROVARE** la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
- 2) Di approvare l'aggiornamento ai Q.T.E. relativi ad ogni intervento, a seguito della rettifica delle somme a disposizione riguardanti gli imprevisti e le economie del ribasso d'asta, erroneamente riportate nei Q.T.E. inseriti nella precedente Determinazione n. 209 del 27-04-2020 come di seguito riportati:

FG 125 PART 294

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 8				
EDIFICIO FG. 125 PART. 294				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		93.855,91 €	93.855,91 €	91.550,75 €
	SOMMANO 1	93.855,91 €	93.855,91 €	91.550,75 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		3.238,02 €	3.238,02 €	3.158,49 €
	SOMMANO 2	3.238,02 €	3.238,02 €	3.158,49 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		90.617,89 €	90.617,89 €	88.392,26 €
	SOMMANO 3=1-2	90.617,89 €	90.617,89 €	88.392,26 €
	SCONTO DI GARA 25%		22.654,47 €	22.098,07 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		67.963,42 €	66.294,20 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		71.201,44 €	69.452,69 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		9.385,59 €	7.120,14 €	6.945,27 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		7.320,76 €	7.320,76 €	7.140,96 €
CNPAIA 4%		292,83 €	292,83 €	285,64 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.674,99 €	1.674,99 €	1.633,85 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.692,80 €	4.692,80 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.877,12 €	1.877,12 €	1.831,02 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		- €	24.919,92 €	- €
	SOMMANO 2)	25.244,09 €	47.898,56 €	17.836,73 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	119.100,00 €	119.100,00 €	87.289,42 €

FG 125 PART 320

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 8				
EDIFICIO FG. 125 PART. 320				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		60.640,01 €	60.640,01 €	71.161,16 €
SOMMANO 1		60.640,01 €	60.640,01 €	71.161,16 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.092,09 €	2.092,09 €	2.410,20 €
SOMMANO 2		2.092,09 €	2.092,09 €	2.410,20 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		58.547,92 €	58.547,92 €	68.750,96 €
SOMMANO 3=1-2		58.547,92 €	58.547,92 €	68.750,96 €
SCONTO DI GARA 25%			14.636,98 €	17.187,74 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			43.910,94 €	51.563,22 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			46.003,03 €	53.973,42 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		6.064,00 €	4.600,30 €	5.397,34 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.312,00 €	3.312,00 €	4.065,82 €
CNPAIA 4%		132,48 €	132,48 €	162,63 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		757,79 €	757,79 €	930,26 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		3.032,00 €	3.032,00 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.212,80 €	1.212,80 €	1.212,80 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		348,92 €	16.449,60 €	- €
SOMMANO 2)		14.859,99 €	29.496,97 €	11.768,85 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		75.500,00 €	75.500,00 €	65.742,27 €

FG 125 PART 324

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 8				
EDIFICIO FG. 125 PART. 324				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	13.448,92 €	13.448,92 €	15.874,18 €	
SOMMANO 1	13.448,92 €	13.448,92 €	15.874,18 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	591,76 €	591,76 €	698,47 €	
SOMMANO 2	591,76 €	591,76 €	698,47 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	12.857,16 €	12.857,16 €	15.175,71 €	
SOMMANO 3=1-2	12.857,16 €	12.857,16 €	15.175,71 €	
SCONTO DI GARA 25%		3.214,29 €	3.793,93 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		9.642,87 €	11.381,78 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		10.234,63 €	12.080,25 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.344,89 €	1.023,46 €	1.208,03 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	952,45 €	952,45 €	1.115,95 €	
CNPAIA 4%	38,10 €	38,10 €	44,64 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	217,92 €	217,92 €	255,33 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	672,45 €	672,45 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	268,98 €	268,98 €	317,48 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	56,30 €	3.592,02 €	- €	
SOMMANO 2)	3.551,08 €	6.765,37 €	2.941,43 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	17.000,00 €	17.000,00 €	15.021,68 €	

- 3) Di liquidare all'Ing. Sauro Liberati, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n A456, C.F. LBR5RA57E11B474R, la seguente fattura, Fattura n. 2/PA del 05-05-2020 dell'importo di € 12.322,73 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 15.635,08, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, LOTTO 8 APP. 2 EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 294-320-324;
- 4) Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento, finanziato sui fondi del cap. 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso

interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

20-10-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 20-10-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 233

Camerino, 21-01-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli