



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.45/Serv.Man. del 17-04-2018

N. 273 del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE MODULI PROVVISORI PER
STUDENTI E RESIDENTI IN LOC. VALLICELLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare le fatture di che trattasi;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. di liquidare alla ditta CAPRODOSSI ANGELO con sede in via Bandini, 13 C.F. CPRNGL50D28B474E le fatture :
n. 5/E del 27/07/2017 per l'importo di € 2.040,00 esent'IVA per i seguenti lavori eseguiti in Vallicelle A2:
 - Riparazione di un rubinetto lavabo
 - Modifica attacco per allaccio scarico lavatrici
 - Sostituzione guarnizioni WC
 - Sostituzione coperchi WCn. 6/E del 01/10/2017 per l'importo DI € 519,00 esent'IVA per i seguenti lavori eseguiti in Vallicelle A2:
 - Riparazioni due rubinetti lavabi
 - Riparazione perdita d'acqua attacco esterno ai container
 - Sostituzione guarnizioni WC
 - Riparazione cassette scarico WC
 - Modifica doppio allaccio acqua e scarico per allaccio lavatricin. 01/E del 02/03/2018 per l'importo di € 1.130,50 per lavori eseguiti in Vallicelle A2:
 - Riparazione e sostituzione maniglie porte bagni
 - Sostituzione coperchi WC
 - Sostituzione guarnizioni WC
 - Sbloccaggio scarico lavabo
 - Sbloccaggio scarichi WC

Per un totale da liquidare di € 3.689,50, esent'IVA.

2. di dare atto che la spesa per le lavorazioni suddette per complessive 3.689,50 € trova copertura finanziaria con fondi del capitolo 88/1 appositamente predisposto dal Responsabile del settore Bilancio e Programmazione, con fondi da richiedere alla Protezione Civile per l'emergenza terremoto;

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica,
Ambiente

Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto arch. Maurizio Forconi, in qualità di RUP;

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si sono verificati due forti eventi sismici che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicati con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
 - con procedura negoziata d'urgenza, in tre lotti, il Dipartimento della protezione civile aveva provveduto al “Noleggio di container abitativi provvisori e servizi connessi;
 - con successivi ordini di fornitura il comune di Camerino, su disposizione del Dipartimento di protezione civile di Rieti effettuava la richiesta di consegna e noleggio di moduli abitativi e relativi servizi per l'area Vallicelle A2, A1, B, situate il loc. Vallicelle, per mesi sei rinnovabili, regolarmente installati e funzionanti;

VISTO il capitolato speciale d'appalto di cui all'ALLEGATO 2 CAPITOLATO TECNICO NOLEGGIO DI CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI -ID 1875 paragrafo 11 “MANUTENZIONE” prevede esplicitamente che “Nel prezzo di noleggio s'intende compresa la manutenzione straordinaria, che dovrà essere effettuata dal Fornitore con l'obiettivo di ripristinare le funzionalità della fornitura oggetto dell'appalto, per mezzo di sostituzione e/o riparazione di parti di ricambio e/o componenti che risultino difettosi o guasti non a causa di un utilizzo improprio da parte degli utenti.”

Gli interventi di manutenzione potranno avvenire anche su iniziativa autonoma del Fornitore per giustificati motivi, fermo restando che l'intervento di manutenzione resta a totale carico del Fornitore medesimo.

Gli interventi manutentivi che non ricomprendono le fattispecie soprariportate sono da considerarsi a carico dell'Amministrazione. (...)

RILEVATO che:

Con determina del Servizio Manutenzione n. 412 del 13/07/2017 è stato predisposto l'impegno di spesa di € 10.000,00 per i lavori di manutenzione dei container di Vallicelle A1, A2, B per far fronte a diverse rotture riscontrate presso i moduli destinati a servizi, quali blocchi WC e Docce;

A seguito di tali rotture varie riscontratesi presso i container, è stato incaricato l'idraulico Caprodossi Angelo di Camerino con sede in via G. Bandini, 13 C.F. CPRNGL50D28B474E, resosi subito disponibile a provvedere alle riparazioni;

La Ditta Caprodossi Angelo ha correttamente effettuato le riparazioni che sono consistite in:

Riparazione di tre rubinetti lavabo

Modifica attacco per allaccio scarico lavatrici

Sostituzione guarnizioni WC

Sostituzione coperchi WC

Riparazione perdita d'acqua attacco esterno ai container

Riparazione cassette scarico WC

Modifica doppio allaccio acqua e scarico per allaccio lavatrici

@-@ - Pag. 4 - @-@

Riparazione e sostituzione maniglie porte bagni
Sbloccaggio scarichi lavabo
Sbloccaggio scarichi WC

Per un totale di € 3.689,50.

DATO ATTO CHE:

La verifica di regolarità contributiva rilasciata On Line dall'INAIL prot. 6293678 della ditta Caprodossi Angelo con scadenza 03/06/2018: ESITO POSITIVO.

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:
CIG Z131F79DFA

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fornitura e posa in opera effettuata;

VISTO

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

PROPONE

1) di liquidare alla ditta CAPRODOSSI ANGELO con sede in via Bandini, 13 C.F. CPRNGL50D28B474E le fatture :

n. 5/E del 27/07/2017 per l'importo di € 2.040,00 esent'IVA per i seguenti lavori eseguiti in Vallicelle A2:

Riparazione di un rubinetto lavabo
Modifica attacco per allaccio scarico lavatrici
Sostituzione guarnizioni WC
Sostituzione coperchi WC

n. 6/E del 01/10/2017 per l'importo DI € 519,00 esent'IVA per i seguenti lavori eseguiti in Vallicelle A2:

Riparazioni due rubinetti lavabi
Riparazione perdita d'acqua attacco esterno ai container
Sostituzione guarnizioni WC
Riparazione cassette scarico WC
Modifica doppio allaccio acqua e scarico per allaccio lavatrici

n. 01/E del 02/03/2018 per l'importo di € 1.130,50 per lavori eseguiti in Vallicelle A2:
Riparazione e sostituzione maniglie porte bagni
Sostituzione coperchi WC
Sostituzione guarnizioni WC
Sbloccaggio scarico lavabo
Sbloccaggio scarichi WC

Per un totale da liquidare di € 3.689,50, esent'IVA.

2) di dare atto che la spesa per le lavorazioni suddette per complessive 3.689,50 € trova copertura finanziaria con fondi del capitolo 88/1 appositamente predisposto dal Responsabile del settore Bilancio e Programmazione, con fondi da richiedere alla Protezione Civile per l'emergenza terremoto;

Il responsabile del procedimento
Arch. Maurizio Forconi

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO