



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.324 del 09-07-2021
N. 805 del Registro generale

Oggetto: **SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOCALITA' TREBBIO DISTINTO AL FG. 20
PART. 66 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE**

**II RESPONSABILE del SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE
PUBBLICA**

VISTO il documento istruttorio redatto dall'Istruttore **geom. ANDREA ANTONOZZI**
allegato alla presente;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di
poter emanare la presente determina;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento
degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della
dirigenza";

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;

- Il D.Lgs 118/2011 s.m.i.;
- Il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di APPROVARE il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di APPROVARE a seguito dell'ultimazione dell'intervento denominato "SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOCALITA' TREBBIO, DISTINTO AL FG. 20 PART. 66 – CUP E17H21000640001, CIG Z273106B7E", lo stato finale ed il C.R.E. dei lavori contrattuali e dei lavori in economia;
3. Di APPROVARE, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOCALITA' TREBBIO - DISTINTO AL FG. 20 PART. 66						
		PROGETTO		AFFIDAMENTO		STATO FINALE
1) LAVORI		EURO		EURO		EURO
A MISURA		34.912,97 €		34.912,97 €		34.349,67 €
	SOMMANO 1	34.912,97 €		34.912,97 €		34.349,67 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)						
				- €		- €
	SOMMANO 2	- €		- €		- €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)						
		34.912,97 €		34.912,97 €		34.349,67 €
	SOMMANO 3=1-2	34.912,97 €		34.912,97 €		34.349,67 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)						
	SOMMANO 4	1.374,95 €		1.374,95 €		1.020,20 €
			SCONTO DI GARA 20,650%	7.209,53 €		7.093,21 €
			IMPORTO LAVORI RIBASSATO	27.703,44 €		27.256,46 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		36.287,92 €	5) IMPORTO DI CONTRATTO	29.078,39 €		28.276,66 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						2.089,10 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.628,79 €		2.907,84 €		2.827,67 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.814,40 €		1.814,40 €		1.768,49 €
CAP 4%		72,58 €		72,58 €	CAP 5%	88,42 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		415,13 €		415,13 €		408,52 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		1.814,40 €		1.814,40 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		725,76 €		725,76 €		
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		1.100,92 €		9.031,40 €		
	SOMMANO 7)	9.571,97 €		16.781,50 €		7.182,21 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		45.859,89 €		45.859,89 €		35.458,87 €

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
6. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
7. DI DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

8. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;

9. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:

All'Albo pretorio;

Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;

Al responsabile delle pubblicazioni

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. –Manutenzione
– Ambiente - Sisma Ricostruzione
Pubblica
Ing. Marco Orioli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 805 DEL 09-07-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOCALITA' TREBBIO
DISTINTO AL FG. 20 PART. 66 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 09-07-2021

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giuliano Barboni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 805 DEL 09-07-2021

**OGGETTO: SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOCALITA' TREBBIO
DISTINTO AL FG. 20 PART. 66 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1372

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 09-07-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate