



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.284 del 04-06-2021
N. 717 del Registro generale

Oggetto: **SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN LOCALITA' SAN MARCELLO, DISTINTO AL FG. 107 PART. 77 - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.**

**II RESPONSABILE del SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE
PUBBLICA**

VISTO il documento istruttorio redatto dall'Istruttore **ANDREA ANTONOZZI** allegato alla presente;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;

- Il D.Lgs 118/2011 s.m.i.;
- Il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di **APPROVARE** il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di **APPROVARE** a seguito dell'ultimazione dell'intervento denominato "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN LOC. SAN MARCELLO DISTINTO AL FG. 107 PART. 77 – CUP E14B20000560001, CIG 83952771BF", lo stato finale ed il C.R.E.;
3. Di **APPROVARE**, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' SAN MARCELLO - DISTINTO AL FG. 107 PART. 77						
	PROGETTO		AFFIDAMENTO	VARIANTE		STATO FINALE
	EURO		EURO	EURO		EURO
1) LAVORI A MISURA	108.676,81 €		108.676,81 €	101.801,62 €		100.765,42 €
SOMMANO 1	108.676,81 €		108.676,81 €	101.801,62 €		100.765,42 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	12.657,60 €		12.657,60 €	14.937,60 €		17.953,60 €
SOMMANO 2	12.657,60 €		12.657,60 €	14.937,60 €		17.953,60 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)	96.019,21 €		96.019,21 €	86.864,02 €		82.811,82 €
SOMMANO 3=1-2	96.019,21 €		96.019,21 €	86.864,02 €		82.811,82 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)	1.839,02 €		1.839,02 €	1.839,02 €		1.839,02 €
SOMMANO 4	1.839,02 €		1.839,02 €	1.839,02 €		1.839,02 €
		SCONTO DI GARA 25,000%	24.004,80 €	21.716,01 €		20.702,96 €
		IMPORTO LAVORI RIBASSATO	72.014,41 €	65.148,02 €	DELTA	62.108,86 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	110.515,83 €	5) IMPORTO DI CONTRATTO	86.511,03 €	81.924,64 €	-5,60%	81.901,48 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, N/A INCLUSA						
N/A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	11.051,58 €		8.651,10 €	8.192,46 €		8.190,15 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	5.525,79 €		5.525,79 €	5.182,03 €		5.130,22 €
CNPAIA 4%	221,03 €		221,03 €	207,28 €		205,21 €
N/A SU SPESE TECNICHE 22%	1.264,30 €		1.264,30 €	1.185,65 €		
IMPREVISTI 5% DI 1+4	5.525,79 €		5.525,79 €	5.182,03 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4	2.210,32 €		2.210,32 €	2.072,81 €		
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	0,35 €		26.405,64 €	32.368,09 €		
SOMMANO 7)	25.799,17 €		49.803,98 €	54.390,36 €		13.525,58 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	136.315,00 €		136.315,00 €	136.315,00 €		95.427,05 €

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
6. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
7. DI DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
9. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:

- All'Albo pretorio;
- Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
- Al responsabile delle pubblicazioni

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. –Manutenzione
– Ambiente - Sisma Ricostruzione
Pubblica
Ing. Marco Orioli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 717 DEL 04-06-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN LOCALITA' SAN MARCELLO, DISTINTO AL FG. 107 PART. 77 - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 10-06-2021

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giuliano Barboni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 717 DEL 04-06-2021

OGGETTO: SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN LOCALITA' SAN MARCELLO, DISTINTO AL FG. 107 PART. 77 - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1221

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 10-06-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate