



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.36 del 25-01-2021

N. 114 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICI SITI IN VIA XX SETTEMBRE, DISTINTI AL FG. 125 PART. 105-165. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO QTE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 105

Il Sottoscritto Ing. Orioli Marco, Responsabile del Settore 3°, quale R.U.P., dell'intervento denominato "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICI SITI IN VIA XX SETTEMBRE E DISTINTI AL FG. 125 PART. 105-165"

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale "Zona Rossa", e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della "Zona Rossa", risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre, il personale dell'UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;

- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico di Camerino e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Cristina Compagnucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del Lotto n. 7;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 85 del 25-02-2020 è stato affidato l’incarico di progettazione, D.L., C.S.P., C.S.E., all’Ing. Cristina Compagnucci, per l’intervento di messa in sicurezza mediante opere provvisorie dell’edificio sito in via XX Settembre, distinto al fg. 125 part. 105;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 288 del 29-05-2020, si approvava:
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato distinto catastalmente al FG. 125 PART. 105, redatto dall’Ing. Cristina Compagnucci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota prot. 498157 del 18-05-2020, assunta al protocollo del Comune al n. 11228 del 18-05-2020,
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 200 del 20-04-2020, si approvava:
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato distinto catastalmente al FG. 125 PART. 165, redatto dall’Ing. Cristina Compagnucci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota prot. 0165897 del 07-02-2020, assunta al protocollo del Comune al n. 3249 del 07-02-2020,
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 271 del 15-05-2020, si approvava l’aggiornamento al progetto di messa in sicurezza del fabbricato distinto catastalmente al FG. 125 PART. 165;

- Con Determinazione a contrarre del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 294 del 08-06-2020 sono stati individuati i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 348 del 17-07-2020, venivano aggiudicati i lavori di “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICI SITI IN VIA XX SETTEMBRE DISTINTI AL FG. 125 PART. 105-165” alla ditta **IMPRESA EDILE MAMELI MARIO**, con sede in via Clementina, 64 – 62034 Muccia (MC), P.IVA: 01344450430, PEC: mamelimarioedilizia@legalmail.it, per **l’importo contrattuale di € 105.629,17 oltre IVA** (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 118.343,70, detratto l’importo del ribasso di € 37.634,48 = € 80.709,22 oltre gli oneri di sicurezza di € 23.162,98 ed i costi aggiuntivi di sicurezza COVID-19 di € 1.756,97, per un totale di € 105.629,17;
- I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza come da verbale di consegna lavori del 22/07/2020, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, così come previsto nell’OCDPC n. 394/2016, all’art. 5 comma 4;
- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 434 del 24-08-2020, a seguito dell’esito liberatorio della verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione disposta nei confronti dell’impresa IMPRESA EDILE MAMELI MARIO;
- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 458 del 22-09-2020, è stata approvata la variante in corso d’opera redatta dal D.L. Ing. Cristina Compagnucci, assunta al prot. n. 19684 del 16-09-2020 e successiva integrazione prot. 20150 del 22-09-2020;
- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP. n. 615 del 01-12-2020 si approvava lo stato finale ed il CRE dell’intervento denominato “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICI SITI IN VIA XX SETTEMBRE DISTINTI AL FG. 125 PART. 105-165”
- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP. n. 19 del 14-01-2021 R.G. 71 venivano liquidati i lavori dell’intervento in questione;

- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP. n 35 del R.G. 111 del 25-01-2021 venivano liquidate le spese tecniche relative all'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 165;

CONSIDERATO che l'Ing. Cristina Compagnucci, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A1518, P.IVA 01802430437, ha presentato la seguente fattura:

- Fattura n. 1/PA del 22-01-2021 dell'importo di € 2.969,71 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 3.088,50, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 105;

DATO ATTO che la verifica di regolarità contributiva dell'Ing. Cristina Compagnucci ha dato esito positivo – INARCASSA prot. 35327 del 14-01-2021;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spese tecniche riguardanti progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E;

CONSIDERATO che l'importo delle spese tecniche trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'aggiornamento ai Q.T.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 105, a seguito della rettifica delle somme a disposizione riguardanti l'esenzione IVA delle spese tecniche, come di seguito riportato:

fg. 125 part. 105

COMUNE DI CAMERINO														
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICIO SITO IN VIA XX SETTEMBRE DISTINTO AL FG. 125 PART. 105														
		PROGETTO			AFFIDAMENTO		VARIANTE		STATO FINALE				AGGIORNAMENTO STATO FINALE GENNAIO 2021	
J) LAVORI		EURO			EURO		EURO		EURO				EURO	
A MISURA		58.850,97 €			58.850,97 €		59.182,51 €		59.180,62 €				59.180,62 €	
SOMMANO 1		58.850,97 €			58.850,97 €		59.182,51 €		59.180,62 €				59.180,62 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA														
		14.830,39 €			14.830,39 €		15.038,81 €		15.038,33 €				15.038,33 €	
SOMMANO 2		14.830,39 €			14.830,39 €		15.038,81 €		15.038,33 €				15.038,33 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA														
		44.020,58 €			44.020,58 €		44.143,70 €		44.142,29 €				44.142,29 €	
SOMMANO 3=1+2		44.020,58 €			44.020,58 €		44.143,70 €		44.142,29 €				44.142,29 €	
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19														
		1.116,61 €			1.116,61 €		213,51 €		213,51 €				213,51 €	
				SCONTO DI GARA	31,801%	13.998,98 €	31,801%	14.038,14 €		14.037,69 €			14.037,69 €	
				IMPORTO LAVORI RIBASSATO		30.021,60 €		30.105,56 €	Delta	30.104,60 €			30.104,60 €	
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		59.967,58 €		5) IMPORTO DI CONTRATTO		45.968,60 €		45.357,88 €	-1,33%	45.356,44 €			45.356,44 €	
6) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE														
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, I/A INCLUSA														
I/A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.996,76 €			4.596,86 €		4.535,79 €		4.535,64 €				4.535,64 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, D.L. ECC		2.998,38 €			2.998,38 €		2.969,80 €		2.969,71 €				2.969,71 €	
CNPAA 4%		119,94 €			119,94 €		118,79 €		118,79 €				118,79 €	
I/A SU SPESE TECNICHE 22%		686,03 €			686,03 €		679,49 €		679,47 €				679,47 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.998,38 €			2.998,38 €		2.969,80 €							
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.199,35 €			1.199,35 €		1.187,92 €		1.187,88 €				1.187,88 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		1.033,59 €			16.432,47 €		17.180,52 €							
SOMMANO 2)		15.032,42 €			29.031,40 €		29.642,11 €		9.491,49 €				8.812,02 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+4+6		75.000,00 €			75.000,00 €		75.000,00 €		54.847,93 €				54.168,46 €	

PRESO ATTO che:

- Il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli;
- Son stati acquisiti i seguenti CUP
Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 105: CUP: E19F20000400001;
Sono stati acquisiti i seguenti CIG:
CIG per la progettazione edificio distinto al fg. 125 part. 105: Z2B2B09166;
CIG per i lavori: 8331195F97;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
- 2) Di approvare l'aggiornamento ai Q.T.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 105, a seguito della rettifica delle somme a disposizione riguardanti l'esenzione IVA delle spese tecniche, come di seguito riportato:
fg. 125 part. 105

COMUNE DI CAMERINO									
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICIO SITO IN VIA XX SETTEMBRE DISTINTO AL FG. 125 PART. 105									
		PROGETTO		AFFIDAMENTO	VARIANTE		STATO FINALE		AGGIORNAMENTO STATO FINALE GENNAIO 2021
1) LAVORI A MISURA		EURO 58.850,97 €		EURO 58.850,97 €	EURO 59.182,51 €		EURO 59.180,62 €		EURO 59.180,62 €
SOMMANO 1		58.850,97 €		58.850,97 €	59.182,51 €		59.180,62 €		59.180,62 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		14.830,39 €		14.830,39 €	15.038,81 €		15.038,33 €		15.038,33 €
SOMMANO 2		14.830,39 €		14.830,39 €	15.038,81 €		15.038,33 €		15.038,33 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		44.020,58 €		44.020,58 €	44.143,70 €		44.142,29 €		44.142,29 €
SOMMANO 3=1+2		44.020,58 €		44.020,58 €	44.143,70 €		44.142,29 €		44.142,29 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19		1.116,61 €		1.116,61 €	213,51 €		213,51 €		213,51 €
			SCONTO DI GARA 31,801%	13.998,98 €	31,801%	14.038,14 €	14.037,69 €		14.037,69 €
			IMPORTO LAVORI RIBASSATO	30.021,60 €		30.105,56 €	Delta 30.104,60 €		30.104,60 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		59.967,58 €	5) IMPORTO DI CONTRATTO	45.968,60 €		45.357,88 €	-1,33%	45.356,44 €	45.356,44 €
6) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, N/A INCLUSA									
N/A SU LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.996,76 €		4.596,86 €	4.535,79 €		4.535,64 €		4.535,64 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.998,38 €		2.998,38 €	2.969,80 €		2.969,71 €		2.969,71 €
CNPAA 4%		119,94 €		119,94 €	118,79 €		118,79 €		118,79 €
N/A SU SPESE TECNICHE 22%		686,03 €		686,03 €	679,49 €		679,47 €		
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.998,38 €		2.998,38 €	2.969,80 €				
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.199,35 €		1.199,35 €	1.187,92 €		1.187,88 €		1.187,88 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		1.033,59 €		16.432,47 €	17.180,52 €				
SOMMANO 2)		15.032,42 €		29.031,40 €	29.642,11 €		9.491,49 €		8.812,02 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+4+6		75.000,00 €		75.000,00 €	75.000,00 €		54.847,93 €		54.168,46 €

- 3) Di LIQUIDARE all'Ing. Cristina Compagnucci, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n A1518, P.IVA 01802430437, la seguente fattura:
- Fattura n. 1/PA del 22-01-2021 dell'importo di € 2.969,71 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 3.088,50, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 105;
- 4) Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento, finanziato sui fondi del cap. 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale Cohesion WorkPA;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:

- Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
- Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

25-01-2021

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 25-01-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 298

Camerino, 03-02-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli