



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 731

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 130 DEL 04-12-2020

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: Sisma 2016 - LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE - III Stralcio. Proroga ultimazione lavori.

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di dicembre, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 4 del 26.06.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

CONSIDERATO che al fine di consentire il ritorno della popolazione residente nel Comune di Visso sono state realizzate delle aree munite di Soluzioni Abitative di Emergenza;

PRESO ATTO che in seguito a sopralluogo di tecnici specializzati inviati dal DICOMAC e dalla Regione Marche è stata individuata la criticità idraulica dell'area di Villa S. Antonio dove devono essere posizionate le SAE e dell'area del Piano (Area Park Hotel) dove devono essere posizionate le strutture temporanee ad usi pubblici e sociali e le strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive;

PRESO ATTO, altresì, che in seguito a detti sopralluogo di tecnici specializzati inviati dal DICOMAC e dalla Regione Marche è stata individuata la criticità idraulica dell'area in località il Piano dove insistono i presidi operativi dei VV.F. e della Croce Rossa Italiana e dove insistono i container temporanei per l'ospitalità alla popolazione;

VALUTATO che non esistono, all'interno del territorio del Comune di Visso, aree alternative tecnicamente adatte ed economicamente vantaggiose, utilizzabili per gli insediamenti SAE o per altri insediamenti emergenziali, se non quelle proposte dal Comune di Visso al DICOMAC per la valutazione di idoneità

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di consistenti lavori necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fosso delle Rote;

VISTO che con verbale di somma urgenza del 29.05.2017, redatto dal COC di Visso, è stato dato incarico allo Studio Associato Geoequipe nella persona dell'Ing. Stefano Eleonori con sede a Tolentino in Via Sandro Pertini n. 55, di svolgere la progettazione indispensabile per definire, con urgenza, gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera, dal Fiume Ussita e dal Fosso delle Rote;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 24.10.2017 con cui è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economico relativo ai Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote III Stralcio redatto dallo studio associato Geoequipe di Tolentino (MC) per l'importo complessivo di € 510.000,00, di cui € 330.000,00 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2017 e autorizzati tramite la nota della prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, con attribuzione alla contabilità speciale 6023;

PRESO ATTO che in seguito ad approfondita istruttoria la Regione Marche con nota prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, ha verificato la necessità di eseguire, in questa prima fase emergenziale, gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera, dal Fiume Ussita e dal Fosso delle Rote, su un'area dove, a seguito degli eventi sismici ed in assenza di alternative, devono essere realizzate strutture emergenziali indispensabili alla continuazione della vita sociale ed economica della comunità locale, attribuendo alla contabilità speciale 6023 l'onere finanziario da sostenere per gli interventi sopra citati pari a complessivi €. 1.415.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fiume

Nera e dal Fiume Ussita ed a complessivi €. 510.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fosso delle Rote;

VISTO che con determina del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 133 del 15.12.2017 è stato determinato di affidare all'Ing. Stefano Leonori ed al Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Geoquipe di Tolentino l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, redazione della relazione geologica, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per l'intervento in oggetto indicato;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 19.02.2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo ai Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote III Stralcio redatto dall'Ing. Stefano Leonori e dal Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Geoquipe di Tolentino, avente importo complessivo pari ad € 766.000,00 di cui € 505.671,31 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del 13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 23.05.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote III Stralcio redatto dall'Ing. Stefano Leonori e dal Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Geoquipe di Tolentino, avente importo complessivo pari ad € 766.000,00 di cui € 511.603,34 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del 13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 95 del 06.07.2019, con cui il Comune di Visso ha disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura dei lavori, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 203 del 11.09.2019, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) c.da Potenza n. 46, P.iva 01777820430, per un importo contrattuale di € 390.444,25, di cui € 379.705,26 per lavori al netto del ribasso del 24,190% e € 10.738,99 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

PRESO ATTO, della documentazione prodotta dalla ditta aggiudicataria dei lavori RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) assunta al protocollo comunale n. 10110 del 15.10.2019, contenente la dichiarazione sul conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi del comma 7 art. 3 della legge n.136/2010;

VISTO che con contratto di appalto rep. 630 del 18.11.2019, è stata affidata l'esecuzione dei lavori alla ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) c.da Potenza n. 46, P.iva 01777820430, per un importo contrattuale di € 390.444,25, di cui € 379.705,26 per lavori al netto del ribasso del 24,190% e € 10.738,99 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTO che i lavori sono iniziati in data 30.12.2019 come risulta dal verbale appositamente redatto e che la durata di detti lavori era stata fissata dall'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto e

dall'art. 3 del contratto di appalto in 270 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e quindi fino al 25.09.2020;

VISTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 17 del 12.02.2020, si è provveduto ad autorizzare il subappalto delle opere ricomprese nella categoria prevalente OG8 pari ad €. 26.000,00 e nella categoria scorporabile OG3 pari ad €. 104.000,00, alla ditta TICANI S.R.L. con sede in Visso (MC) Loc. Il Piano snc, P.IVA 01627170432, per un importo di subappalto complessivo pari ad €. 130.000,00 oltre I.V.A.;

VISTO che i lavori sono stati sospesi dal 21.03.2020 al 03.06.2020 e che quindi dovranno essere ultimati entro il 08.12.2020;

CONSIDERATO che prima della scadenza dei tempi contrattuali la Ditta esecutrice dei lavori con una comunicazione assunta al protocollo comunale n. 13264 del 02.12.2020, inoltrata al Direttore dei Lavori l'Ing. Stefano Leonori dello Studio Geoequipe di Tolentino (MC), ha chiesto una proroga dei tempi contrattuali di giorni 120 (centoventi) per cause non imputabili all'Impresa Appaltatrice e risultando del tutto imprevedibili, con le motivazioni di seguito indicate:

- per la realizzazione di muri in cls e briglie in alveo si sono riscontrate notevoli difficoltà esecutive, a causa delle frequenti piogge avvenute nei mesi di settembre ed ottobre, con conseguenti rallentamenti e in parte con la completa interruzione delle opere stesse;
- innumerevoli difficoltà nel reperire manodopera specializzata per l'esecuzione di opere specialistiche e approvvigionamento di materiale a causa della situazione pandemica COVID-19 in corso, con ripercussioni sulla propria organizzazione aziendale e dell'organizzazione aziendale delle ditte subappaltatrici;
- a seguito dell'applicazione delle prescrizioni dettate nelle linee guida contenute nella D.G.R. della Regione Marche n. 898 del 13.07.2020, al fine di tutelare la salute delle maestranze presenti in cantiere e al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro durante l'emergenza pandemica COVID-19, si sono inevitabilmente riscontrati dei rallentamenti nell'esecuzione delle singole lavorazioni svolte in cantiere.

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Leonori, con nota assunta al protocollo comunale n. 13320 del 04.12.2020 ha espresso il parere favorevole su tale richiesta concedendo una proroga di **80** (ottanta) giorni del termine contrattuale per i lavori in oggetto indicati;

VISTO che la proroga fisserebbe il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del **26.02.2021**;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 107 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il C.I.G. n. 8024037CCB;

VISTO il C.U.P. n. E68H17000000001;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. Accogliere la richiesta, inoltrata dalla Ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) c.da Potenza n. 46, e la nota del Direttore dei Lavori Ing. Stefano Leonori per la modifica del tempo contrattuale, stabilito dall'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 3 del contratto di appalto, in 80 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;

2. Prorogare per le ragioni in premessa, il termine contrattuale di ultimazione dei “LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE - III Stralcio” di ulteriori giorni **80 (ottanta)** e pertanto fino alla data del **26.02.2021**;

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. STABILIRE che la presente determinazione vada comunicata ai soggetti di seguito riportati:

- all’Impresa RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) c.da Potenza n. 46;
- all’ Ing. Stefano Leonori dello Studio Geoequipe di Tolentino (MC);

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal04-12-2020 al19-12-2020
Li 04-12-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO