



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 127

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 30 DEL 16-02-2021

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: Sisma 2016 - Lavori di riduzione del rischio idrogeologico sul Fosso delle Rote III Stralcio - Approvazione e liquidazione SAL 2
--

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di febbraio, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di consistenti lavori necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fosso delle Rote;

VISTA la Determina del Responsabile Area LL.PP. e prot. Civile n. 108 del 04.11.2020 con la quale l'Ing. Benedetta Magnaterra è stata individuata quale collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento con l'incarico di "redazione di documento istruttorio per il controllo della documentazione propedeutica alle erogazioni";

PRESO ATTO che in seguito ad approfondita istruttoria la Regione Marche con nota prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, ha verificato la necessità di eseguire, in questa prima fase emergenziale, gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera, dal Fiume Ussita e dal Fosso delle Rote, su un'area dove, a seguito degli eventi sismici ed in assenza di alternative, devono essere realizzate strutture emergenziali indispensabili alla continuazione della vita sociale ed economica della comunità locale, attribuendo alla contabilità speciale 6023 l'onere finanziario da sostenere per gli interventi sopra citati pari a complessivi € 1.415.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fiume Nera e dal Fiume Ussita ed a complessivi € 510.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fosso delle Rote;

VISTA la Determina del Responsabile Area LL.PP. e Prot. Civile n. 133 del 15.12.2017 con la quale è stato affidato allo Studio Geoequipe di Tolentino l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, redazione della relazione geologica, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per l'intervento in oggetto indicato, per un importo di affidamento pari ad € 31.913,89 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 1.276,55 ed I.V.A. al 22% pari ad € 7.301,90 così per complessivi € 40.492,34;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 23.05.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote III Stralcio redatto dall'Ing. Stefano Leonori e dal Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Geoequipe di Tolentino, avente importo complessivo pari ad € 766.000,00 di cui € 511.603,34 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del 13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la determina n. 94 del 04.07.2019 con la quale è stato liquidato il saldo della progettazione definitiva – esecutiva, pari a € 25.513,02 oltre contributo integrativo per € 683,75 e Iva al 22% per € 5.763,29 così per complessivi € 31.960,06, e con la quale è stato aumentato l'impegno di spesa relativo ai servizi tecnici affidati allo Studio Associato Geoequipe in conseguenza alle modifiche progettuali approvate con la D.G.C. n. 69 del 23.05.2019 di cui sopra, è stato aumentato l'impegno di spesa relativo ai servizi tecnici affidati allo Studio Associato Geoequipe a complessivi € **55.070,75** oltre cassa e IVA;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 95 del 06.07.2019, con cui il Comune di Visso ha disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura dei lavori, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 203 del 11.09.2019, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta

RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) c.da Potenza n. 46, P.iva 01777820430, per un importo contrattuale di **€ 390.444,25**, di cui € 379.705,26 per lavori al netto del ribasso del 24,190% e € 10.738,99 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area LL. PP. e Prot. Civile n. 127 del 18.10.2019 con la quale è stato preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in questione;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area LL. PP. e Prot. Civile n. 139 del 11.11.2019 con la quale è stato affidato all'Ing. Stefano Leonori dello Studio Geoequipe di Tolentino l'incarico di riconfinazione dell'area demaniale per gli attraversamenti e per la briglia relativo all'intervento in oggetto indicato, per un importo di affidamento pari ad € 2.425,00 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 97,00 ed I.V.A. al 22% pari ad € 554,84 così per complessivi **€ 3.076,84**, in conseguenza dello sconto del 20% offerto dai professionisti rispetto all'importo dell'incarico da conferire;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria Renzi di Renzi F.& F. S.n.c. REP n. 630 del 18.11.2019;

PRESO ATTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 30.12.2019 con verbale assunto al protocollo n. 12764 del 30.12.2019;

VISTA la determina n. 17 del 12.02.2020 con la quale la ditta appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare e opere ricomprese nella categoria prevalente OG8 pari ad € 26.000,00 e nella categoria scorporabile OG3 pari ad € 104.000,00, alla ditta Ticani S.r.l. con sede in Visso (MC) Loc. Il Piano snc, P.IVA 01627170432, per un importo di subappalto complessivo pari ad € 130.000,00 oltre I.V.A.;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio LL. PP. e Prot. Civile n. 28 del 04.03.2020 con la quale è stata liquidata l'anticipazione contrattuale del 20% alla ditta aggiudicataria, pari a € 78.088,85 oltre IVA al 22% per € 17.179,55 così per € 95.268,40;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio LL. PP. e Prot. Civile n. 58 dell'11.06.2020 con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari ad € 78.550,40 e con la quale è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2 di importo pari ad € 62.447,57 oltre IVA al 22% per € 13.738,47 così per complessivi € 76.186,04;

VISTO il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori, di importo pari a € 232.257,06, per lavori eseguiti a tutto il 23.12.2020, redatto dal direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori e assunto al protocollo comunale n. 984 del 20.01.2021;

VISTO il certificato di pagamento n. 3 dal quale risulta che può pagarsi alla ditta appaltatrice la somma di € 122.196,79 oltre IVA al 22% per € 26.883,29 così per complessivi **€ 149.080,08**;

VISTA la fattura n. 4 del 26.01.2021 prot. 1258 del 26.01.2021 emessa dalla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. di importo pari a € 122.196,79 oltre IVA al 22% per € 26.883,29 così per complessivi **€ 149.080,08**;

PRESO ATTO che, in seguito alla nota prot. 1063 del 21.01.2021 con la quale il RUP ha richiesto all'appaltatore ed al subappaltatore di comunicare la quota parte dei lavori del II SAL eseguiti dalla Ditta Ticani S.r.l., è emersa una controversia in merito alle somme spettanti al subappaltatore e pertanto è necessario sospendere il pagamento di una quota del II SAL, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 7 comma 1 del DECRETO del MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 49 del 7 marzo 2018, nell'attesa della definizione della controversia nei modi e nelle forme decisi dalle parti;

VISTA la nota prot. 6315 del 10.06.2020 con la quale da ditta subappaltatrice Ticani S.r.l. certifica l'avvenuto pagamento, da parte della ditta appaltatrice dei lavori, di quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori subappaltati relativi al 1° SAL;

CONSIDERATO che dalla contabilità presentata dal direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori, come esplicitato nella nota assunta al protocollo comunale con n. 2170 del 16.02.2021, è evincibile che, in relazione al II SAL, l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta subappaltatrice Ticani S.r.l. **non può essere superiore ad € 47.191,53**;

RITENUTO opportuno procedere a liquidare per intero la fattura n. 4 del 26.01.2021, prot. 1258 del 26.01.2021, emessa dalla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. di importo pari a € 122.196,79 oltre IVA al 22% per € 26.883,29 così per complessivi **€ 149.080,08**, mediante versamento di € 75.005,26 oltre IVA al 22% per € 16.501,16 così per complessivi **€ 91.506,42** alla ditta appaltatrice Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. e riservandosi di procedere al versamento della rimanente somma, pari ad € 47.191,53 oltre IVA al 22% per € 10.382,14 così per complessivi **€ 57.573,67**, sulla base della corretta ripartizione fra le somme spettanti all'appaltatore ed al subappaltatore che deve essere comunicata alla stazione appaltante;

VISTO il Durc regolare relativo alla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. prot. INAIL n. 24474147 e con scadenza validità al 26.02.2021;

VISTO il C.U.P. n. E68H170000000001;

VISTO IL C.I.G. n. 8024037CCB;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO il documento istruttorio redatto dal collaboratore del RUP Ing. Benedetta Magnaterra, allegato "A" del presente atto;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) APPROVARE lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 redatto dal Direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori, di importo pari ad **€ 232.257,06** per lavori eseguiti a tutto il 23.12.2020;
- 3) APPROVARE il Certificato di pagamento n. 3 dal quale risulta che può pagarsi alla ditta esecutrice la somma di **€ 122.196,79** al netto del ribasso offerto e dell'IVA;
- 4) LIQUIDARE la fattura n. 4 del 26.01.2021 prot. 1258 del 26.01.2021 emessa dalla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. di importo pari a € 122.196,79 oltre IVA al 22% per € 26.883,29 così per complessivi **€ 149.080,08**;
- 5) PROCEDERE al versamento di € 75.005,26, oltre IVA al 22% per € 16.501,16, così per complessivi **€ 91.506,42** alla ditta appaltatrice Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c.;

- 6) PROCEDERE, mediante successivo atto, al versamento della rimanente somma, pari ad € 47.191,53 oltre IVA al 22% per € 10.382,14 così per complessivi **€ 57.573,67**, sulla base della corretta ripartizione fra le somme spettanti all'appaltatore ed al subappaltatore, che deve essere comunicata alla stazione appaltante;
- 7) DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;
- 8) IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 149.080,08** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2021 in corso di redazione;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Sisma 2016 – Lavori di riduzione del rischio idrogeologico sul Fosso delle Rote III Stralcio – Approvazione e liquidazione SAL 2

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO:

PREMESSO che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di consistenti lavori necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fosso delle Rote;

VISTA la Determina del Responsabile Area LL.PP. e prot. Civile n. 108 del 04.11.2020 con la quale l'Ing. Benedetta Magnaterra è stata individuata quale collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento con l'incarico di "redazione di documento istruttorio per il controllo della documentazione propedeutica alle erogazioni";

PRESO ATTO che in seguito ad approfondita istruttoria la Regione Marche con nota prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, ha verificato la necessità di eseguire, in questa prima fase emergenziale, gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera, dal Fiume Ussita e dal Fosso delle Rote, su un'area dove, a seguito degli eventi sismici ed in assenza di alternative, devono essere realizzate strutture emergenziali indispensabili alla continuazione della vita sociale ed economica della comunità locale, attribuendo alla contabilità speciale 6023 l'onere finanziario da sostenere per gli interventi sopra citati pari a complessivi € 1.415.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fiume Nera e dal Fiume Ussita ed a complessivi € 510.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fosso delle Rote;

VISTA la Determina del Responsabile Area LL.PP. e Prot. Civile n. 133 del 15.12.2017 con la quale è stato affidato allo Studio Geoequipe di Tolentino l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, redazione della relazione geologica, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per l'intervento in oggetto indicato, per un importo di affidamento pari ad € 31.913,89 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 1.276,55 ed I.V.A. al 22% pari ad € 7.301,90 così per complessivi € 40.492,34;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 23.05.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote III Stralcio redatto dall'Ing. Stefano Leonori e dal Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Geoequipe di Tolentino, avente importo complessivo pari ad € 766.000,00 di cui € 511.603,34 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del

13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la determina n. 94 del 04.07.2019 con la quale è stato liquidato il saldo della progettazione definitiva – esecutiva, pari a € 25.513,02 oltre contributo integrativo per € 683,75 e Iva al 22% per € 5.763,29 così per complessivi € 31.960,06, e con la quale è stato aumentato l'impegno di spesa relativo ai servizi tecnici affidati allo Studio Associato Geoequipe in conseguenza alle modifiche progettuali approvate con la D.G.C. n. 69 del 23.05.2019 di cui sopra, è stato aumentato l'impegno di spesa relativo ai servizi tecnici affidati allo Studio Associato Geoequipe a complessivi € **55.070,75** oltre cassa e IVA;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 95 del 06.07.2019, con cui il Comune di Visso ha disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura dei lavori, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 203 del 11.09.2019, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) c.da Potenza n. 46, P.iva 01777820430, per un importo contrattuale di € **390.444,25**, di cui € 379.705,26 per lavori al netto del ribasso del 24,190% e € 10.738,99 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area LL. PP. e Prot. Civile n. 127 del 18.10.2019 con la quale è stato preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in questione;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area LL. PP. e Prot. Civile n. 139 del 11.11.2019 con la quale è stato affidato all'Ing. Stefano Leonori dello Studio Geoequipe di Tolentino l'incarico di riconfinazione dell'area demaniale per gli attraversamenti e per la briglia relativo all'intervento in oggetto indicato, per un importo di affidamento pari ad € 2.425,00 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 97,00 ed I.V.A. al 22% pari ad € 554,84 così per complessivi € **3.076,84**, in conseguenza dello sconto del 20% offerto dai professionisti rispetto all'importo dell'incarico da conferire;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria Renzi di Renzi F.& F. S.n.c. REP n. 630 del 18.11.2019;

PRESO ATTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 30.12.2019 con verbale assunto al protocollo n. 12764 del 30.12.2019;

VISTA la determina n. 17 del 12.02.2020 con la quale la ditta appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare e opere ricomprese nella categoria prevalente OG8 pari ad € 26.000,00 e nella categoria scorporabile OG3 pari ad € 104.000,00, alla ditta Ticani S.r.l. con sede in Visso (MC) Loc. Il Piano snc, P.IVA 01627170432, per un importo di subappalto complessivo pari ad € 130.000,00 oltre I.V.A.;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio LL. PP. e Prot. Civile n. 28 del 04.03.2020 con la quale è stata liquidata l'anticipazione contrattuale del 20% alla ditta aggiudicataria, pari a € 78.088,85 oltre IVA al 22% per € 17.179,55 così per € 95.268,40;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio LL. PP. e Prot. Civile n. 58 dell'11.06.2020 con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari ad € 78.550,40 e

con la quale è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2 di importo pari ad € 62.447,57 oltre IVA al 22% per € 13.738,47 così per complessivi € 76.186,04;

VISTO il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori, di importo pari a € 232.257,06, per lavori eseguiti a tutto il 23.12.2020, redatto dal direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori e assunto al protocollo comunale n. 984 del 20.01.2021;

VISTO il certificato di pagamento n. 3 dal quale risulta che può pagarsi alla ditta appaltatrice la somma di € 122.196,79 oltre IVA al 22% per € 26.883,29 così per complessivi **€ 149.080,08**;

VISTA la fattura n. 4 del 26.01.2021 prot. 1258 del 26.01.2021 emessa dalla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. di importo pari a € 122.196,79 oltre IVA al 22% per € 26.883,29 così per complessivi **€ 149.080,08**;

PRESO ATTO che, in seguito alla nota prot. 1063 del 21.01.2021 con la quale il RUP ha richiesto all'appaltatore ed al subappaltatore di comunicare la quota parte dei lavori del II SAL eseguiti dalla Ditta Ticani S.r.l., è emersa una controversia in merito alle somme spettanti al subappaltatore e pertanto è necessario sospendere il pagamento di una quota del II SAL, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 7 comma 1 del DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 49 del 7 marzo 2018, nell'attesa della definizione della controversia nei modi e nelle forme decisi dalle parti;

VISTA la nota prot. 6315 del 10.06.2020 con la quale da ditta subappaltatrice Ticani S.r.l. certifica l'avvenuto pagamento, da parte della ditta appaltatrice dei lavori, di quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori subappaltati relativi al 1° SAL;

CONSIDERATO che dalla contabilità presentata dal direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori, come esplicitato nella nota assunta al protocollo comunale con n. 2170 del 16.02.2021, è evincibile che, in relazione al II SAL, l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta subappaltatrice Ticani S.r.l. **non può essere superiore ad € 47.191,53**;

RITENUTO opportuno procedere a liquidare per intero la fattura n. 4 del 26.01.2021, prot. 1258 del 26.01.2021, emessa dalla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. di importo pari a € 122.196,79 oltre IVA al 22% per € 26.883,29 così per complessivi **€ 149.080,08**, mediante versamento di € 75.005,26 oltre IVA al 22% per € 16.501,16 così per complessivi **€ 91.506,42** alla ditta appaltatrice Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. e riservandosi di procedere al versamento della rimanente somma, pari ad € 47.191,53 oltre IVA al 22% per € 10.382,14 così per complessivi **€ 57.573,67**, sulla base della corretta ripartizione fra le somme spettanti all'appaltatore ed al subappaltatore che deve essere comunicata alla stazione appaltante;

VISTO il Durc regolare relativo alla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. prot. INAIL n. 24474147 e con scadenza validità al 26.02.2021;

VISTO il C.U.P. n. E68H170000000001;

VISTO IL C.I.G. n. 8024037CCB;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Si propone al Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del Servizio di adottare le seguenti determinazioni:

- 1) LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) APPROVARE lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 redatto dal Direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori, di importo pari ad **€ 232.257,06** per lavori eseguiti a tutto il 23.12.2020;
- 3) APPROVARE il Certificato di pagamento n. 3 dal quale risulta che può pagarsi alla ditta esecutrice la somma di **€ 122.196,79** al netto del ribasso offerto e dell'IVA;
- 4) LIQUIDARE la fattura n. 4 del 26.01.2021 prot. 1258 del 26.01.2021 emessa dalla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. di importo pari a € 122.196,79 oltre IVA al 22% per € 26.883,29 così per complessivi **€ 149.080,08**;
- 5) PROCEDERE al versamento di € 75.005,26, oltre IVA al 22% per € 16.501,16, così per complessivi **€ 91.506,42** alla ditta appaltatrice Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c.;
- 6) PROCEDERE mediante successivo atto al versamento della rimanente somma, pari ad € 47.191,53 oltre IVA al 22% per € 10.382,14 così per complessivi **€ 57.573,67**, sulla base della corretta ripartizione fra le somme spettanti all'appaltatore ed al subappaltatore, che deve essere comunicata alla stazione appaltante;
- 7) DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;
- 8) IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 149.080,08** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2021 in corso di redazione;

Visso lì 16.02.2021

Il collaboratore del R.U.P.
Ing. Benedetta Magnaterra

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 19-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal19-02-2021 al06-03-2021

Li 19-02-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO