



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **294**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 27 DEL 16-04-2021

Ufficio: **URBANISTICA**

Oggetto: Legge 61/98 Stato di attuazione degli interventi ricadenti all'interno del Programma di Recupero di Mevale (P.R. M09) Intervento unitario Mevale 3. Proroga dei termini per la fine lavori e rendicontazione ai sensi della D.G.R. n.1860 del 23/12/2010.

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di aprile, il Responsabile del servizio **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 9 del 30.08.2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la comunicazione della Regione Marche – Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 – Aliquota Sisma 1997 prot.n. 03534 del 143/11/2020, assunta al protocollo comunale n.12394 del 13/11/2020, con la quale si invita il Comune di Visso, ai sensi della D.G.R. n.1860 del 23/12/2010, ad avviare il procedimento di decadenza dal contributo relativo all'intervento unitario Mevale 3, sito Comune di Visso, loc. Mevale, già concesso con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Conservazione del patrimonio culturale e recupero dei beni culturali n.04/TBC_07 del 22/10/2010, in quanto relativamente lo stato di attuazione delle opere in oggetto

riguardanti l'Intervento Unitario Mevale 3, sono ampiamente decorsi i termini previsti a norma di legge per la conclusione dei lavori nonché dei relativi procedimenti tecnico-amministrativi;

Visto che questo ufficio, con nota prot. 12817 del 23/11/2020, ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n.241/1990 e s.m.i., come previsto ai sensi della D.G.R. n.1860 del 23/12/2010, di decadenza dal contributo relativo all'intervento unitario Mevale 3, sito Comune di Visso, loc. Mevale, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle giustificazioni del ritardo, nonché un cronoprogramma che descriva i lavori e gli adempimenti tecnico-amministrativi ancora da effettuare e indichi via definitiva la data di ultimazione dei lavori relativi all'intervento unitario sopra citato, compatibile con il termine del 31/12/2021 stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, per il mantenimento della contabilità speciale n.1923, intestata al Presidente della Regione Marche;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.116 del 22/12/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato preso atto:

- che il Presidente del Consorzio Mevale 3 con nota prot.12800 del 23.11.2020 aveva convocato l'assemblea del suddetto Consorzio per giorno 5.12.2020 alle ore 9;
- che con la medesima nota di convocazione il Presidente ha comunicato le proprie dimissioni dalla suddetta carica, ponendo al primo punto all'ordine del giorno la nomina del nuovo presidente;
- che nel giorno fissato per la riunione, da tenersi in modalità telematica, l'Assemblea non si è svolta per mancanza del numero legale dei componenti;
- che la stessa è stata sospesa e rinviata al sabato successivo, ma che ugualmente non è stato possibile raggiungere il numero legale anche per le difficoltà riscontrate nell'effettuare i collegamenti per tenere la riunione in modalità telematica;
- che non è stato possibile programmare e tenere in tempi brevi una nuova assemblea anche in considerazione dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19;
- che le operazioni necessarie per soddisfare le richieste sia dall'USR che dal responsabile del procedimento comunale, sono di particolare complessità, in particolare per quanto attiene la convocazione dell'Assemblea del Consorzio;
- che la ricostruzione del nucleo antico di Mevale è stata dichiarata di pubblica utilità e che è necessario procedere al completamento delle relative opere;

Visto che con la medesima delibera di Giunta Comunale n.116 del 22/12/2020 è stata richiesta, per le suddette motivazioni, una proroga circa gli adempimenti richiesti da questo ufficio con nota prot. n. 12817 del 23.11.2020;

Visto che con nota prot. 14216 del 23/12/2020, questo ufficio ha concesso una proroga circa gli adempimenti richiesti con nota prot. n. 12817 del 23.11.2020, fino a tutto il 31/01/2021;

Dato atto che in data 16 gennaio 2021 si è tenuta l'assemblea del Consorzio Mevale 3, in cui è stato nominato il nuovo Presidente del Consorzio nella persona del Geom. Claudio Cerqua di Caldarola;

Vista la richiesta di proroga fino a tutto il 31/12/2021, assunta al protocollo comunale n.1048 del 21/01/2021 presentata dal Presidente del Consorzio Mevale 3, in cui sono state esplicitate le giustificazioni del ritardo, indicato un nonché un cronoprogramma che descrive i lavori e gli adempimenti tecnico-amministrativi ancora da effettuare;

Viste e valutate positivamente le giustificazioni e le considerazioni del Presidente del Consorzio Mevale 3, per cui si ritiene congruo di poter concedere la predetta proroga fino a tutto il 31/12/2021;

Vista la nota di questo ufficio prot.1099 del 22/01/2021, con cui è stato richiesto alla Regione Marche il parere conforme ai sensi della lettera A., terzo capoverso, della D.G.R. n.1860 del 23/12/2010;

Vista la nota della Regione Marche – Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 – Aliquota Sisma 1997 prot.n. 26597 del 04/03/2021, assunta al protocollo comunale n.2907 del 05/03/2021, con la quale è stato richiesto al Presidente del Consorzio Mevale 3, un cronoprogramma espresso in termini stringenti ma realizzabile in via definitiva che indichi in modo chiaro e dettagliato gli adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla chiusura del procedimento nonché dell'importo riferito ai lavori ancora da realizzare;

Vista la nota del 17/03/2021 presentata dal Presidente del Consorzio Mevale 3, assunta al protocollo comunale n.3342 del 19/03/2021, in qui è stato esplicitato il predetto cronoprogramma;

Vista la nota della Regione Marche – Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 – Aliquota Sisma 1997 prot.n. 34634 del 23/03/2021, assunta al protocollo comunale n.3509 del 23/03/2021, con cui è stato reso il parere conforme ai sensi della lettera A., terzo capoverso, della D.G.R. n.1860 del 23/12/2010;

Vista la D.G.R. n.1860 del 23/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n.1 del 23/03/2021;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Concedere al Sig. Claudio Cerqua, in qualità di Presidente del Consorzio Mevale 3, ai sensi della D.G.R. n.1860 del 23/12/2010, una proroga fino a tutto il 31/12/2021 per il completamento dei lavori dell'intervento unitario Mevale 3, nonché per la relativa rendicontazione.
3. Comunicare il presente atto al Presidente del Consorzio Mevale 3 e alla Regione Marche – Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 – Aliquota Sisma 1997.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal16-04-2021 al01-05-2021
Li 16-04-2021 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI