



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **644**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 125 DEL 11-10-2019

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto:	SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 82 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SUI FABBRICATI SITI IN VIA PONTE LATO DISTINTI AL CATASTO AL F. 54 P. 312, F. 54 P. D e F.54 P.259 sub 3. Proroga ultimazione
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di ottobre, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 10 del 30.08.2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

OGGETTO: SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 82 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN VISSO (MC) VIA PONTE LATO DISTINTI AL CATASTO AL F. 54 P. 312, D E 259 SUB 3. Proroga ultimazione lavori.
--

PREMESSO che in data 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ATTESO CHE gli eventi sismici hanno causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

PRESO ATTO del verbale di sopralluogo svolto in data 02/05/2018 da parte del funzionario MiBACT Arch. Domenico Cardamone e dall'ing. Cristiano Farroni in qualità di Responsabile del servizio Tecnico del C.O.C., è necessario intervenire presso i beni formalmente tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004), al fine della conservazione del loro interesse storico-artistico e al fine salvaguardare la pubblica incolumità, mediante l'esecuzione di opere provvisorie previa adeguata progettazione;

VISTA l'ordinanza del sindaco n. 348 del 30.08.2018, con la quale è stata disposta la messa in sicurezza dei fabbricati di cui sopra;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alle opere di messa in sicurezza finalizzate alla rimozione del pericolo sulle vie pubbliche e per la conservazione dei beni distinti al catasto F. 54 P.lle 312, D e 259 sub 3;

VISTO che con verbale di somma urgenza del 12.06.2018 è stato dato incarico lo STUDIO ANTONINI SRL con sede in Viale Luigi Chiavellati n.5 – Foligno (PG), p.iva 03208360549, nelle persone dell'arch. Luciano Buono e dell'ing. Nicola Bertini, di svolgere la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza dei lavori in questione;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto dallo STUDIO ANTONINI SRL e composto dai seguenti elaborati:

- R1 Relazione tecnica generale;
- R2 Documentazione fotografica;
- R3 Elenco e Analisi Nuovi Prezzi;
- R4 Computo Metrico Estimativo;
- R5 Quadro Economico;
- R6 Quadro incidenza Manodopera;
- R7 Capitolato Speciale di Appalto;
- Tav. 1/8 Puntellature e Cinturazioni;
- Tav. 2/8 Puntellature e Cinturazioni;
- Tav. 3/8 Demolizioni;
- Tav. 4/8 Opere di protezione;
- Tav. 5/8 Opere di protezione;
- Tav. 6/8 Opere di protezione;
- Tav. 7/8 Opere di protezione;
- Tav. 8/8 Opere di protezione.
- PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Schema di contratto;

Visto il Quadro Tecnico Economico dell'intervento, avente importo complessivo di € 238.388,11, di cui €. 189.139,27 per lavori:

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19.09.2016 ed in particolare l'art. 5 il quale prevede la deroga a diversi articoli del d.lgs. n. 50/2016 al fine di garantire la tempestività di azione;

RICHIAMATA la propria Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 173 del 17.12.2018 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di affidamento dei lavori, stabilendo che i lavori saranno affidati, a norma dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, fra almeno cinque operatori economici individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;

CONSIDERATO che con la stessa Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 173 del 17.12.2018 sono stati approvati lo schema di lettera d'invito e l'elenco delle ditte da invitare;

RICHIAMATA la propria Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 28 del 22.03.2019 con la quale sono stati aggiudicati "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN VISSO (MC) VIA PONTE LATO DISTINTI AL CATASTO AL F. 54 P. 312, D E 259 SUB 3", all'Impresa EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA con sede in Via Spinabello n. 6, MUCCIA (MC), P.iva 01882260431, c.f. HRNNLC74T60Z129H che, avendo offerto un ribasso pari al 14,109%, ha assunto l'appalto per l'importo netto contrattuale di €. 166.592,59 oltre iva al 10% per €. 16.659,26 e così per complessivi €. 183.251,85, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sulla scorta del verbale di gara redatto in data 21.02.2019;

VISTO che con contratto di appalto rep. 616 del 27.05.2019, è stata affidata l'esecuzione dei lavori alla ditta EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA con sede in Via Spinabello n. 6, MUCCIA (MC), per un importo contrattuale di €. 166.592,59 oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 14,109%;

VISTO che i lavori sono iniziati in data 30.07.2019 come risulta dal verbale appositamente redatto e che la durata di detti lavori era stata fissata dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 8 del contratto di appalto in 55 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

VISTO che i lavori sono stati sospesi in data 09.08.2019 e con il verbale di ripresa dei lavori del 26.08.2019 si stabiliva che l'intervento doveva quindi essere ultimato entro il 10.10.2019;

CONSIDERATO che prima della scadenza dei tempi contrattuali la Ditta esecutrice dei lavori con una comunicazione del 09.10.2019, inoltrata al Direttore dei Lavori l'Arch. Luciano Buono, ha chiesto una proroga dei tempi contrattuali di giorni 45 (quarantacinque), a causa del peggioramento delle condizioni statiche dei fabbricati rilevate in corso d'opera e non previste in fase progettuale determinando un maggior tempo nell'esecuzione delle opere di smontaggio controllato e nell'esecuzione delle opere provvisorie e a causa dell'attività di rimozione delle macerie effettuata dalla ditta incaricata dalla Regione Marche, i quali non sono imputabili all'Impresa Appaltatrice e risultano del tutto imprevedibili;

VISTO che il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole su tale richiesta con nota assunta al protocollo comunale n. 9954 del 10.10.2019;

RITENUTE valide le motivazioni specificate nella richiesta;

VISTO che la richiesta di proroga fisserebbe il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del **24.11.2019**;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 107 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il C.I.G. n. 7741830837;

VISTO il C.U.P. n. E67B18000200002;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Accogliere la richiesta, inoltrata dalla Ditta Appaltatrice EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA con sede in Via Spinabello n. 6, MUCCIA (MC) e la nota del Direttore dei Lavori Arch. Luciano Buono per la modifica del tempo contrattuale, stabilito dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 9 del contratto di appalto in 55 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;

2. Prorogare per le ragioni in premessa, il termine contrattuale di ultimazione dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN VISSO (MC) VIA PONTE LATO DISTINTI AL CATASTO AL F. 54 P. 312, D E 259 SUB 3" di ulteriori giorni 45 (quarantacinque) e pertanto fino alla data del **24.11.2019**;

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. STABILIRE che la presente determinazione vada comunicata ai soggetti di seguito riportati:

- all'Impresa EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA con sede in Via Spinabello n. 6, MUCCIA (MC);
- all' Arch. Luciano Buono di Foligno (PG);

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal15-10-2019 al30-10-2019
Li 15-10-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO