



COPIA

Registro Generale n. 166

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE

N. 41 DEL 27-02-2021

Ufficio: **MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

Oggetto: Risanamento e potenziamento delle opere di captazione della sorgente "Le Vene" - Posa in opera dei corrugati e contenitori per alloggiamento della linea elettrica a servizio dell'opera di presa - Ditta Cardurani Pietro - LIQUIDAZIONE DI SPESA

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di febbraio, il Responsabile del servizio **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 4 del 20.06.2019 - prot. n. 6464/2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che:

- a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a partire dal 24/08/2016, il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n.48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

- a seguito di tali eventi, si sono riscontrate ulteriori criticità nel territorio comunale, compresa una forte carenza idrica di Visso Capoluogo, il cui intero acquedotto è alimentato da acqua proveniente dalla sorgente “Le Vene”;
- grazie all’installazione di un sistema di misurazione di portata presso la sorgente in questione è stato rilevato che tale condizione, nel corso del tempo, è andata progressivamente aggravandosi, tanto da non riuscire più a garantire (specialmente nel periodo estivo) il costante soddisfacimento del fabbisogno idrico degli abitanti di Visso Capoluogo, per la maggior parte residenti nei villaggi temporanei S.A.E., e da rendere urgentemente necessaria l’esecuzione di alcuni interventi volti a far fronte alla suddetta carenza idrica in atto;

CONSIDERATO che:

- nell’elenco del programma di interventi di cui all’Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, è stata inserita, tra quelle delegate al Comune di Visso, l’opera “Completamento opere emergenziali” (ID 4922), che si è deciso di ricondurre, vista la criticità precedentemente evidenziata, agli interventi di “Risanamento e potenziamento delle opere di captazione della sorgente “Le Vene””;
- in relazione a tale opera, è stata redatta nel sistema “Sismapp” dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016, la “Scheda per la Valutazione di Congruità dell’Importo Richiesto (C.I.R.)” provvisoria, acquisita dal suddetto sistema al prot. n. 59342 e rispetto alla quale è stato espresso esito positivo della verifica, per l’importo complessivo provvisorio pari ad €. 300.000,00 di cui €. 180.000,00 per lavori e €. 120.000,00 per le somme a disposizione;
- è stato istituito apposito capitolo di spesa, corrispondente al 4000/26 (Cod. Bil. 11.02-2.02.01.09.010) del Bilancio Comunale, denominato “Sisma 2016 – O.C.S.R. 56/2018 – Lavori di risanamento e potenziamento delle opere di presa della sorgente “Le Vene””;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 178 del 26/08/2020 con la quale, stante la necessità di installare un’utenza elettrica di potenza adeguata per l’esecuzione delle prove di portata, il futuro funzionamento del pozzo e di tutte le apparecchiature utilizzate per il controllo dei dati della sorgente, si aderiva alla Convenzione CONSIP “*EE17_VAR_V_L9 – Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde) 12 mesi / Lotto 9 – Marche, Umbria*” per la fornitura di energia elettrica a servizio dell’opera di presa della sorgente “Le Vene” mediante posa del contatore e allaccio alla rete elettrica;

DATO ATTO che, a seguito dell’adesione alla succitata Convenzione, è stato eseguito un sopralluogo da parte della società e-distribuzione, al fine di individuare tutti gli interventi (sia quelli a carico dell’Ente sia quelli a carico del Distributore) necessari all’attivazione della fornitura, e, sulla base di tale sopralluogo, è stata emessa la specifica tecnica codice di rintracciabilità n. 264573468P – n. preventivo 2749550/354136545, mediante la quale sono stati definiti i lavori a carico del Comune;

RILEVATA l’urgenza di provvedere quanto prima ad attrezzare come pozzo provvisorio il sondaggio eseguito, al fine di assicurare, in caso di necessità e in vista dell’imminente distacco dell’allaccio alla

rete dell'acquedotto del Nera garantito dalla S.A.N., la presenza di una fonte di attingimento alternativa all'opera di presa esistente;

VISTO il decreto del presidente dell'ATO 3 Marche n. 29/2020 del 07/12/2020, assunto al protocollo comunale n. 14316 del 29/12/2020, con il quale è stata accettata la richiesta presentata dal Comune di Visso per l'utilizzo di una quota del contributo perequativo 3%, come contributo una tantum da destinare all'intervento di cui al paragrafo precedente (ed in particolare ai fini della copertura delle spese per i "Lavori di connessione e messa in funzione di pozzo per approvvigionamento idropotabile di Visso Capoluogo"), per un importo complessivo di €. 45.610,94 risultante dal seguente QTE:

Comune di Visso	Prov. MC
OGGETTO: Lavori di connessione e messa in funzione di pozzo per approvvigionamento idropotabile di Visso Capoluogo.	
QUADRO ECONOMICO	IMPORTO
A) Somme per lavori	
a.1) Importo dei lavori	
Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa, cavo di giunta, interruttore salvamotore	€ 2.495,00
Fornitura e posa in opera di tubazione inox diam. 63	€ 3.660,00
Corrispettivi per connessione fornitura energia elettrica (ENEL)	€ 15.936,30
Scavo e installazione corrugati, pozzetti e accessori per linea elettrica.	€ 12.462,44
Totale	€ 34.553,74
B) Somme a disposizione	
b.1) Imprevisti, accantonamenti, spese generali	
1) Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	€ 3.455,37
b.2) IVA / oneri	
1) IVA al 22% sui lavori (voce a.1)	€ 7.601,82
Totale delle somme a disposizione	€ 11.057,20
TOTALE	€ 45.610,94

RICHIAMATA la propria determinazione n. 13 del 26/01/2021 con la quale:

- è stato richiamato il CME dei lavori da eseguire a carico del Comune ai fini della fornitura di energia elettrica, da cui si evince che la spesa presunta necessaria è pari ad €. 12.462,44 (comprensivo di costi ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 623,12), oltre iva 10% per €. 1.246,24 e così per complessivi €. 13.708,68;
- è stata affidata alla ditta Cardurani Pietro - sede in Via Roma snc, 62039 Visso - mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esecuzione dei lavori al prezzo di €. 11.278,51 oltre Iva 10% per €. 1.127,85 e così per complessivi €. **12.406,36**, alla luce del ribasso offerto del 10%;
- è stata imputata la cifra di €. **12.406,36** al Cap. 4000/26 (Cod. Bil. 11.02-2.02.01.09.010) del Bilancio Comunale 2021;
- è stato dato atto che la copertura finanziaria necessaria ai fini dell'esecuzione dell'intervento in oggetto sarà assicurata tramite la quota del contributo perequativo 3% di cui al decreto n.29/2020 del 07/12/2020 dell'ATO 3 Marche, per un importo complessivo di €. 45.610,94;

CONSIDERATO che i lavori sono correttamente avvenuti ma che, ai fini dell'esecuzione e del completamento degli stessi, si è reso necessario, rispetto a quanto preventivato inizialmente, realizzare uno scavo di sezione maggiore e aggiungere 16 m di linea;

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni sopraindicate e alla luce del ribasso offerto del 10%, si è avuto un incremento dei costi per €. 1.218,73 (Iva 10% esclusa) e, pertanto, la spesa effettiva per l'esecuzione dei lavori ammonta ad €. 12.497,24 (comprensiva di costi ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva al 10% per €. 1.249,72 e così per complessivi €. **13.746,96**;

DATO ATTO, altresì, che l'incremento di spesa precedentemente riportato, pari ad €. 1.340,60 (Iva 10% inclusa), trova copertura finanziaria andando ad utilizzare il ribasso offerto e parte delle somme a disposizione derivanti dal QTE approvato;

VISTA la fattura n.7 del 11/02/2021 emessa dalla ditta Cardurani Pietro – sede legale in via Varano n.5, 62039 Visso (MC) – per l'importo di €. 12.497,24 oltre Iva al 10% per €. 1.249,72 e così per complessivi €. 13.746,96;

VISTO il D.U.R.C. REGOLARE della ditta – Prot. INPS_23721955 con scadenza validità al 11/03/2021;

VISTO il CIG n. ZBD305BF28 relativo alla fornitura in oggetto;

RITENUTO di dovere provvedere in merito,

DETERMINA

1. CONSIDERARE la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DARE ATTO che la copertura finanziaria necessaria ai fini dell'esecuzione dell'intervento in oggetto è assicurata tramite la quota del contributo perequativo 3% di cui al decreto n.29/2020 del 07/12/2020 dell'ATO 3 Marche, per un importo complessivo di €. 45.610,94, appositamente accantonati al Cap. 4000/26 (Cod. Bil. 11.02-2.02.01.09.010) del Bilancio Comunale 2021;
3. DARE ATTO che a seguito della necessità di realizzare uno scavo di sezione maggiore e aggiungere 16 m di linea rispetto a quanto inizialmente preventivato, l'importo finale dei lavori eseguiti dalla ditta Cardurani Pietro – sede legale in via Varano n.5, 62039 Visso (MC) – ammonta ad €. 12.497,24 oltre Iva al 10% per €. 1.249,72 e così per complessivi €. **13.746,96**, al netto del ribasso del 10% offerto;
4. INTEGRARE, utilizzando il ribasso e parte delle somme a disposizione derivante dal QTE finanziato dall'ATO 3 Marche, l'impegno di spesa assunto al Cap. 4000/26 (Cod. Bil. 11.02-2.02.01.09.010) del Bilancio Comunale 2021, nei confronti della ditta Cardurani Pietro, passando da €. 12.406,36 iva inclusa ad €. 13.746,96 iva inclusa, e quindi per complessivi €. 1.340,60 iva inclusa;

5. LIQUIDARE la fattura n.7 del 11/02/2021 emessa dalla ditta Cardurani Pietro – sede legale in via Varano n.5, 62039 Visso (MC) – per l'importo di €. 12.497,24 oltre Iva al 10% per €. 1.249,72 e così per complessivi €. 13.746,96;
6. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 13.746,96 (Iva inclusa) al Cap. 4000/26 (Cod. Bil. 11.02-2.02.01.09.010) del Bilancio Comunale 2021;
7. TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
8. PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Visso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 02-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal04-03-2021 al19-03-2021

Li 04-03-2021 Reg. n. 341

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 04-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI